Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО «ВАН»
Объект: «Средний ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области» 0-21,5 км»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	Код
		№66 Доп.согл. №110	10.05.2018г 15.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр. 1			Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области» 0-21,5км	**625 175 296**	30 000 000							3 214 285,71
Итого	**625 175 296**	**30 000 000**							3 214 285,71

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»
_____ Кулаков В.З.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «ВАН»
_____ Абрамян С.Е.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ВАН"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 от 30 октября 2018 г.

Средний ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области" км 0-21,5 .
за октябрь 2018 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1. Подготовительные работы								
1.1	Демонтаж дорожных знаков, металлических стоек	шт	58,00	113 564	58	113 564	100	0	0
1.2	Разборка пучинистых мест экскаватором на глубину 80см	м3	5 656	4 632 264,00	5656	4 632 264	100	0	-
	2. Дорожная одежда								
	2.1 Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 0+000 - км 21+500								
2.1.1	Засыпка пучинистых мест естественным щебнем на толщину Н=60см с уплотнением катком на пневмоколесном ходумассой 25тн толщиной слоя Н=25см за 6 проходов с поливом водой.	м3	4 242,00	12 815 082,00	4242,0	12 815 082	100	0,0	-
2.1.2	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 10 см	м2	143 430,00	15 633 870,00	143430,00	15 633 870	100	0,00	-
2.1.3	Устройство двухслойного основания нижний слой из щебня фр.40-70 толщ. 12см в местах ремонта пучин	м2	7 070,00	3 697 610,00	7070,0	3 697 610	100	0,0	-
2.1.4	Устройство верхнего слоя основания из щебня фр.40-70 толщ. 8см методом заклинки с расклинцовкой щебнем мелкой фракции в местах ремонта пучин	м2	7 070,00	4 001 620,00	7070,0	4 001 620	100	0,0	-
2.1.5	Устройство основания толщ. 15см с использованием до 50% материалов существующей дорожной одежды,укрепленной цементом в количестве 4%, смешением на месте - ресайклирование	м2	150 500,00	134 095 500,00	150 500,00	134 095 500	100	1 580,0	1 407 780
2.1.6	Розлив жидкого битума МГ 70/130 (0,5л/м2)	тн	75,25	10 346 574,00	75,250	10 346 574	100	0,792	108 897
2.1.7	Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-II толщ. Н=6см с применением асфальтоукладчика	м2	150 500,00	391 902 000,00	150 500,00	391 902 000	100	1 580,000	4 114 320
	2.3 Ремонт примыканий , пересечений								
2.2.1	Розлив жидкого битума МГ 70/130 (0,3л/м2)	тн	1,44	197 994,00	1,44	197 994	100	0,00	0

2.2.2	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-II с применением асфальтоукладчика	тн	100,00	1 851 700,00	100,0	1 851 700	100	0,0	0
2.2.3	Устройство выравнивающего слоя из естественного щебня	м3	255,00	1 081 200,00	255,0	1 081 200	100	0,0	0
	3. Укрепление обочин								
3.1	Устройство присыпных обочин бульдозером из грунта (2 группы) притрассового резерва с уплотнением грунта катком на пневмоколесном ходу за 8 проходов	м3	900,00	154 800,00	900,0	154 800	100	900,0	154 800
3.2	Укрепление обочин естественным щебнем с добавлением фрезерованного асфальтобетона толщ. h=10 см	м2	64500,00	30 186 000,00	49 265,2	23 056 114	76	49 265,153	23 056 092
	4. Водопропускные сооружения								
4.1	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 7+301)**	шт	1,00	1 132 340,00	1,00	1 132 340,00	100	0,00	-
4.2	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 19+950)**	шт	1,00	2 390 568,00	1,00	2 390 568,00	100	0,00	-
4.3	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 15+410)**	шт	1,00	944 000,00	1,00	944 000,00	100	0,00	-
4.4	**Водопропускная труба ж/б диам. 1м (км 17+400)**	шт	1,00	914 010,00	1,00	914 010,00	100	0,00	-
4.5	**Водопропускная труба ж/б диам.1,2м (км 0+294)**	шт	1,00	1 163 732,00	1,00	1 163 732,00	100	0,00	-
4.6	**Водопропускная труба ж/б диам. 1,2м (км 3+392)**	шт	1,00	1 281 062,00	1,00	1 281 062,00	100	0,00	-
4.7	**Водопропускная труба ж/б диам. 2х1,5м (км 2+012)**	шт	1,00	1 763 699,00	1,00	1 763 699,00	100	0,00	-
4.8	**Водопропускная труба ж/б диам. 2х1,5м (км 2+089)**	шт	1,00	1 640 221,00	1,00	1 640 221,00	100	0,00	-
4.9	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,5м безфундаментная**	шт	1,00	542 282,00	1,00	542 282,00	100	0,00	-
4.10	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	338 217,00	1,00	338 217,00	100	0,00	-
4.11	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	1 051 439,00	1,00	1 051 439,00	100	0,00	-
4.12	**Водопропускная труба ж/б диам. 0,75м безфундаментная**	шт	1,00	702 204,00	1,00	702 204,00	100	0,00	-
4.13	**Прямоугольная труба ж/б (скотопрогон) отв. 4,0х2,5м**	шт	1,00	2 330 500,00	1,00	2 330 500,00	100	0,00	-
4.14	**Водопропускная труба ж/б отв. 1,15х0,9м (км 4+839)**	шт	1,00	1 718 222,00	1,00	1 718 222,00	100	0,00	-
	5. Обустройство дороги								
	5.1 Знаки дорожные								
5.1.1	Установка стоек СКМ с устройством монолитных	шт	110,00	1 746 140,00	0,0	0	0	0,0	0,00
5.1.2	Установка знаков	шт	155,00	1 547 830,00	0,0	0	0	0,0	0,00
5.1.3	Установка сигналных столбиков	шт	102,00	466 446,00	0,0	0	0	0,0	0,00
5.1.4	Устройство берм под дорожные знаки	м3	330,00	94 380,00	0,0	0	0	0,0	0,00
	5.2 Разметка дорожная								
5.2.1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (№1.1) разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	4,117	179 818,00	4,1	179 818	100	4,1	179 818,00
5.2.2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	16,737	344 447,00	16,7	344 447	100	16,7	344 447,00
5.2.3	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (№1.6) разметочной краской с применением светоотражающих микрошариков	км	0,64	23 027,00	0,64	23 027	100	0,64	23 027,00

5.2.4	Разметка наносимая трафоретом	м2	16,20	6 448,00	16,2	6 448	100	16,2	6 448,00
	6. Транспортные перевозки								
6.1	автомобильные перевозки	тн	64 116,54	2 885 244,00	64 116,540	2 885 244	100	13 430,47	604 371
6.2	Ж/д перевозка	тн	32,74	243 946,00	32,74	243 946	100		
	ИТОГО:			**636 160 000,00**		**625 175 318**			**30 000 000**

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____Кулаков В.З.

Принял

Представитель технадзора ТОО "ServicePro & Co"

_____Абдуллаев И.Б.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель

ТОО "ВАН"

_____Абрамян С.Е.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВАН"**

АКТ

выполненных работ №6 от 30 октября 2018г

(Договор №66 от 10.05.2018г., дополнительное соглашение №110 от 15.06.2018г)

за октябрь месяц 2018г.

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее -

Общая сумма выполненных работ ***389 846 296,00***

Ранее заактированные суммы по выполненным работам ***359 846 296,00***

Сумма к перечислению ***30 000 000,00***

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Петропавловск-Алексеевка-гр.области" км 0-21,5 .	389 846 296,00	30 000 000,00
	Всего:	389 846 296,00	30 000 000,00
	в том числе НДС	41 769 246,00	3 214 285,71

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области

_____Кулаков В.З.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "ВАН"

Абрамян С.Е.