Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"

Дополнительное соглашение № 78/2 от 28.04.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

Акт №38 от 28 сентября 2018 года приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.
Аварийно-восстановительные работы г. Павлодара. Южный район.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Светофоры							
11	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**308,2**	**202,64**	**62453**	**42,8**
								14770
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	30,82	825,11	25430	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	11,64996		9079	
		Итого по заработной плате					**34509**	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	9,246	11,33	105	
						730,83	6757	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	9,246	2195,57	20300	
						825,11	992	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,20198	2266,67	2724	
						1106,72	1330	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,20198	3306,06	3974	
		Итого по эксплуатации машин					**27103**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0.12328	331,13	41	

24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,0000832	0,02564224	361,08	9	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,18492	1199,19	222	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,0295872	1671,41	49	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,0126362	2673,61	34	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0024656	281414,94	694	
21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001541	5756448,89	8871	
	Итого по материалам					**9920**	
12 23-060131-0501	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0,1012**	**102092,85**	**10332**	
13 23-060131-0310	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0,1**	**107121,9**	**10712**	
14 23-060201-0602	**Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78**	км		**0,107**	**589884,34**	**63118**	
15 13-080303-2302	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	шт.		**5**	**2478**	**12391**	**42,8**
							3450
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2	10	806,01	8060	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч					
	Итого по заработной плате					**8060**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	2,1	147,49	310	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**310**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,028	0,28			
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581	

22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,004	0,02	180,72	4	
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	289,45	1	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,008	0,04	620,98	25	
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,004	0,02	743,05	15	
21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,76	5	
21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100шт.	0,041	0,205	1953,41	4000	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,102	0,51	2673,61	1364	
21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,01	136525,55	1365	
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00075	222237,6	167	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	94	
	Итого по материалам					**4021**	
16 51-110201-0105(об)	**Светофор транспортный трехсекционный I.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	шт.		**3**	**121400**	**364200**	
17 51-110201-0205(об)	**Светофор пешеходный двухсекционный II.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	шт.		**2**	**60702**	**121404**	
19 13-080303-1503	**Командоаппарат ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов масса до 15 кг. Установка на конструкции на полу (контроллер)**	шт.		**1**	**5829**	**5829**	**42,8**
							1388
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	4	4	806,01	3224	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		19
	Итого по заработной плате					**3243**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	9,39	2
						0
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,15	0,15	147,49	22
						0
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2266,67	23
					825,11	8
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3306,06	33
					1106,72	11
	Итого по эксплуатации машин					**80**
22-040201-9901	Краска	кг	0,092	0,092		
24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,028	0,028	180,72	5
21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	0,006	289,45	2
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0,02	0,02	428,96	9
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,056	0,056	620,98	35
21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,028	0,028	743,05	21
21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	0,003	1023,76	3
21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100шт.	0,286	0,286	1953,41	559
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,02	0,02	2673,61	53
21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,012	0,012	136525,55	1638

	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000177	0,000177	381819,66	68	
		Итого по материалам					**2525**	
20	**51-110201-0502(об)**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**	шт.		**1**	**294688**	**294688**	
21	**13-100408-0504**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**3039,25**	**12157**	**40,6**
								4747
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4	16	730,83	11693	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч					
		Итого по заработной плате					**11693**	
	26-010103-0101	Электроэнергия	кВтЧ	0,06	0,24	14,82	4	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,04	180,72	7	
	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100шт.	0,06	0,24	265,39	64	
	21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,2	529,06	106	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,98	12	
	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,01	0,04	1030,9	41	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00004	5756448,89	230	
		Итого по материалам					**464**	
22	**23-070202-0801**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.		**4**	**227,58**	**910**	

	Итого прямые затраты по разделу 2					**958194**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48407	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27493	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9098	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					102002	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					780292	
	Накладные расходы I уровня, тенге					24355	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					982549	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					41267	
	Итого, тенге					1023816	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81905	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1105721**	
Раздел 3 Транспортные стойки							
34 12-120103-0111	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз**	м2		42	493,3571429	20721	59,1
							10189
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	24,864	693,24	17237	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0042		3	
	Итого по заработной плате					**17240**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	1765,47	7	
					825,11	3	
	Итого по эксплуатации машин					**7,00**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,042	84,66	4	
22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	1,6548	381,66	632	
22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,156	6,552	433,68	2841	
	Итого по материалам					**3477**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**20721**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17237	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7	

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3477
Накладные расходы I уровня, тенге	10189
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30910
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1298
Итого, тенге	32208
Сметная прибыль (8 %), тенге	2577
Итого по разделу на подряд, тенге	**34785**
Итого прямые затраты по смете	**978915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**65644**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**27500**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**9101**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**105479**
- перевозка грузов, тенге	0
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	**780292**
Накладные расходы I уровня, тенге	**34544**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1013459
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	42565
Итого, тенге	1056024
Сметная прибыль (8 %), тенге	84482
Итого по смете на подряд, тенге	**1140506**

Заказчик:

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Оразалин А.К.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Уахитов И.Ж.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО ""ЭлитПроф" — Акылбеков Н.А.