Объект: СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ п. УГОЛЬНЫЙ

Полная сметная стоимость на 2018 г 49 921,091 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2018 г 49 921,091 тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ТСК Базис"
Адрес: г. Караганда, ул.Ерубаева 34-212
ИИК KZ459140522O3KZ0012X
БИН 150 940 005 954

в АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк)
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 14976,327 тыс.тенге

б) с начала работ 14976,327 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 год.
по договору № 95 от 03.09. 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3025,57048	19,95	15,58	60360	47138	26277	0,01	28
		м2		1,03	5,50	3116	16641	133	0,03	81
2	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	568,485634	45,00	--	25582	--	--	--	--
		т		9,00	--	5116	--	--	--	--
3	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3025,57048	246,16	33,28	744785	100696	66343	0,03	100
		м2		5,00	11,49	15128	34754	133	0,04	122
4	E0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 20 м2	89,337711	2975,65	22,28	265838	1990	16102	0,93	83
		м2		141,23	9,34	12617	834	119,7	0,04	3
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,4237453	70997,59	339,59	101082	483	267	0,58	1
		т		--	140,94	--	201	133	0,58	1
6	E0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	3114,90819	1703,55	15,35	5306401	47818	45571	0,03	105
		м2		5,94	5,06	18503	15761	133	0,02	55
7	E0127-54-1 K=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3114,90819	398,40	--	1240972	--	83	--	1
		м2		0,02	--	62	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт перехода через канаву								
8	Е0154-1-1	**Разборка деревянного настила и перил перехода**	40	332,55	54,11	13302	2164	12421	1,94	78
		м2		278,44	9,09	11138	364	108	0,06	3
9	Е0101-164-2	**Разработка грунта на откосах**	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8
		м3		218,93	--	1095	--	113	--	--
10	Е0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под переходные плиты**	6	2307,68	38,67	13846	232	2124	1,99	12
		м3		310,50	14,24	1863	85	109	0,07	--
11	Е0130-35-5	**Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	8,4	2228,46	411,40	18719	3456	7065	3,92	33
		м3		670,50	101,17	5632	850	109	0,37	3
12	С143017-9	**Сплошные плоские панели, плиты**	8,4	1360,00	--	11424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-75-1	**Устройство перил (ограждение)**	12	56,86	10,03	682	120	677	0,26	3
		м		43,20	3,78	518	45	120	0,02	--
		Деревья								
14	Е0101-191-4	**Снил**	30	18,75	1,20	563	36	378	0,10	3
		шт		17,55	0,45	527	14	70	--	--
15	Е0147-134-2	**Обрезка**	20	2,85	--	57	--	74	0,02	--
		шт		2,85	--	57	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			7804708	204135			453
			тенге			75372	69549			269
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			7804708				
	Материалы -		тенге			137615				
	Всего заработная плата -		тенге				144921			
	Местные материалы -		тенге			7367121				
	Транспортные расходы -		тенге			25582				
		Накладные расходы -	тенге			178617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				26793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			479000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			8462325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							811
		Сметная заработная плата -	тенге				171713			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			8462325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							811
		Сметная заработная плата -	тенге				171713			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 26260505

Налоги , сборы ,обязательные платежи 2% 525210

Сметная стоимость в текущем уровне цен 26785715

Ценовая скидка 11809388

Всего к оплате **14 976 327**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Руководитель:

ТОО"ТСК Базис"_____ А.М.Ибраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Руководитель:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани" Карагандинская область, Сарань Г.А.,

Бакишева А.А.