Полная сметная стоимость на 2018 г 49 921,091 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2018 г 49 921,091 тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ТСК Базис"
Адрес: г. Караганда, ул.Ерубаева 34-212
ИИК KZ45914052203KZ0012X
БИН 150 940 005 954

в АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк)
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 49921,091 тыс.тенге -

б) с начала работ 49921,091 тыс.тенге

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 год.
по договору № 95 от 03.09. 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	7134,42952	19,95	15,58	142332	111154	61962	0,01	66
		м2		1,03	5,50	7348	39239	133	0,03	192
2	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1340,51437	45,00	--	60323	--	--	--	--
		т		9,00	--	12065	--	--	--	--
3	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	7134,42952	246,16	33,28	1756237	237446	156439	0,03	235
		м2		5,00	11,49	35672	81951	133	0,04	288
4	E0168-3-4	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 20 м2**	210,662289	2975,65	22,28	626858	4693	37968	0,93	195
		м2		141,23	9,34	29752	1968	119,7	0,04	7
5	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3,3572547	70997,59	339,59	238357	1140	629	0,58	2
		т		--	140,94	--	473	133	0,58	2
6	E0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	7345,09181	1703,55	15,35	12512728	112758	107459	0,03	247
		м2		5,94	5,06	43630	37166	133	0,02	130