Форма 4

Заказчик: ГУ " "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Аделантэ"
Объект: Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу
Договор: Дополнительное соглашение № №122-2 от 08.08.2018 г., к договору № 122 от 16.06.2018 г.

Акт выполненных работ №4 от 27.08.2018 г.
на Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Сметная стоимость без учета НДС 1226,757 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу												
1	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**155**		**712,07**	**207,86**	**110370**	**32218**	**73896**	**15114**	**135522**
						27,46	**62,83**	**4256**	**9738**		**10039**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	5,12	832,06		4256,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	6,88							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0558		9395,00		524,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0558		1549,00		86,43			
1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,6169		4245,00		2619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,6169		1084,00		668,72			
1.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,36425		4156,00		1514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,36425		1549,00		564,22			
1.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,643		3370,00		5537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,643		1296,00		2129,33			
1.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,7045		5211,00		19304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,7045		1549,00		5738,27			
1.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,403		5413,00		2181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,403		1084,00		436,85			
1.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08835		6094,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08835		1296,00		114,50			
1.10	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,325	2731,00				6350,00		
1.11	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	29,295	2301,00				67408,00		
1.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,65	30,00				140,00		

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**155**		**1458,15**	**2,63**	**226013**	**408**	**202571**	**25020**	**271115**
						148,61	**0,85**	**23034**	**132**		**20083**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	22,32	1031,99		23034,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1085							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0465		4245,00		197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0465		1084,00		50,41			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,031		4324,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,031		1549,00		48,02			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,031		2461,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,031		1084,00		33,60			
2.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,775	2179,00				1689,00		
2.7	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	11,067		17035,00		188526,00			
2.8	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,0006	0,093	132862,00				12356,00		
3	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**310**		**230,07**	--	**71320**	--	**63898**	**8016**	**85683**
						23,94	--	**7422**	--		**6347**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0232	7,19	1031,98		7422,00				
3.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	3,751		17035,00		63898,00			
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрик щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,27**		**4931,95**	**1452,20**	**45719**	**13462**	**25701**	**11290**	**61569**
						707,20	**602,32**	**6556**	**5584**		**4561**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	7,88	832,03		6556,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,01							
4.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,2642		2334,00		9953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,2642		1084,00		4622,39			
4.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,5284		14,00		119,00			
4.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,7416		4571,00		3390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,7416		1296,00		961,11			
4.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	10,6605	2407,00				25660,00		
4.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,3905	30,00				42,00		
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм (поребрик)**	**м бортового камня**	**206**		**1831,48**	**27,36**	**377285**	**5636**	**243534**	**140563**	**559275**
						621,92	**9,88**	**128115**	**2036**		**41428**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	143,79	891,00		128115,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,34							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,2566		4324,00		5434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,2566		1549,00		1946,47			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0824		2461,00		203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0824		1084,00		89,32			
5.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	12,154	19370,00				235423,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1236	17236,00				2130,00		
5.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3502	15252,00				5341,00		
5.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,06	310,00				639,00		
6	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,296**		**31045,00**	**--**	**102324**	**--**	**102324**	**--**	**110510**
						--	**--**	**--**			**8186**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**933032**	**51724**	**711924**	**200003**	**1223674**
								169383	**17490**	**--**	**90644**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**933032**				
	Материалы		Тенге					**357176**				
	Всего заработная плата		Тенге						**186873**			
	Местные материалы		Тенге					**354749**				
		Накладные расходы	Тенге					**200001**				
		Сметная прибыль	Тенге					**90643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1223676**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**186873**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1223676**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**186873**			
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные затраты на транспортировку щебня										
7	**4102-0102-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (97-30**										
		67 км) щебень	**т*км**	**3965,911**		**21,00**	**--**	**83284**	**--**		**--**	**89947**
						--	**--**	**--**	**--**		**6663**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**83284**	**--**	**--**	**--**	**89947**
								--	**--**	**--**	**6663**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83284**				
	Транспортные расходы		Тенге					**83284**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**89947**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**89947**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1016316**	**51724**	**711924**	**200003**	**1313621**
								169383	**17490**	**--**	**97307**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1016316**				
	Материалы		Тенге					**357176**				
	Всего заработная плата		Тенге						**186873**			
	Местные материалы		Тенге					**354749**				
	Транспортные расходы		Тенге					**83284**				
		Накладные расходы	Тенге					**200001**				
		Сметная прибыль	Тенге					**97305**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1313623**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**186873**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**1313623**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									**200**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					186873			
	ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,93387259									
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ БЕЗ НДС:	**Тенге**				1226757				

Подрядчик: Директор ТОО "Аделантэ" **Галиев Т. Д.**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" **Конротбаев Н. З.**