Форма 4

Заказчик: ГУ " "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Аделантэ"
Объект: Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу
Договор: Дополнительное соглашение № №122-2 от 08.08.2018 г., к договору № 122 от 16.06.2018 г.

Акт выполненных работ №7 от 28.08.2018 г.
на Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Сметная стоимость без учета НДС 1150,094 тыс тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу												
1	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**230**		**3179,09**	**196,06**	**731190**	**45093**	**487639**	**155705**	**957846**
						862,86	**77,39**	**198458**	**17799**		**70952**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1	230,23	862,00		198458,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	14,88							
1.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	7,866		3370,00		26508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	7,866		1296,00		10194,34			
1.4	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	6,785		2320,00		15741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	6,785		1084,00		7354,94			
1.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	13,57		50,00		679,00			
1.6	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	2,3		695,00		1599,00			
1.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,23		2461,00		566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,23		1084,00		249,32			
1.8	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	27,37		17035,00		466248,00			
1.9	2113-0104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0007	0,161	132862,00				21391,00		
2	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**20,7**		**77,00**	**--**	**1594**	**--**		**--**	**1721**
						--	**--**	**--**	**--**		**128**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	**4101-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**										
			т	**20,7**		**630,00**	**--**	**13041**	**--**		**--**	**14084**
						--	**--**	**--**	**--**		**1043**	
4	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**										
			м2 основания	**71,43**		**712,07**	**207,86**	**50863**	**14847**	**34055**	**6965**	**62454**
		НР - 108%; СП - 8%				**27,46**	**62,83**	**1961**	**4488**		**4626**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	2,36	831,92		1961,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	3,17							
4.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,025715		9395,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,025715		1549,00		39,83			
4.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,284291		4245,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,284291		1084,00		308,17			
4.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,167861		4156,00		698,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,167861		1549,00		260,07			
4.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,757158		3370,00		2552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,757158		1296,00		981,28			
4.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,707177		5211,00		8896,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,707177		1549,00		2644,43			
4.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,185718		5413,00		1005,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,185718		1084,00		201,37			
4.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,040715		6094,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,040715		1296,00		52,77			
4.10	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	1,07145	2731,00				2926,00		
4.11	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	13,50027	2301,00				31064,00		
4.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,1429	30,00				64,00		
5	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**										
			м2 покрытия	**71,43**		**1458,15**	**2,63**	**104156**	**188**	**93353**	**11530**	**124940**
		НР - 108%; СП - 8%				**148,61**	**0,85**	**10615**	**61**		**9255**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	10,29	1031,99		10615,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,05							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,021429		4245,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,021429		1084,00		23,23			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,014286		4324,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014286		1549,00		22,13			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014286		2461,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014286		1084,00		15,49			
5.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,35715	2179,00				778,00		
5.7	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	5,100102		17035,00		86880,00			
5.8	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,0006	0,042858	132862,00				5694,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**										
			м2 покрытия		**142,86**	**230,07**	–	**32867**	–	**29447**	**3694**	**39486**
						23,94	–	**3420**	–		**2925**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0232	3,31	1031,88		3420,00				
6.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,728606		17035,00		29447,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**933710**	**60128**	**644494**	**177894**	**1200531**
								214455	**22347**	–	**88929**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**933710**				
	Материалы		Тенге					**61918**				
	Всего заработная плата		Тенге						**236802**			
	Местные материалы		Тенге					**582575**				
	Транспортные расходы		Тенге					**14635**				
		Накладные расходы	Тенге					**177894**				
		Сметная прибыль	Тенге					**88928**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1200532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**264**
		Сметная заработная плата	Тенге						**236802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1200532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**264**
		Сметная заработная плата	Тенге						**236802**			
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные затраты на транспортировку щебня										
7	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (97-30**										
		67 км) щебень	**т·км**		**1366,827**	**21,00**	–	**28703**	–		–	**31000**
						–	–	–	–		**2296**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**28703**	–	–	–	**31000**
								–	–	–	**2296**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28703**				
	Транспортные расходы		Тенге					**28703**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**31000**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**962414**	**60128**	**644494**	**177894**	**1231531**
								214455	**22347**	–	**91225**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**962414**				
	Материалы		Тенге					**61918**				
	Всего заработная плата		Тенге						**236802**			
	Местные материалы		Тенге					**582575**				
	Транспортные расходы		Тенге					**43338**				
		Накладные расходы	Тенге					**177894**				
		Сметная прибыль	Тенге					**91225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1231532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**264**
		Сметная заработная плата	Тенге						**236802**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**1231532**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					236802			
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0.93387259									
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ БЕЗ НДС:	**Тенге**				**1150094**				

Подрядчик: Директор ТОО "Аделаитэ" _____ **Галиев Т. Д.**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" _____ **Конротбаев Н. З.**