Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Аппарат акима поселка Гулшат"**	**961240001640**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Индивидуальный предприниматель Мырзабеков Жармолда Мырзабекович,100300, Республика Казахстан, Карагандинская обл, г.Балхаш, ул.Язева, дом № 3А, тел.: 8371036-68022**	**560203350025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №23 от 10.05.2018г.	

Номер документа	Дата составления
37	**24.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена трубы протяжённостью 5 км в поселке Гулшат			шт	1	20 371 073,00	20 371 073,00
				Итого	1	x	20 371 073,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Гулшат"
Исполнитель: ИП "Мырзабеков Ж.М"
Договор №23 от 10 Мая 2018г.

АКТ выполненных работ №180026/01/3
от 24 Октября 2018 года
на Замена трубы протяженностью 5 км для водоснабжения в поселке Гулшат

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	38 158 400,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	17 787 327,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17 787 327,00
5	Виды выполняемых работ:	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	38 158 400,00
7	Сумма выполненных работ, без НДС	18 188 458,04
8	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	2 182 614,96
9	Удержание аванса ранее перечисленного	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	20 371 073,00

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Гулшат"

Карагандинская область,Балхаш Г.А,
г.Балхаш, Агыбай Батыра, нет номера
БИН 961240001640
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП "Мырзабеков Ж.М"

Карагандинская область, Балхаш Г.А.,
г.Балхаш, ул.Караменде Би, 56-2
ИИН 560203350025
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ5792612023A1302000
АО "Казкоммерцбанк"

Аким

Шохметов М.С

Мырзабеков Ж.М

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Гулшат"
Исполнитель: ИП "Мырзабеков Ж.М"
Договор №23 от 10 Мая 2018г.

АКТ выполненных работ №180026/01/3
от 24 Октября 2018 года
Замена трубы протяженностью 5 км для водоснабжения в поселке Гулшат

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	2200	0,83	0,83	1831	1831	440	--	--		
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,27	--	588	59,1	--	1		
		Накладные расходы -		*0,20*		*440*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,16*				*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*182*						
		Сметная стоимость				*2453*						
2	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	1	1564,91	36,25	1565	36	935	1,62	2		
		шт.		1324,84	17,34	1325	17	62,1	0,02	--		
		Накладные расходы -		*935,18*		*935*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*833,49*				*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,69*				*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,01*		*200*						
		Сметная стоимость				*2700*						
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт**	4518	13,75	13,75	62114	62114	14934	--	--		
		м3 грунта		--	4,42	--	19965	59,1	--	17		
		Накладные расходы -		*3,31*		*14934*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,61*				*11800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,69*				*3134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,36*		*6164*						
		Сметная стоимость				*83211*						
4	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	3,04	377722,67	116589,99	1148277	354434	590967	286,00	869		
		км трубопровода		236667,86	38897,17	719470	118247	62,1	49,89	152		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*194397,06*		*590967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171125,88*				*520223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23271,18*				*70744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45769,58*		*139140*				
		Сметная стоимость				*1878384*				
5	23-010501-1418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба пластиковая из ПВХ-0 класс 500, по ГОСТ Р 56927-2016, DN225, PN12,5, длиной 6 метров с учетом раструба и уплотнительного кольца Anger-Lock	2936	6704,09	--	19683215	--	834568	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,25*		*834568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,25*				*834568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,07*		*1641423*				
		Сметная стоимость				*22159206*				
6	23-041001-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	1	63510,83	--	63511	--	2693	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2692,86*		*2693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2692,86*				*2693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5296,30*		*5296*				
		Сметная стоимость				*71500*				
7	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	4	4225,27	1165,30	16901	4661	8230	3,04	12
		задвижка или клапан		2515,63	386,10	10063	1544	62,1	0,36	1
		Накладные расходы -		*2057,53*		*8230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1801,98*				*7208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*255,56*				*1022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*502,62*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27142*				
8	23-040101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	4	53460,87	--	213843	--	9067	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2266,74*		*9067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2266,74*				*9067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4458,21*		*17833*				
		Сметная стоимость				*240743*				
9	23-020103-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	17180,67	--	137445	--	5828	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*728,46*		*5828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*728,46*				*5828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432,73*		*11462*				
		Сметная стоимость				*154735*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**21328702**	**423076**			**883**
			Тенге			**730858**	**140363**			**171**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1230688**				
	Материалы -		Тенге			**76754**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**871221**			
		Накладные расходы -	Тенге			**615506**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**540411**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**75095**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**147696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1993889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1054**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871221**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20098014**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20098014**				
		Накладные расходы -	Тенге			**852156**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1676014**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**22626184**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**24620073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1054**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871221**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21328702**	**423076**			**883**
			Тенге			**730858**	**140363**			**171**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1230688**				
	Материалы -		Тенге			**76754**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**871221**			
		Накладные расходы -	Тенге			**615506**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**540411**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**75095**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**147696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1993889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1054**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871221**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20098014**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**20098014**				
		Накладные расходы -	Тенге			**852156**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1676014**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**22626184**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**24620073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1054**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871221**			
	в текущих ценах на 2018г.-100%- К=1,0599383		Тенге			**26095758**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)	Тенге			3 131 491,00				
		ИТОГО по акту с НДС	**Тенге**			**29 227 249,32**				
		Скидка подрядчика К=1,43472999	Тенге			8 856 176,32				
		ИТОГО по акту к оплате	**Тенге**			**20 371 073,00**				

Сдал:
ИП "Мырзабеков Ж.М" **Мырзабеков Ж.М**

Принял:
Государственное учереждение "Аппарат акима поселка Гулшат" **Шохметов М.С**

Согласовано:
Директор ТОО " Ар-Ай" **Толетаев А.С**