Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за август месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	190 898 735,00		155 898 735,00	35 000 000,00		35 000 000,00
	Всего по акту:		197 846 140,80	190 898 735,00	-	155 898 735,00	35 000 000,00		35 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**
М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Кравченко О.А.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**
М.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган

Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ

акт выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	2,206591	40097,59	339,59	88479	749	414	0,58	1
		т		--	140,94	--	311	133	0,58	1
2	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2760	388,05	15,35	1071008	42370	40379	0,03	93
		м2		5,94	5,06	16394	13966	133	0,02	49
3	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2760	273,65	--	755268	--	220	--	1
		м2		0,06	--	166	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1914756**	**43119**			**96**
			Тенге			**16560**	**14277**			**50**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1914756**				
		Материалы -	Тенге			**96810**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**30837**			
		Местные материалы -	Тенге			**1758266**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41013**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6152**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**117346**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2073114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36988**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2073114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36988**			
		РАЗДЕЛ 2.								
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,5512	40097,59	339,59	22102	187	103	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	78	133	0,58	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2760	504,62	15,35	1392761	42370	40379	0,03	93
		м2		5,94	5,06	16394	13966	133	0,02	49
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2760	120,31	--	332067	--	73	--	--
		м2		0,02	--	55	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1746929	42557			94
			Тенге			16450	14043			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1746929				
		Материалы -	Тенге			30885				
		Всего заработная плата -	Тенге				30493			
		Местные материалы -	Тенге			1657038				
		Накладные расходы -	Тенге			40556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1894734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				36576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1894734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				36576			

РАЗДЕЛ 3.
УСТОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0535	40097,59	339,59	2145	18	10	0,58	--
		т		--	140,94	--	8	133	0,58	--
8	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	132,52	596,65	22,78	79069	3019	2383	0,05	6
		м2		7,70	5,82	1020	771	133	0,02	3
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0387	40097,59	339,59	1552	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	92,44	388,05	15,35	35871	1419	1352	0,03	3
		м2		5,94	5,06	549	468	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	92,44	273,65	--	25296	--	7	--	--
		м2		0,06	--	6	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			143933	4470			9
			Тенге			1575	1252			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143933				
		Материалы -	Тенге			4395				
		Всего заработная плата -	Тенге				2827			
		Местные материалы -	Тенге			133493				
		Накладные расходы -	Тенге			3760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3391			
		РАЗДЕЛ 4.								
12	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,0189	40097,59	339,59	758	6	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
13	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	92,44	504,62	15,35	46647	1419	1352	0,03	3
		м2		5,94	5,06	549	468	133	0,02	2
14	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	92,44	120,31	--	11122	--	2	--	--
		м2		0,02	--	2	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			58527	1426			3
			Тенге			551	470			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58527				
		Материалы -	Тенге			1052				
		Всего заработная плата -	Тенге				1021			
		Местные материалы -	Тенге			55499				
		Накладные расходы -	Тенге			1358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3864145**	**91572**			**201**
			Тенге			**35136**	**30042**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3864145**				
	Материалы -		Тенге			**133142**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65178**			
	Местные материалы -		Тенге			**3604295**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86687**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13003**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**237050**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4187881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**350**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78181**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4187881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**350**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78181**			

УЛИЦА АКЫЛБЕКОВА

РАЗДЕЛ 1.
РЕМОНТ И УШИРЕНИЕ ДОРОГИ

1	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**2,2019195**	**40097,59**	**339,59**	**88292**	**748**	**413**	**0,58**	**1**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**310**	**133**	**0,58**	**1**
2	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**5504,7987**	**388,05**	**15,35**	**2136118**	**84507**	**80535**	**0,03**	**185**
		м2		**5,94**	**5,06**	**32699**	**27854**	**133**	**0,02**	**97**
3	**Е0127-54-6 К=6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**5504,7987**	**273,65**	**--**	**1506377**	**--**	**439**	**--**	**3**
		м2		**0,06**	**--**	**330**	**--**	**133**	**--**	**--**
4	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**1,1009597**	**40097,59**	**339,59**	**44146**	**374**	**206**	**0,58**	**1**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**155**	**133**	**0,58**	**1**
5	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**5504,7987**	**504,62**	**15,35**	**2777851**	**84507**	**80535**	**0,03**	**185**
		м2		**5,94**	**5,06**	**32699**	**27854**	**133**	**0,02**	**97**
6	**Е0127-54-1 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**5504,7987**	**120,31**	**--**	**662304**	**--**	**146**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	--	110	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7215087	170135			376
			Тенге			65837	56174			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7215087				
		Материалы -	Тенге			167317				
		Всего заработная плата -	Тенге				122011			
		Местные материалы -	Тенге			6811798				
		Накладные расходы -	Тенге			162275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7820004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				146353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7820004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата -	Тенге				146353			

РАЗДЕЛ 2.
УСТРОЙСТВО НОВОГО ТРОТУАРА

7	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)**								
			270,666	**566,15**	**6,63**	**153237**	**1795**	**39756**	**0,70**	**189**
		м		**108,68**	**1,76**	**29416**	**476**	**133**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**153237**	**1795**			**189**
			Тенге			**29416**	**476**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**153237**				
		Материалы -	Тенге			**5061**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**29891**			
		Местные материалы -	Тенге			**116965**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39756**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5963**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11580**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**204573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35855**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**204573**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35855**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7368325**	**171930**			**565**
			Тенге			**95253**	**56650**			**198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7368325				
	Материалы -		Тенге			172379				
	Всего заработная плата -		Тенге				151903			
	Местные материалы -		Тенге			6928763				
		Накладные расходы -	Тенге			202031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8024577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				182208			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8024577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
		Сметная заработная плата -	Тенге				182208			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге		**12 212 458**
временные сдания и сооружения 3,68%			**449 418**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			**67 413**
ИТОГО			**12 661 876**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			**182 331**
Затраты на выслугу лет,1%			**126 619**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**50 648**
Всего с затратами			**13 021 474**
в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге		33 301 369
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%			666 027
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%			33 967 396
Тендерная скидака			2 717 396
Итого со скидкой			31 250 000
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге		**3 750 000**
ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге		**35 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**

М.П.

Технический надзор

ТОО " "Kravинжиниринг"

_____**Калибаев Ж.К.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.