Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км) .
Договор №26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11 июня 2018 года, доп.соглашение №26/2 от 11 сентября 2018 года.

...и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

АКТ №13
приемки выполненных работ от 25 октября 2018 года
за октябрь 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затр труда,ч
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1900	27,71	6,3	21,41	6,93	52649	11970	40679	13167	133	33432,2	0,04
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,247	21200				5236,4						
2.		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдерами легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б, ДЗ-61)	км	84	1115,65		1115,65	449,62	93714,6		93714,6	37768,08	133	50231,5	1,48
	0,01129	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,94836	63300				60031,19						
3.		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	60	241,22		241,22	97,22	14473	0	14473,2	5833,2	133	7758,16	0,3200
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,14640	63300				9267	0	0	0		0	
4.		30-5	Скашивание трав на обочинах роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40	км прохода	380	171,81		171,81	106,83	65287,8		65287,8	40595,4	133	53991,9	0,4
	0,00155	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,589	63300				37283,7						
5.		30-5	Скашивание трав роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40 на откосах, резерве	км прохода	450	171,81		171,81	106,83	77314,5		77314,5	48073,5	133	63937,8	0,4
	0,00155	1-1-982	Дизтопливо	тн	0,6975	63300				44151,75						
6.		95-1	Скашивание травы в канавах, откосах, на бермах, резерве вручную	100м2	40	61,09	61,09			2443,6	2443,6			133	3249,99	0,46
			Итого прямые затраты							461853	14413,6	291469	145437		212602	
			в том числе стоимость материалов							155970						
			Накладные расходы, %							212602	31890,23					
			заработная плата							31890						
			трудоёмкость							1063						
			Итого с накладными расходами:							674454	46303,83	291469	145437		212602	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							40467						
			Итого с ненормир. затратами:							714922						
			сметная заработная плата, тенге							191741						
			нормативная трудоёмкость, чел-час							1633						
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							714922	46304	291469	145437			
			Итого по сметному расчету в текущих													

		сметная заработная плата, тенге							595011								
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							44371								
		Итого							2262916	143690	904487	451321		212602		1633	
		К=0,888566							2010750,22								
		НДС 12%							241290,03								
		Всего:							2252040,25	143690	904487	451321		212602		1633	

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Р.Е.Койсоймасов

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ И.Д. Беймы

И.о.руководителя планово- технического отдела автомобильных дорог

_____ Н.Л.Черепанова

Гл. специалист планово- технического отдела автомобильных дорог

_____ Н.Л.Черепанова

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Е.А.Марченко