Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за ноябрь месяц 2018 года по договору №56 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова (от ул.Белова до ул.Желтоксан) Курманова (от ул.Балпык би до ул.Жасталап) в г.Талдыкорган	тенге	197 846 140,80	197 846 140,80		190 898 735,00	6 947 405,80		6 947 405,80
	Всего по акту:		197 846 140,80	197 846 140,80	-	190 898 735,00	6 947 405,80		6 947 405,80

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____Калиев М.М.
М.П.

Технический надзор

ТОО " "Крав Engineering"

_____Кравченко О.А.
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. **_____Досаев С.Т.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт участков улиц Акылбекова и Курманова г.Талдыкорган
Наименование объекта - Капитальный ремонт дорог

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	С Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357 с К-1,25	**Восстановление оситрассы 1 категории сложности**	1,66	5913,75	--	9817	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С т.17 п.2 стр.357 с К-1,25	**Закрепление трассы**	1,66	3891,25	--	6459	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С т.4 п.4 стр.9	**Расходы по внутреннему транспорту до 5 км -7%**	16276,3	0,07	--	1139	--	--	--	--
		тенге		--	--	--	--	--	--	--
4	С т.7 п.3 стр.11	**Расходы по ОРГЛИК - 6 %**	16276,3	0,06	--	977	--	--	--	--
		тенге		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			18392	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1104				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			19496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19496				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18392	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1104				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			19496				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19496				

УЛИЦА КУРМАНОВА

РАЗДЕЛ 1. ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	51,1	237,92	34,56	12158	1766	978	0,04	2
		м2		6,01	8,38	307	428	133	0,03	1
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,041	40097,59	339,59	1644	14	8	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
3	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	51,1	596,65	22,78	30489	1164	919	0,05	2
		м2		7,70	5,82	393	297	133	0,02	1
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,041	40097,59	339,59	1644	14	8	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51,1	388,05	15,35	19829	784	748	0,03	2
		м2		5,94	5,06	304	259	133	0,02	1
6	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51,1	273,65	--	13983	--	4	--	--
		м2		0,06	--	3	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,01	40097,59	339,59	401	3	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51,1	504,62	15,35	25786	784	748	0,03	2
		м2		5,94	5,06	304	259	133	0,02	1
9	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	51,1	120,31	--	6148	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)	17	566,15	6,63	9625	113	2497	0,70	12
		м		108,68	1,76	1848	30	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бордюр размерами 100х30х18 см	0,918	24700,00	--	22675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144382	4643			20
			Тенге			3159	1286			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144382				
	Материалы -		Тенге			4474				
	Всего заработная плата -		Тенге				4445			
	Местные материалы -		Тенге			132105				
		Накладные расходы -	Тенге			5912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			159311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5332			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
12	Е0127-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	20,31	640,82	73,75	13015	1498	893	0,14	3
		м3		21,38	11,67	434	237	133	0,04	1
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,31	14,12	12,00	287	244	86	0,01	--
		м3		1,62	2,75	33	56	97	0,01	--
14	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	39,6	402,75	--	15949	--	18022	2,80	111
		м3		402,75	--	15949	--	113	--	--
15	Е0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта	39,6	167,18	--	6620	--	7481	1,21	48
		м3		167,18	--	6620	--	113	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39,6	14,12	12,00	559	475	168	0,01	--
		м3		1,62	2,75	64	109	97	0,01	--
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	12,24	1047,90	97,07	12826	1188	2145	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1377	441	118	0,18	2
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	25,22	7000,20	95,97	176545	2420	21397	4,90	124
		м3		771,75	36,25	19464	914	105	0,18	4
19	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0812	49134,00	--	3990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0878	32300,00	--	2836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	72	747,86	146,19	53846	10526	51180	3,20	230
		шт		506,25	28,22	36450	2031	133	0,11	8
22	С12021-41	Стойки металлические	0,7992	147100,00	--	117562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,62	5560,51	66,01	31250	371	1302	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1100	140	105	0,12	1
24	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	24	2755,00	--	66120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-8499 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	28	3920,00	--	109760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-8506 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	19	2891,00	--	54929	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-8502 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	6230,00	--	49840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**715934**	**16722**			**534**
			Тенге			**81491**	**3928**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598372				
		Материалы -	Тенге			31988				
		Всего заработная плата -	Тенге				85419			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287475				
		Местные материалы -	Тенге			180697				
		Накладные расходы -	Тенге			102674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				100820			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117562				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7054				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Страниц - 10		867725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				100820			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
28	**Е0127-65-1**	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	**0,36**	**10970,65**	**1692,25**	**3949**	**609**	**518**	**3,18**	**1**
		км		**450,00**	**632,07**	**162**	**228**	**133**	**2,85**	**1**
29	**Е0127-65-5**	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,4**	**4349,35**	**1692,25**	**1740**	**677**	**576**	**3,18**	**1**
		км		**450,00**	**632,07**	**180**	**253**	**133**	**2,85**	**1**
30	**Е0127-65-6**	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,9**	**8763,55**	**1692,25**	**7887**	**1523**	**1295**	**3,18**	**3**
		км		**450,00**	**632,07**	**405**	**569**	**133**	**2,85**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13576**	**2809**			**5**
			Тенге			**747**	**1049**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13576**				
		Материалы -	Тенге			**10020**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1796**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2389**				**1**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**358**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**958**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16923**				**11**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**2155**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**16923**				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				**2155**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 4.								
31	**Е0130-83-1**	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**	**23,65**	**90,66**	**4,71**	**2144**	**111**	**816**	**0,16**	**4**
		м2		**29,93**	**1,73**	**708**	**41**	**109**	**0,01**	**--**
32	**Е0101-76-1**	**Очистка трубы**	**7,3**	**73,97**	**73,97**	**540**	**540**	**180**	**--**	**--**
		м3		**--**	**25,40**	**--**	**185**	**97**	**0,10**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2684**	**651**			**4**
			Тенге			**708**	**226**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2684**				
		Материалы -	Тенге			**1325**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**934**			
		Накладные расходы -	Тенге			**996**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**149**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**221**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3901**				**5**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3901				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1084			
		Сметная заработная плата -	Тенге							562
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			876577	24826			27
			Тенге			86105	6489			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759014				
		Материалы -	Тенге			47807				
		Всего заработная плата -	Тенге				92594			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287475				
		Местные материалы -	Тенге			312802				
		Накладные расходы -	Тенге			111970				56
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				16796			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			52259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			923244				645
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				109390			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			117562				
		Сметная заработная плата -	Тенге			117562				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7054				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1047859				645
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				109390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

УЛИЦА АКЫЛБЕКОВА

РАЗДЕЛ 1.
УСТРОЙСТВО НОВОГО ТРОТУАРА

1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,83325	40097,59	339,59	73509	623	344	0,58	1
		т		--	140,94	--	258	133	0,58	1
2	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	3666,5	406,55	--	1490627	--	120692	0,14	528
		м2		24,75	--	90746	--	133	--	--
3	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	3666,5	256,47	--	940340	--	77633	0,09	340
		м2		15,92	--	58371	--	133	--	--
4	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях(бетон марки В20)**	380,334	566,15	6,63	215326	2522	55864	0,70	265
		м		108,68	1,76	41335	668	133	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2719801	3144			1135
			Тенге	Страниц - 10		190451	927			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2719801				
		Материалы -	Тенге			164915				
		Всего заработная плата -	Тенге				191378			
		Местные материалы -	Тенге			2361291				
		Накладные расходы -	Тенге			254532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3152794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				229558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3152794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				229558			

РАЗДЕЛ 2.
УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА "А"

5	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,5	663,75	--	996	--	1125	4,11	6
		м3		663,75	--	996	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта	0,6	167,18	--	100	--	113	1,21	1
		м3		167,18	--	100	--	113	--	--
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,9	167,18	--	150	--	170	1,21	1
		м3		167,18	--	150	--	113	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,5	14,12	12,00	21	18	6	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	4	97	0,01	--
9	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	60	420,35	6,63	25221	398	8813	0,70	42
		м		108,68	1,76	6521	105	133	0,01	--
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Проребрик размерами 100х20х8 см	0,96	23900,00	--	22944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,06	444788,62	1733,92	26687	104	4806	361,00	22
		км		60966,00	650,25	3658	39	130	3,17	--
12	Е0130-7-1	Обетонирование дна водослива	1,6	6298,92	532,08	10078	851	987	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Страниц - 10		86198	1371			76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			12122	359			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86198				
		Материалы -	Тенге			21395				
		Всего заработная плата -	Тенге				12482			
		Местные материалы -	Тенге			51309				
		Накладные расходы -	Тенге			16021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6133				
	. ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				14885			

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

13	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без м3	4,4	402,75	--	1772	--	2002	2,80	12
				402,75	--	1772	--	113	--	--
14	E0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта м3	2,4	167,18	--	401	--	453	1,21	3
				167,18	--	401	--	113	--	--
15	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
				134,10	--	268	--	113	--	--
16	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2	14,12	12,00	28	24	8	0,01	--
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	--
17	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	2,45	7000,20	95,97	17150	235	2079	4,90	12
				771,75	36,25	1891	89	105	0,18	--
18	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	34	747,86	146,19	25427	4970	24169	3,20	109
				506,25	28,22	17213	959	133	0,11	4
19	C12021-41	Стойки металлические т	0,3774	147100,00	--	55516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	C11011-8502	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 шт.	14	6230,00	--	87220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	C11011-8494	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	2	2122,00	--	4244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	C11011-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	18	2381,00	--	42858	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	E0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	1,287	5670,25	1692,25	7298	2178	1852	3,18	4
		км		450,00	632,07	579	813	133	2,85	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			242183	7408			142
			Тенге			22127	1867			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52345				
		Материалы -	Тенге			5606				
		Всего заработная плата -	Тенге				23994			
		Местные материалы -	Тенге			17204				
		Накладные расходы -	Тенге			30867				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88204				165
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28624			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55516				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58846				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			134322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8059				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			142381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			289432				165
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28624			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3048182	11923			1352
			Тенге			224701	3153			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2858344				
		Материалы -	Тенге			191917				
		Всего заработная плата -	Тенге				227854			
		Местные материалы -	Тенге			2429804				
		Накладные расходы -	Тенге			301420				151
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3349350				1516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				273067			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55516				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3331				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58846				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			134322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8059				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			142381				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3550578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				273067			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .	Тенге			**4 617 933**				
		временные сдания и сооружения 3,68%				**169 940**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**25 491**				
		ИТОГО				**4 787 873**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				**68 945**				
		Затраты на выслугу лет,1%				**47 878**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**19 151**				
		Всего с затратами				**4 923 849**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 год -100%, К=2,5574194(1982:775)	Тенге			12 592 354				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ-2%				251 849				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ,СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ-2%				12 844 202,45				
		Тендерная скидака				6 641 160,45				
		Итого со скидкой				6 203 042,00				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			744 363,80				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ С НДС - 12 %	Тенге			**6 947 405,80**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог горда Талдыкорган"

_____**Калиев М.М.**

М.П.

Технический надзор

ТОО " "Крав Engineering"

_____**Калибаев Ж.К.**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**

М.П.