Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Шығыс-Альянс-ЕК"
Программа 458 018 000 159
Наименование строительства и его адрес : Санитарная рубка, обрезка, обработка деревьев Северный район.

СПРАВКА №1 от 25 сентября 2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 года

код	код	договор		Источник		организационно	
		№174	от 09.08.2018 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Санитарная рубка, обрезка, обработка деревьев Южный район. (всего по договору)	5 500 453	4 911 119							589 334	
за месяц	5 500 453	4 911 119							589 334	
К оплате:	5 500 453	4 911 119							589 334	5500453

К оплате: два миллиона триста сорок тысяч четыреста девяносто две тенге

Заказчик:
и.о. Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Рахищев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шығыс-Альянс-ЕК"
Шайхов Е.К.

Договор № 174 от 09.08.2018 г.

АКТ № 1 от 25 сентября 2018 г.
приемки выполненных работ
Санитарная рубка, обрезка, обработка деревьев Северный район.
за Сентбря м-ц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-180101-0201**	**Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная**	дерево		**200**	**710,18**	**142035**	**59,1**
								83943
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,98	196	724,67	142035	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		–	
		Итого по заработной плате					**142035**	
2	**11-470120-0101**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	дерево		**400**	**798,17**	**319267**	**56,4**
								180067
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,84	336	950,2	319267	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		–	
		Итого по заработной плате					**319267**	
3	**11-470120-0102**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30**	дерево		**120**	**1178,25**	**141390**	**56,4**
								79744
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	1,24	148,8	950,2	141390	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0		–	
		Итого по заработной плате					**141390**	
4	**12-180101-0501**	**Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	дерево		**400**	**384,08**	**153630**	**59,1**
								90795

	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	212	724,67	153630	
		Итого по заработной плате	чел-ч		0		–	
							153630	
5	**12-180101-0502**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5**	дерево		**400**	**543,50**	**217401**	**59,1**
								128484
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	300	724,67	217401	
		Итого по заработной плате	чел-ч		0		–	
							217401	
6	**12-180101-0503**	**Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15**	дерево		**700**	**710,18**	**497124**	**59,1**
								293800
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,98	686	724,67	497124	
		Итого по заработной плате	чел-ч		0		–	
							497124	
7	**12-180101-0504**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15**	дерево		**580**	**840,62**	**487558**	**59,1**
								288147
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	672,8	724,67	487558	
		Итого по заработной плате	чел-ч	–	–		–	
							487558	
8	**12-180101-0507**	**Сосны. Вырезка сухих ветвей**	дерево		**160**	**376,83**	**60293**	**59,1**
								35633
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	83,2	724,67	60293	
		Итого по заработной плате	чел-ч	–	–		–	
							60293	
9	**31-050601-0102**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	маш.-ч		**595**	**2966,16**	**1764865**	
						825,11	**490940**	

10	31-080601-0103	**Автогидроподъемники, высота подъема 22 м**	маш.-ч		440	3803,11	1673368	
						950,2	418088	
11	11-470120-0201	**Поросли у деревьев. Вырезка. Тополь, ива**	дерево		2000	261,61	523227	56,4
								295100
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,3446	689,2	759,18	523227	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					523227	
14	11-010207-0101	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево		100	43,5	4350	59,1
								2482
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0521	5,21	806,01	4199	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					4199	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0174	1,74	86,69	151	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							151	
15	11-010207-0102	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	дерево		100	54,4	5443	59,1
								3106
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0652	6,52	806,01	5255	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					5255	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0217	2,17	86,69	188	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							188	
16	11-010207-0103	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	дерево		200	70,6	14127	59,1
								8060
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0846	16,92	806,01	13638	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					13638	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0282	5,64	86,69	489	

		Итого по эксплуатации машин				–	–
17	**11-010207-0104**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня**					**489**
			дерево		**100**	**84,3**	**8433**	**59,1**
							4811
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.101	10,1	806.01	8141
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**8141**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0337	3,37	86,69	292
		Итого по эксплуатации машин				–	–
18	**11-010207-0106**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**					**292**
			дерево		**100**	**171,2**	**17115**	**59,1**
							9765
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,205	20,5	806,01	16523
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**16523**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0683	6,83	86,69	592
		Итого по эксплуатации машин				–	–
19	**11-010207-0107**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**					**592**
			дерево		**100**	**52,7**	**5269**	**59,1**
							3001
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,063	6,3	806,01	5078
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**5078**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,022	2,2	86,69	191
		Итого по эксплуатации машин				–	–
20	**11-010207-0108**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**					**191**
			дерево		**100**	**66,1**	**6611**	**59,1**
							3773
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0792	7,92	806,01	6384
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**6384**

	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0262	2,62	86,69	227	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
21	**11-010207-0109**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	дерево		**200**	**86**	**227**	
							17199	**59,1**
								9813
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,103	20,6	806,01	16604	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**16604**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0343	6,86	86,69	595	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
22	**11-010207-0110**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня**	дерево		**100**	**102,7**	**595**	
							10269	**59,1**
								5859
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,123	12,3	806,01	9914	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**9914**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,041	4,1	86,69	355	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
23	**11-010207-0112**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	дерево		**100**	**211,2**	**355**	
							21123	**59,1**
								12052
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,253	25,3	806,01	20392	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**20392**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0843	8,43	86,69	731	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
24	**11-010207-0302**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см**	дерево		**100**	**100,2**	**731**	
							10016	**59,1**
								5690
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,134	13,4	718,51	9628	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**9628**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0447	4,47	86,69	388	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							388	
25	**11-010207-0303**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см**	дерево		**100**	**161,4**	**16144**	**59,1**
								9172
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,216	21,6	718,51	15520	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**15520**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,072	7,2	86,69	624	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							624	
26	**11-010207-0304**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см**	дерево		**200**	**215,25**	**43050**	**59,1**
								24459
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,288	57,6	718,51	41386	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**41386**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,096	19,2	86,69	1664	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							1664	
27	**11-010207-0305**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см**	дерево		**100**	**288,5**	**28850**	**59,1**
								16391
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,386	38,6	718,51	27734	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**27734**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1287	12,87	86,69	1116	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							1116	
28	**11-010207-0307**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**	дерево		**100**	**611,6**	**61158**	**59,1**

								34770
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,805	80,5	730,83	58832	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**58832**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,2683	26,83	86,69	2326	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2326**	
29	**11-010207-0309**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см**	дерево		**90**	**117,3**	**10561**	**59,1**
								6000
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,157	14,13	718,51	10153	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**10153**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0523	4,707	86,69	408	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**408**	
30	**11-010207-0310**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см**	дерево		**90**	**189,8**	**17086**	**59,1**
								9707
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,254	22,86	718,51	16425	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**16425**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0847	7,623	86,69	661	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**661**	
31	**11-010207-0311**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см**	дерево		**90**	**256,36**	**23072**	**59,1**
								13108
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,343	30,87	718,51	22180	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**22180**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1143	10,287	86,69	892	

		Итого по эксплуатации машин				–	–	
32	**11-010207-0312**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см**	дерево		**100**	**343,1**	**34306**	**59,1**
								19491
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,459	45,9	718,51	32980	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**32980**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,153	15,3	86,69	1326	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
33	**11-010207-0314**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см**	дерево		**90**	**738,4**	**66459**	**59,1**
								37759
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,988	88,92	718,51	63890	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**63890**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	29,637	86,69	2569	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
34	**11-010207-0701**	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		**10**	**72,7**	**727**	**59,1**
								125
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,222		211	
		Итого по заработной плате					**211**	
	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0222	0,222	3275,14	727	
		Итого по эксплуатации машин				950,2	211	
35	**11-010207-0702**	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		**10**	**123,1**	**727**	**59,1**
							1231	
								211

	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,376		357	
		Итого по заработной плате					**357**	
	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0376	0,376	3275,14	1231	
						950,2	357	
		Итого по эксплуатации машин					**1231**	
36	**11-010207-0703**	**Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		**10**	**199,8**	**1998**	**59,1**
								343
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061	0,61		580	
		Итого по заработной плате					**580**	
	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,061	0,61	3275,14	1998	
						950,2	580	
		Итого по эксплуатации машин					**1998**	
37	**11-010207-1001**	**Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень		**10**	**22,6**	**226**	**59,1**
								39
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,069		66	
		Итого по заработной плате					**66**	
	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0069	0,069	3275,14	226	
						950,2	66	
		Итого по эксплуатации машин					**226**	
38	**11-010207-1002**	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень		**10**	**45,9**	**459**	**59,1**
								79
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,14		133	
		Итого по заработной плате					**133**	

	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,014	0,14	3275,14	459	
						950,2	133	
		Итого по эксплуатации машин					**459**	
39	**11-010207-0901**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма		**10**	**75,3**	**753**	59,1
								139
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,212		235	
		Итого по заработной плате					**235**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,212	3553,73	753	
						1106,72	235	
		Итого по эксплуатации машин					**753**	
40	**41-310102-0201**	**Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка**	т		**3575,274**	**465**	**1662502**	–
41	**41-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**3575,274**	**405,81**	**1450882**	–
		Итого прямые затраты по смете					**9519577**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2946781	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3459412	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					910610	
		- перевозка грузов, тенге					3113384	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1715918	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11235495	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					476385	
		Итого, тенге					11711880	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					936950	
		Итого по смете , тенге					12648830	
		Налог на добавленную стоимость 12%					1517860	
		Всего стоимость работ с НДС					**14166690**	
		коэф. =0,3882666666					**5500453**	
		в т.ч НДС 12%					589334	

Заказчик:

Заведующий сектором благоустройства и озеленения — Тусупбеков Е.М.
Гл. специалист сектора благоустройства и озеленения — Кусайнов А. С
Заведующий планово-производственного сектора — Рахишев Ж.К.
Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Шығыс- Альянс-ЕК" — Шайхов Е.К.