Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"
Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
12		19		48	16.03.2018	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	61 151 777	11 267 857							1 352 143	12 620 000

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Есиль" _____ А. Бисембаев
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Карсак-2015" _____ Н. Баймаканов
м.п.

Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Цены региона г Астана

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Акт
приемки выполненных услуг за сентябрь 2018 года
Содержание декоративной подсветки

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-170101-1802	Демонтаж ламп ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.	162	39,23	–	6355	–	3222	0,0417	6,7554
2	12-170101-1802	Монтаж ламп								
		шт.	162	39,23 4826,77	– –	6355 781936	– –	50,7 12520	– 0,139	– 22,518
3	13-080305-0202	Демонтаж патрона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.	4	130,77 160,9	– –	21184 644	– –	59,1 276	– 0,147	– 0,588
4	13-080305-0202	Монтаж патрон								
		шт.	4	160,9 3346,4	– –	644 13386	– –	42,8 918	0,00078 0,49	0,00312 1,96
5	13-100405-0101	Демонтаж игнитора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.	168	536,4 318,65	– –	2146 53533	– –	42,8 21734	0,0026 0,3	0,0104 50,4
6	13-100405-0101	Монтаж игнитора								
		шт.	3	318,64 9328,13	– –	53532 27984	– –	40,6 1294	– 1	– 3
7	13-100405-0101	Монтаж игнитора								
		шт.	168	1062,13 2891,15	– –	3186 485713	– –	40,6 72447	– 1	– 168

8	13-100405-0101	Демонтаж дросселя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		1062,15	–	178441	–	40,6	–	–
		шт.	265	318,65	–	84442	–	34283	0,3	79,5
9	13-100405-0101	Монтаж дросселя		318,65	–	84441	–	40,6	–	–
		шт.	2	57562,2	–	115124	–	862	1	2
10	13-100405-0101	Монтаж дросселя		1062,2	–	2124	–	40,6	–	–
		шт.	265	4490,15	–	1189890	–	114277	1	265
11	13-080205-0302	Демонтаж кронштейнов от световых приборов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		1062,15	–	281470	–	40,6	–	–
		шт.	2	1471,4	–	2943	–	1260	1,365	2,73
12	13-080205-0302	Монтаж кронштейнов для световых приборов		1471,4	–	2943	–	42,8	0,486	0,972
		шт.	2	15619	–	31238	–	4199	4,55	9,1
13	21-060902-1301			4905	–	9810	–	42,8	1,62	3,24
		Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм								
		м	4	254,9		1020				
14	21-060902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм								
		м	4	21,16		85				
15	21-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм								
		м	4	234,52		938				
16	13-100902-0912	Демонтаж коробки распределительной ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		коробка	52	637,29	–	33139	–	13454	0,6	31,2
17	13-100902-0912	Монтаж коробки распределительной		637,29	–	33139	–	40,6	0,102	5,304
		коробка	52	2557,07	–	132968	–	44848	2	104
18	13-080502-1501	Демонтаж труб ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		2124,3	–	110464	–	40,6	0,34	17,68
		м	350,42	98,6	0,05	34552	16	14781	0,09609	33,67186
19	13-080502-1501	Монтаж труб		98,56	–	34536	–	42,8	0,00219	0,76742
		м	359	649,49	–	233166	–	50477	0,3203	114,9877
				328,52	–	117938	–	42,8	0,0073	2,6207

20	13-080206-2106	Демонтаж металлорукава до 60 мм ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;							
		ввод	20	311,26	–	6225	–	2664	0,3	6
				311,26	–	6225	–	42,8	–	–
21	13-080206-2106	Монтаж металлорукава до 60 мм	20	1512,56	–	30250	–	8881	1	20
		ввод								
				1037,56	–	20751	–	42,8	–	–
22	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	7,29		430				
		шт.								
23	23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	8,21		484				
		шт.								
24	23-021104-2701	Труба соединительная	59	120,36		7101				
		шт.								
25	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	47	11,22		527				
		шт.								
26	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	16	760,6		12170				
		кг								
27	13-080201-0907	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	180	146,58	–	26384	–	11292	0,138	24,84
		м кабеля								
				146,58	–	26384	–	42,8	0,072	12,96
28	13-080201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	180	11488,61	–	2067950	–	37641	0,46	82,8
		м кабеля								
				488,59	–	87946	–	42,8	0,24	43,2
29	13-080201-0816	Демонтаж кабеля с установленных конструкций и лотков с креплением по всей длине ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	584,9673	229,42	–	134206	–	57440	0,216	126,35294
		м кабеля								
				229,42	–	134206	–	42,8	0,08808	51,52392
30	13-080201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине	584,9673	1076,6	120,53	629774	70505	204178	0,72	421,17646
		м кабеля								
				764,75	50,77	447353	29699	42,8	0,2936	171,7464
31	11-280205-0201	Демонтаж канала кабельного ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	130	284,72	–	37014	–	22838	0,3105	40,365
		м канала								

32	11-280205-0201	Монтаж канала кабельного		284,72	–	37014	–	61,7	0,16125	20,9625
		м канала	130	1417,54	–	184281	–	76126	1,035	134,55
33	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98		949,08	–	123381	–	61,7	0,5375	69,875
		100шт.	0,31	905,76		281				
34	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	117	318,98		37321				
35	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	20	15,3		306				
36	21-130816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм								
		кг	11	534,25		5877				
37	13-080304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение								
		жила	452	729,74	7,25	329840	3278	139851	0,66	298,32
38	13-100408-0503	Демонтаж щита распределительного ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		722,48	0,43	326562	192	42,8	0,0008	0,3616
		шт.	1	10973,33	–	10973	–	4455	9,6	9,6
39	13-100408-0503	Монтаж щита распределительного		10973,33	–	10973	–	40,6	–	–
		шт.	1	49501	–	49501	–	14851	32	32
40	13-080305-1002			36578	–	36578	–	40,6	–	–
		Демонтаж счетчиков эл. эн ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.	2	285,8	–	571	–	244	0,261	0,522
41	13-080305-1002	Монтаж счетчиков эл. эн.		285,8	–	571	–	42,8	0,006	0,012
		шт.	2	72718,2	–	145437	–	815	0,87	1,74
42	13-100702-0503	Демонтаж таймера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		952,4	–	1905	–	42,8	0,02	0,04
		шт.	4	336,8	–	1347	–	547	0,279	1,116
43	13-100702-0503	Монтаж таймера		336,8	–	1347	–	40,6	–	–
		шт.	4	18209,9	–	72839	–	1823	0,93	3,72
44	13-080303-0604	Демонтаж автомата ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		1122,8	–	4491	–	40,6	–	–
		шт.	86	1028,75	–	88473	–	37866	0,9	77,4
				1028,75	–	88473	–	42,8	0,006	0,516

45	13-080303-0604	Монтаж автомата	23	20642,57	–	474779	–	33757	3	69
		шт.		3429,18	–	78871	–	42,8	0,02	0,46
46	13-080303-0902	Демонтаж контактора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	86	1351,68	–	116244	–	49752	1,2	103,2
		шт.		1351,68	–	116244	–	42,8	0,006	0,516
47	13-080303-0902	Монтаж контактора	4	16762,4	–	67049	–	7713	4	16
		шт.		4505,6	–	18022	–	42,8	0,02	0,08
48	13-080201-1603	Демонтаж кожуха (ЩРН на авт) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	4	955,91	–	3824	–	1637	0,9	3,6
		шт.		955,91	–	3824	–	42,8	0,213	0,852
49	13-080201-1603	Монтаж кожуха (ЩРН на авт)	4	5832,45	–	23330	–	5455	3	12
		шт.		3186,45	–	12746	–	42,8	0,71	2,84
50	11-460302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей	129	1340,02	–	172862	–	87814	1,2759	164,5911
		отверстие		1340,02	–	172862	–	50,8	0,4101	52,9029
51	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	827	59	–	48795	–	29716	0,05555	45,93985
		болт		59	–	48795	–	60,9	0,00019	0,15713
52	11-090501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов, саморезов	829	284,45	–	235807	–	99285	0,18515	153,48935
		болт		196,66	–	163029	–	60,9	0,00063	0,52227
53	13-080303-0302	Демонтаж предохранителя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	357,2	–	2858	–	1223	0,3	2,4
		шт.		357,2	–	2858	–	42,8	–	–
54	13-080303-0302	Монтаж предохранителя	8	2250,7	–	18005	–	4077	1	8
		шт.		1190,65	–	9525	–	42,8	–	–
55	24-010106-0604	Скобы предохранительные	1	393,72		394				
		шт.								
56	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	1	334,56		335				
		шт.								
57	24-040207-3931	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-98	1	272,34		272				

58	13-080502-1602	Монтаж шины заземления по установленным конструкциям	*шт.*	1	3938,5	–	3939	–	48	0,11	0,11
					113	–	113	–	42,8	0,0057	0,0057
59	13-080502-1004	Прокладка шнура	*м кабеля*	8	158,1	–	1265	–	489	0,1392	1,1136
					142,75	–	1142	–	42,8	0,004	0,032
60	13-080502-1004	Монтаж троса	*м кабеля*	19	842,78	–	16013	–	1161	0,1392	2,6448
					142,78	–	2713	–	42,8	0,004	0,076
61	21-130814-3001	Трос	*м*	1	700		700				
62	13-110801-0104	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	*конец*	4	125,83	–	505	–	198	0,1	0,4
					112,67	–	451	–	44	–	–
63	13-100902-0918	Кабель проложенный. Окраска	*м кабеля*	8	43,4	11,05	347	88	86	0,02	0,16
					21,25	4,05	170	32	42,8	0,0038	0,0304
64	11-130301-1404	Окраска и помывка кронштейнов и приборов	*м2*	19	1263,72	–	24011	–	–	–	–
					–	–	–	–	54,2	–	–
65	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	*шт.*	2	2309,8	233,2	4618	466	961	1	2
					965,4	127,6	1931	254	44	0,12	0,24
66	13-080303-1601	Демонтаж контроллера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт.*	1	1245	–	1245	–	533	1,2	1,2
					1245	–	1245	–	42,8	0,006	0,006
67	13-080303-1601	Монтаж контроллера	*шт.*	1	95285	–	95285	–	1776	4	4
					4150	–	4150	–	42,8	0,02	0,02
68	13-100411-0204	Демонтаж драйвера, блока питания ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт.*	2	140,2	–	280	–	114	0,132	0,264
					140,2	–	280	–	40,6	–	–
69	13-100411-0204	Монтаж драйвера, блока питания	*шт.*	2	12554,6	–	25109	–	380	0,44	0,88
					467,4	–	935	–	40,6	–	–
70	13-100906-0603	Демонтаж разъемов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		2	59,8	–	120	–	51	0,042	0,084

		разъем							
71	13-100906-0603	Монтаж разъемов		59,8	–	120	–	42,8	–	–
		разъем	2	636	–	1272	–	171	0,14	0,28
72	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		199,4	–	399	–	42,8	–	–
		шт.	2	3388,72		6777				
73	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		2010,33	–	872	–	515	2,1735	0,9433
		м3 грунта	0,434	2010,33	–	872	–	59,1	–	–
74	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		170,8	107	341	214	93	0,06	0,12
		м кабеля	2	63,8	45	127	90	42,8	0,0848	0,1696
75	11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2		939,88	–	408	–	241	1,1178	0,48513
		м3 грунта	0,434	939,88	–	408	–	59,1	–	–
76	11-060301-0301	Укладка бетона		7185,42	7,33	4456	5	65	0,2323	0,14403
		м2	0,62	213	3,83	132	2	48,5	0,019	0,01178
77	13-080101-1601	Перевод таймера времени(установка промежутка времени), 3 раза в месяц		2549,16	–	17844	–	7637	2,4	16,8
		шт.	7	2549,16	–	17844	–	42,8	0,18	1,26
78	13-080401-0501	Исследование и измерение сопротивления изоляции электроснабжения		19118,7	–	38237	–	16365	18	36
		шт.	2	19118,7	–	38237	–	42,8	4,01	8,02
79	13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		2482	36	2482	36	998	2	2
		шт.	1	2446	11	2446	11	40,6	0,01	0,01
80	13-100701-0206	Демонтаж опоры под световой прибор ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		111,6	–	223	–	91	0,105	0,21
		шт.	2	111,6	–	223	–	40,6	–	–
81	13-100701-0206	Монтаж и изготовление опоры под световой прибор		24382,6	18,6	48765	37	302	0,35	0,7

	шт.								
			371,8	–	744	–	40,6	–	–
82 13-100302-0203	Проверка работоспособности эл. счетчика	2	8562,2	–	17125	–	6953	7	14
	рабочее место								
			8562,2	–	17125	–	40,6	–	–
83 13-080306-0601	Ремонт светового прибора	315	13617,04	–	4289370	–	1093401	8	2520
	шт.								
			8110,08	–	2554675	–	42,8	–	–
84 31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	27	8701,23	8701,24	234933	234933	–	–	–
	маш.-ч								
			–	1645,99	–	44441	–	–	–
85 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	2	301		602				
	т								
86 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	2	301		602				
	т								
87 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	12	2100,74	2100,8	25209	25209	–	–	–
	маш.-ч								
			–	1062,2	–	12746	–	–	–
88 13-080201-1216	Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (V группа допуска) - три человека, Альпинист-электромонтажник при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до 1000 В (III группа допуска) - три человека	1238	725,13	55,98	897713	69300	367055	0,63	779,94
	м блока								
			669,15	23,58	828413	29192	42,8	0,0444	54,9672
89 01-010103-0103	инженер 1 категории по учету 142 приборов учета	23	2473,3		56886				
	чел.-ч								
90 01-010103-0602	техник 2 категории	63	1511,08		95198				
	чел.-ч								
91 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	63	2019,85	2019,85	127251	127251	–	–	–
	маш.-ч								
			–	1062,15	–	66915	–	–	–
92 29-100000-5000(п	Электроэнергия	1	750061		750061				
	услуга								
	Всего прямые затраты				**15063236**				6139

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 398 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	531 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 132 508
- перевозка грузов, тенге	1 204
Накладные расходы I уровня, тенге	2 832 477
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 895 713
Итого, тенге	17 895 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 431 658
Всего	**19 327 371**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 327 371**
Коэффициент скидки	0,582999997
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**11 267 857**
НДС (12 %)	1 352 143
Всего по акту с учетом НДС	**12 620 000**

Зам. Акима района "Есиль"
г. Астана _____ **А.Бисембаев**

Руководитель ПТО _____ **Д. Сугембаев**

Гл. специалист ПТО _____ **Д. Елеусизов**

Гл. специалист _____ **А. Аяшева**

Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**

Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"
Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	19	**48**	**16.03.2018**	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**48 531 777**	**8 839 286**							**1 060 714**	**9 900 000**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Есиль" _____ **Е. Уахитов**
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**
м.п.

Заказчик: **Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны** Цены региона г. Астана Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Карсак-2015"**

Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Акт
приемки выполненных услуг за сентябрь 2018 года
Содержание декоративной подсветки

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080306-0603	Демонтаж светового прибора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	304	1824,77	–	554729	–	237424	1,8	547,2
		шт.		1824,77	–	554729	–	42,8	–	–
2	13-080306-0603	Монтаж светового прибора	304	13256,56	–	4029994	–	791414	6	1824
		шт.		6082,56	–	1849098	–	42,8	–	–
3	13-080305-0608	Монтаж прожектора	17	249762,6	71,4	4245964	1213	29768	3,71	63,07
		шт.		4061,2	30	69041	511	42,8	1,9166	32,5822
4	13-080306-0702	Приставки и приспособления для освещения объекта. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	1824,8	–	3650	–	1562	1,8	3,6
		шт.		1824,8	–	3650	–	42,8	–	–
5	13-080306-0702	Приставки и приспособления для освещения. Монтаж оборудования	2	69691,6	–	139383	–	5207	6	12
		шт.								

			6082,6	–	12165	–	42,8	–	–
6 13-080306-0603	Поправка светового прибора	2	6082,6	–	12165	–	5207	6	12
	шт.								
			6082,6	–	12165	–	42,8	–	–
7 13-080305-0310	Демонтаж стекла на световом приборе ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	269,2	–	539	–	231	0,246	0,492
	шт.								
			269,2	–	539	–	42,8	0,00672	0,01344
8 13-080305-0310	Монтаж стекла на световой прибор	2	23006,6	–	46013	–	768	0,82	1,64
	шт.								
			897,6	–	1795	–	42,8	0,0224	0,0448
9 12-170101-1802	Демонтаж ламп ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	735	39,23	–	28834	–	14619	0,0417	30,6495
	шт.								
			39,23	–	28834	–	50,7	–	–
10 12-170101-1802	Монтаж ламп	2	142671,8	–	285344	–	133	0,139	0,278
	шт.								
			130,8	–	262	–	50,7	–	–
11 12-170101-1802	Монтаж ламп	735	4826,77	–	3547675	–	56804	0,139	102,165
	шт.								
			130,77	–	96115	–	59,1	–	–
12 13-080502-1501	Демонтаж труб ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8,5789	98,6	0,05	845	4	362	0,09609	0,82435
	м								
			98,56	–	845	–	42,8	0,00219	0,01879
	Всего прямые затраты				**12895135**				**2598**
									33

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 629 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 264 684
Накладные расходы I уровня, тенге	1 143 499
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 038 634
Итого, тенге	14 038 634
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 123 091
Всего	**15 161 725**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**15 161 725**

Коэффициент скидки	0,582999997
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**8 839 286**
НДС (12 %)	1 060 714
Всего по акту с учетом НДС	**9 900 000**

Зам. Акима района "Есиль"
г. Астана _____ **А.Бисембаев**

Руководитель ПТО _____ **Д. Сугембаев**

Гл. специалист ПТО _____ **Д. Елеусизов**

Гл. специалист _____ **А. Аяшева**

Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**