Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Отдел жилищного-коммунального хозяйства" г. Актобе.
Подрядчик (субподрядчик): ТОО "Стэл - Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Установка спортивных площадок

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№ 152	18.06.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001г	СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования 2017г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Установка спортивных площадок	11448720,64	2922801,28	2609644,00	2609644,00			313157,28	2922801,28
Всего по стройке:	11448720,64							
Итого за отчетный месяц		2922801,28	2609644,00	2609644,00			313157,28	2922801,28
Итого за минусом дог.цены	2507595,14							

К оплате: 2 507 595,14 (два миллионов пятьсот семь тысяч пятьсот девяносто пять) тенге

Заказчик: _____ Кузбаев И.М.

Подрядчик: _____ Уразгулова В.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного-коммунального хозяйства" г. Актобе.
Подрядчик: ТОО "Стэл - Актобе"
Наименование объекта: Установка спортивных площадок
Доп.соглашение №1 от 14.08.18г., к договору №152 от 18.06.18г.

Форма 2в

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на с 01.10.17 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Уличные тренажеры №1 (Варкаут)										
1	**Е11-010204-0301**	**Откосы земляных сооружений**	**378**	**72,81**	**57,89**	**27521**	**21884**	**6965**	**0,02**	**6**
		м2		**10,17**	**14,73**	**3844**	**5568**	**59,1**	**0,02**	**7**
2	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение песком**	**378**	**73,36**	**22,37**	**27731**	**8457**	**15171**	**0,07**	**26**
		м2 площади уплотнения		**50,79**	**7,54**	**19197**	**2849**	**60,9**	**0,01**	**3**
3	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**37,8**	**5017,98**	**695,98**	**189680**	**26308**	**66337**	**2,99**	**113**
		м3 подстилающего слоя		**2172,41**	**256,92**	**82117**	**9712**	**60,9**	**0,30**	**11**
4	**С341-020102-2040 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 40 км**	**87,282**	**914,88**	**--**	**79853**	**--**	**3386**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**324784**	**56649**			**145**
			Тенге			**105158**	**18128**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324784				
	Материалы -		Тенге			83125				
	Всего заработная плата -		Тенге				123286			
	Транспортные расходы -		Тенге			79853				
		Накладные расходы -	Тенге			91859				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74912		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16947		
		Сметная прибыль -	Тенге			33331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				123286			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				123286			
		РАЗДЕЛ 2.Уличные тренажеры №2 (Варкаут)								
5	Е11-010204-0301	**Откосы земляных сооружений**	1500	72,81	57,89	109209	86841	27640	0,02	24
		м2		10,17	14,73	15254	22095	59,1	0,02	26
6	Е11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение песком**	1500	73,36	22,37	110044	33559	60202	0,07	102
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	76178	11304	60,9	0,01	13
7	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	150	5017,98	695,98	752697	104396	263243	2,99	449
		м3 подстилающего слоя		2172,41	256,92	325862	38538	60,9	0,30	45
8	С341-020102-2040 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 40 км**	300,236	914,88	--	274680	--	11646	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1246630	224796			575
			Тенге			417295	71938			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1246630				
	Материалы -		Тенге			329860				
	Всего заработная плата -		Тенге				489232			
	Транспортные расходы -		Тенге			274680				
		Накладные расходы -	Тенге			362731				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					297270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65461		
		Сметная прибыль -	Тенге			128749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1738110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							659
		Сметная заработная плата -	Тенге				489232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1738110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							659
		Сметная заработная плата -	Тенге				489232			
		РАЗДЕЛ 3.Укладка резиновой покрытии								
9	Е11-010107-1802	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	130	97,85	--	12721	--	8376	0,13	17
		м2 спланированной поверхности		97,85	--	12721	--	59,1	--	--
10	Е11-070112-0301	**Прокладки резиновые толщиной 20 мм. Укладка**	130	148,75	19,24	19338	2501	12490	0,18	23
		м2 площади прокладок		129,52	9,16	16837	1191	62,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	130	1785,71	--	232142	--	9843	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	64	574,69	14,54	36780	931	22903	0,70	45
		м бортового камня		525,00	5,57	33600	356	60,3	0,01	--
13	С121-040508-9903	Камни бортовые железобетонные(поребрик)	64	535,71	--	34285	--	1454	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			335267	3432			85
			Тенге			63158	1548			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335267				
		Материалы -	Тенге			2249				
		Всего заработная плата -	Тенге				64705			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232142				
		Местные материалы -	Тенге			34285				
		Накладные расходы -	Тенге			55066				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39189		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15877		
		Сметная прибыль -	Тенге			31227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				64705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			421559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				64705			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1906681	284876			804
			Тенге			585610	91613			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1906681				
		Материалы -	Тенге			415234				
		Всего заработная плата -	Тенге				677224			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232142				
		Местные материалы -	Тенге			34285				
		Транспортные расходы -	Тенге			354532				
		Накладные расходы -	Тенге			509657				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					411371		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					98286		
		Сметная прибыль -	Тенге			193307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2609644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				677224			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2609644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				677224			
		Итого по смете на подряд, тенге				2609644,00				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				2609644,00				
		НДС (12 %)				313157,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**2922801,28**				
		С коэффициентом к договорной цене 0,86				**2507595,14**				
		Всего по акту с учетом НДС				**2507595,14**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищного-коммунального хозяйства г. Актобе"

Руководитель

_____ Кузбаев И.М.

Зам. руководителя

_____ Утеулин Ж.Т.

Зав.сектора по благоустройству

_____ Ажибаев Д.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стэл - Актобе"

_____ Уразгулова В.С.