| | |
|---|---|
| Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»<br>Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»<br>Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт а/д районного значения «Жанакурылыс-Бекарыстан би» (23 км ) Аральского района Кызылординской области» | Форма КС-3<br>Утверждена<br>приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан<br>от «19» марта 2015г. №229 |

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 121 | 17.09.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний ремонт а/д районного значения «Жанакурылыс-Бекарыстан би» (23 км ) Аральского района Кызылординской области | **60 186 865,49** | | | | | | | | **6 448 592,73** | |
| За отчетный период | **20 000 000,00** | **17 857 142,86** | | | | | | | **2 142 857,14** | **20 000 000,00** |

**Заказчик:**
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Таскынбаев А.Б.

**Технадзор:**
Директор ТОО «ATM Consulting»

_____Мирзабаев А.Т.

ТОО « ATM Consulting»

_____Абишев Н.Е.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____Бегимбаев Ж.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

# ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
**за ноябрь месяц 2018г.**

**Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"**
**Наименование строительства: "Средний ремонт а/д районного значения "Жанакурылыс-Бекарыстан би" (23 км) Аральского района Кызылординской области"**

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2018 г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки подрядчика | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 1. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| 1 | 7-1 | Акт выполненных работ | 17 909 339 | -- | -- | 17 909 339 |
| | | **Всего по главе** | **17 909 339** | -- | -- | **17 909 339** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.** | **17 909 339** | -- | -- | **17 909 339** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.** | **18 982 794,33** | -- | -- | **18 982 794,33** |
| 2 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 | в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383 | 18 982 794,33 | -- | -- | 18 982 794,33 |
| | | **НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %** | -- | -- | **2 277 935,32** | **2 277 935,32** |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | **18 982 794,33** | -- | **2 277 935,32** | **21 260 729,65** |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **18 982 794,33** | -- | **2 277 935,32** | **21 260 729,65** |
| | | **ИТОГО с понижающим коэф.** | **17 857 142,86** | | **2 142 857,14** | **20 000 000,00** |

**Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
_____ **Таскынбаев А.Б.**

**Технадзор:**
**ТОО "ATM Consulting"**
_____ **Абишев Н.Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "НурТехСервис"**
_____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**за ноябрь месяц 2018г.**

**Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"**

**Наименование строительства: "Средний ремонт а/д районного значения "Жанакурылыс-Бекарыстан би" (23 км ) Аральского района Кызылординской области"**

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6** | **Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201** | **м2 покрытия** | **13800,0000** | | **1156,31** | **15957089** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,00816 | 112,608 | 727,48 | 81920 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,94** | **81920** |
| 1. 2 | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00024 | 3,312 | 94,23 | 312 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,02** | **312** |
| 1. 3 | 21-020502-0102 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0714 | 985,32 | 16028,72 | 15793418 |
| 1. 4 | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,00006 | 0,828 | 98355,28 | 81438 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1150,35** | **15874856** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 3,58 | 49398 |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 41,76 | 576234 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 45,34 | 625632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,13 | 1326618 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1297,78** | **17909339** |
| | | Укрепления обочин | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | **15957089** |
| в том числе: | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | **81920** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | **312** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | **0** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | **15874856** |
| - перевозка грузов | Тенге | | **0** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | **49398** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **16006487** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **576234** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **16582721** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1326618** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **17909339** |

**Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**_____ Таскынбаев А.Б.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "НурТехСервис"**
**_____ Бегимбаев Ж.Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО "ATM Consulting"**
**_____ Абишев Н.Е.**