Форма 2В

Заказчик КГУ "Аппарат акима Самсинского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик ТОО "Almaty Construction Group"

Договор №28 от 05 июня 2018г.

Текущий ремонт ВЛ-10/0,4 кВ в с.Таргап Жамбылского района

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г

Текущий ремонт ВЛ-10/0,4 кВ от ТП №1029,ВЛ-10/0, 4 от ТП №1052,ВЛ-10/0, 4 от ТП№775 и от ТП №77б,ВЛ-10/0,4

Составлен(а) в текущих ценахот 06.04. 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-170101-0404	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж**	**28134**	**119,43**	**--**	**3360075**	**--**	**2178256**	**0,16**	**4423**
		м		**119,43**	**--**	**3360075**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
2	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км л инии). Подвеска с помощью механизмов**	**2,3**	**53008,49**	**17245,31**	**121920**	**39664**	**60437**	**34,90**	**80**
		км линии		**31231,66**	**6891,36**	**71833**	**15850**	**61,7**	**7,35**	**17**
3	С123-061201-1028 в ценах I квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х35+ 1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**2,660306**	**579743,95**	**--**	**1542296**	**--**	**55523**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	С123-061201-0916 в ценах I квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,5724**	**338842,67**	**--**	**193954**	**--**	**6982**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	Е11-330206-0102	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество пр оводов в ответвлении 2**	**12**	**1882,24**	**378,40**	**22587**	**4541**	**12550**	**1,55**	**19**
		ответвление		**1370,79**	**159,39**	**16449**	**1913**	**61,7**	**0,17**	**2**
6	С123-061201-0902 в ценах I квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**4,377**	**169436,64**	**--**	**741624**	**--**	**26698**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С124-040207-2312 в ценах I квартала 2017 года	Кронштейн анкерный CA1500 ГОСТ Р 51177-98	209	1406,75	--	294011	--	10584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С124-040207-4402 в ценах I квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	418	477,47	--	199582	--	7185	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С124-040207-4602 в ценах I квартала 2017 года	Крепления фасадные для СИП BRPF-6 ГОСТ Р 51177-98	418	578,42	--	241780	--	8704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С124-040207-1831 в ценах I квартала 2017 года	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16D16 ГОСТ Р 511 77-98	386	1673,86	--	646110	--	23260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С124-040207-5006 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SL16.24 ГОСТР 51177-98	36	4234,27	--	152434	--	5488	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С124-040207-1831 в ценах I квартала 2017 года	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16D16 ГОСТ Р 5117 7-98	36	1673,86	--	60259	--	2169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С124-040207-2205 в ценах I квартала 2017 года	Комплект промежуточной подвескиES1500 ГОСТ Р 51177-98	233	1910,47	--	445140	--	16025	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С124-040207-5003 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	36	2811,36	--	101209	--	3644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С124-040207-5022 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98	440	910,91	--	400800	--	14429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С124-040207-3201 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	68	1707,91	--	116138	--	4181	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С124-040207-3203 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) РА 25Х100 ГОСТ Р 51177-98**	386	501,14	--	193440	--	6964	--	--
		шт^		--	--	--	--	--	--	--
18	С124-040207-3111 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р51177-98**	109	639,23	--	69676	--	2508	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8903034**	**44205**			**4522**
			Тенге			**3448358**	**17763**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2477874**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2477874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89203**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**205366**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2772444**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6425160**				
	Материалы -		Тенге			**12019**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3466120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2920578**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2356385**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2051234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**305151**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**702524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9484068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3466120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12256512**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3466120**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8903034**	**44205**			**4522**
			Тенге			**3448358**	**17763**			**19**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2477874**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2477874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89203**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**205366**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2772444**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6425160**				
	Материалы -		Тенге			**12019**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3466120**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2920578**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2356385**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2051234**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**305151**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**702524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9484068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3466120**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12256116**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3466120**			
		ВСЕГО				12256116				
		Временные здания и сооружения	0,72 %			88244				
		Итого:				12344360				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,08 %			133319				
		Итого				12477679				
		НДС	12 %			1497321				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС				13975000				

Заказчик

И.О. акима Жазыкбаева К.М.

Подрядчик

Директор Нуркеева С.Г.

Almaty Construction Group

БИН 160940000925