Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк" управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кереге-А"

ДОГОВОР: Договор №67 от 16 мая 2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2018 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт блогоустройства и хозяйственных домиков

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала года по отчетный месяц			всего за отчетный месяц		
		Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего	Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего
1	Общестроительные работы	35 991 071	4 318 929	40 310 000,00	5 941 964	713 036	6 655 000,00
	в том числе оборудование						
2	Инженерные услуги						
3	Авторский надзор						
	Итого:	35 991 071	4 318 929	40 310 000,00	5 941 964	713 036	6 655 000,00

Заказчик:

Директор ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк" управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области

_____ **Мошкалов Б.М.**

Инженер:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГруп"

Директор _____ **Жаксылыкбаев А.Б.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кереге-А"

Директор _____ **Мамадиярова Э.Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-090404-1003 ,# в ценах I квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 пара	1	4072,21		4072				
7	С121-090404-0303 ,# в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 шт.	1	3869		3869				
8	Е11-460401-1103 ,	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка м2	9,45	742,46	108,17	7016	1022	3756	0,91	9
				634,29	56,78	5994	537	50,8	0,08	1
9	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 проемов	9,45	1278,92	63,99	12086	605	5643	1,12	11
				844,31	26,66	7979	252	59,8	0,03	0
10	С121-090102-0103 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	9,45	6885,08		65064				
11	Е12-070101-0101 ,	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги /2,8т/ м2	78,2	95,7	0	7484	0	4928	0,14	11
				95,7	0	7484	0	59,1	0	0
12	Е12-070101-0102 ,	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков/0,54т/ м2	78,2	51,48	0	4025	0	2651	0,08	6
				51,48	0	4025	0	59,1	0	0
13	Е12-070101-0201 ,	Полы дощатые. Разборка покрытия/0,6т/ м2	78,2	237,52	12,02	18574	940	11955	0,34	26
				225,5	6,31	17634	493	59,1	0,01	1
14	Е11-110101-0101 ,	Грунт. Уплотнение гравием м2 площади уплотнения	78,2	160,67	27,6	12564	2158	3789	0,08	6
				56,48	9,11	4417	712	60,9	0,01	1
15	Е11-110101-0209 ,	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	4,301	18993,36	7,79	81690	34	11539	4,21	18
				2957,58	0	12721	0	60,9	0	0
16	Е11-110101-1101 ,	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	78,2	629,38	23,66	49218	1850	16556	0,41	32
				279,82	11,65	21882	911	60,9	0,02	1
17	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6,	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 м2 покрытия	78,2	2632,69	17,18	205876	1344	24739	0,44	34
				314,12	8,39	24564	656	60,9	0,01	1
18	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8,	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 м плинтусов	82,11	289,08	0,66	23736	55	5553	0,1	8
				86,91	0,31	7136	26	60,9	0	0
19	Е11-120101-0705 ,#к=0,8	Демонтаж покрытия кровельное из профлистов м2 кровли	118,08	1521,45	60,57	179653	7153	110210	1,97	232
				1460,87	16,97	172500	2004	56,4	0,02	3
20	Е11-120101-0705 ,	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	118,08	3319,92	75,72	392016	8941	119509	1,97	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровли		1460,87	21,21	172500	2505	56,4	0,02	3
21	Е12-120104-0501 ,	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок/	78,2	119,46	0	9342	0	6151	0,18	14
		м2		119,46	0	9342	0	59,1	0	0
22	Е12-120104-0501 ,	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены/	256	119,46	0	30582	0	20137	0,18	46
		м2		119,46	0	30582	0	59,1	0	0
23	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4,	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм -АЛИНЕКС	78,2	648,87	24,49	50741	1915	22479	0,52	40
		м2 оштукатуриваемойповерхности		435,02	20,05	34018	1568	54,8	0,03	2
24	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4, К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	78,2	1155,95	7,78	90395	609	42829	1,13	88
		м2 окрашиваемой поверхности		869,3	3,68	67979	288	54,8	0	0
25	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм- АЛИНЕКС	256	519,72	20,96	133049	5366	57344	0,43	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		336,36	17,2	86109	4402	54,8	0,02	6
26	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4, К=2	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	102,4	955,43	7,34	97836	752	44823	0,9	92
		м2 окрашиваемой поверхности		691,89	3,47	70850	356	54,8	0	0
27	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	153,6	303,24	1,28	46577	197	16612	0,22	34
		м2 окрашиваемой поверхности		166,21	0,61	25530	94	54,8	0	0
28	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 4,	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	136	672,96	3,29	91523	448	42785	0,59	80
		м2		499,36	1,42	67913	193	54,8	0	0
29	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4,	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	136	597,77	2,77	81297	376	12975	0,15	21
		м2 окрашиваемой поверхности		121,41	1,24	16512	169	54,8	0	0
		Смета: 2-2-2 Электроосвещ ение дома №1								
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Ц13-080305-0901 #К=0,3	Щитыраспределительные. Демонтаж	1	529,86	17,7	530	18	254	0,6	1
		шт.		512,16	5,82	512	6	42,8	0,02	0
2	Ц13-080303-1011 #К=0,3	Пускатели магнитные общего назначения на токдо 40 А. Демонтаж	1	521,75	24,8	522	25	246	0,6	1
		пускатель		496,94	5,82	497	6	42,8	0,02	0
3	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	9	124,5	1,12	1121	10	735	0,18	2
		шт.		123,39	0,59	1110	5	59,1	0	0
4	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	4	42,83	0,42	171	2	112	0,06	0
		шт.		42,42	0,22	170	1	59,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е12-170101-0701	Выключатели,коробки и розетки. Демонтаж	24	39,19	0	941	0	619	0,06	1
		шт.		39,19	0	941	0	59,1	0	0
6	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	176	15,81	0	2783	0	1832	0,02	4
		м		15,81	0	2783	0	59,1	0	0
7	Е12-170101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	176	122,2	1,23	21508	217	13798	0,17	30
		м		118,33	0,51	20826	90	59,1	0	0
		Смета: 2-3-2 Электроосвещ ение дома № 2								
		Раздел: Дом №2.Монтажные работы								
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2167,59	59	2168	59	862	2	2
		шт.		1707,2	19,39	1707	19	42,8	0,02	0
2	С123-070201-0116 # в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40. на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2277,2		2277				
		шт.								
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1757,65	25,13	12304	176	3079	1	7
		шт.		818,96	0	5733	0	42,8	0	0
4	С123-070204-1708 # в ценах I квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5030,67		5031				
		шт.								
5	С123-070204-0642 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,4		1314				
		шт.								
6	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439,2		2196				
		шт.								
7	Ц13-080303-1011	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкций на стене или колонне	1	3348,31	82,68	3348	83	890	2	2
		пускатель		1656,48	19,39	1656	19	42,8	0,02	0
8	С123-070204-1440 # в ценах I квартала 2017 года	Пускатель ПМЛ12300 ГОСТ Р 51327.1-2010	1	9463,39		9463				
		шт.								
9	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	10	1623,47	584,63	16235	5846	6078	0,99	10
		шт.		845,06	363,02	8451	3630	42,8	0,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С123-070102-1341 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 2x36 ГОСТ 17677-82	10	3691,76		36918				
		шт.								
11	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	2	1261,6	514,54	2523	1029	979	0,75	2
		шт.		640,2	337,42	1280	675	42,8	0,45	1
12	С123-070101-2301 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, тип НБ018-60 ГОСТ 17677-82	1	874,14		874				
		шт.								
13	С123-070101-0323 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	1	1469,96		1470				
		шт.								
14	С123-070104-0501 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели STAndArT, LED A60 напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	1	695,62		696				
		шт.								
15	С123-070104-0501 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели STAndArT, LED A55 напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	1	695,62		696				
		шт.								
16	С123-070104-0109 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность ЛБ-36 Вт ГОСТ 6825-91	20	478,41		9568				
		шт.								
17	С123-070219-0301 прим## в ценах I квартала 2017 года	Стартер 80с-220	20	83,66		1673				
		шт.								
18	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	13	312,85	2,22	4067	29	1860	0,34	4
		шт.		290,22	0,78	3773	10	42,8	0	0
19	С123-070220-0503 # в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	13	263,21		3422				
		шт.								
20	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	261,84	2,22	1571	13	731	0,29	2
		шт.		247,54	0,78	1485	5	42,8	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	290,37	2,47	290	2	138	0,33	0
		шт.		281,69	0,58	282	1	42,8	0	0
22	С123-070218-1501 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	201,05		1206				
		шт.								
23	С123-070218-1601 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71		187				
		шт.								
24	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	133	301,63	11,95	40117	1590	12389	0,22	29
		м		178	2,13	23673	284	42,8	0	0
25	С123-010501-1601 # в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 15х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	133	56,98		7578				
		м								
26	Ц13-080206-2202	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	133	67,97	1,11	9040	148	3287	0,06	8
		м		48,54	0,39	6456	52	42,8	0	0
27	С123-060128-0304 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	192466,59		25021				
		км								
28	С123-060128-0503 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	507449,74		1522				
		км								
29	С123-070202-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм У191	11	143,9		1583				
		шт.								
30	С123-070202-0707 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92мм х 45 мм, типа У196	29	104,09		3019				
		шт.								
		Раздел: Демонтажные работы								
31	Ц13-080305-0901 #К=0,3	Щиты распределительные. Демонтаж	1	529,86	17,7	530	18	254	0,6	1
		шт.		512,16	5,82	512	6	42,8	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц13-080303-1011 #К=0,3	Пускатели магнитные общего назначения на токдо 40 А. Демонтаж	1	521,75	24,8	522	25	246	0,6	1
		пускатель		496,94	5,82	497	6	42,8	0,02	0
33	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	10	124,5	1,12	1245	11	817	0,18	2
		шт.		123,39	0,59	1234	6	59,1	0	0
34	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	2	42,83	0,42	86	1	56	0,06	0
		шт.		42,42	0,22	85	0	59,1	0	0
35	Е12-170101-0701	Выключатели,коробки и розетки. Демонтаж	20	39,19	0	784	0	516	0,06	1
		шт.		39,19	0	784	0	59,1	0	0
36	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	133	15,81	0	2103	0	1385	0,02	3
		м		15,81	0	2103	0	59,1	0	0
37	Е12-170101-0509	Проводки трубные с трубами по кон струкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	133	122,2	1,23	16253	164	10427	0,17	22
		м		118,33	0,51	15738	68	59,1	0	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы				21522				
		ИТОГО:				228900	9193			96
						75449	4781			6
		Итого по объекту:				228899				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				35880				
		На общестроительные работы				1872090				
		На металломонтажные работы				39801				
		На сантехнические работы				321				
		Всего накладных расходов:				1948092				
		Итого с накладными				8320328				
		- заработная плата				292214				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8320328				
		Итого с временными, 1,04 %				8406859				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				8483361				
		ИТОГО:				8562278				
		Сметная заработная плата				3153348				
		Нормативная трудоемкость				3795				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,69397				5941964				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				713036				
		Итого с НДС				6655000				

Эксперт-технадзор:
ТОО"ТехГруп"

Байтемиров Т.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Кереге-А»

Мамадиярова Э.Т.

Заказчик ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк" управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Кереге-А"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт блогоустройства и хозяйственных домиков

Договор о государственных закупках работ номер 67
дата 16.05.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект: 2 2								
		Смета: 2-2-1 Ремонтные работ ы дома №1								
1	Е11-090601-0101 ,#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции двер ей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных к амер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических ко нструкций, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени использования машин - 0,7, к расхо ду материалов - 0,5	0,158	44861,7	2726,25	7087	431	4569	56,65	9
		т конструкций		41557,71	1005,35	6565	159	60,9	1,52	0
2	Е11-090601-0101 ,	Конструкции дверей, люк ов, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. М онтаж	0,158	74312,97	3894,65	11740	615	7588	94,42	15
		т конструкций		69262,84	1436,21	10942	227	60,9	1,52	0
3	С121-110101-0104 ,# в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты насинтетическом связующем теплоизоляционные марки П -100 ГОСТ 9573-2012	0,028	20290,28		568				
		м3								
4	С121-090402-0201 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные нар ужные утепленные, однопольные, с замкнутой коробко й ГОСТ 31173-2003	3,78	39809,69		150481				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 4,	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраскамасляная, количество окрасок 2	3,78	204,31	0,84	772	3	244	0,13	0
		м2 окрашиваемой поверхности		97,28	0,4	368	2	54,8	0	0
6	С121-090404-1003 ,# в ценах I квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, Р С400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ Т 5087-80	2	4072,21		8144				
		пара								
7	С121-090404-0303 ,# в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	3869		7738				
		шт.								
8	Е11-460401-1103 ,	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	9,45	742,46	108,17	7016	1022	3756	0,91	9
		м2		634,29	56,78	5994	537	50,8	0,08	1
9	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7,	Проемыдверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	7,56	1278,92	63,99	9669	484	4514	1,12	8
		м2 проемов		844,31	26,66	6383	202	59,8	0,03	0
10	С121-090102-0103 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренниеСТ РК 943-92	7,56	6885,08		52051				
		м2								
11	Е11-460201-0601 ,	Стены кирпичные. Кладкаотдельных участков и заделка проемов. Объем кладкив одном месте до 5 м3 (заложить дверь)	0,1764	23351,21	30,05	4119	5	1279	16,82	3
		м3		11822,24	0	2085	0	50,8	0	0
12	Е11-460302-0103 ,	Проемы в конструкциях изкирпича. Пробивка	0,264	12999,66	4823,46	3432	1273	1583	10,6	3
		м3		8176,2	2103,73	2159	555	50,8	2,54	1
13	Е11-460201-0601 ,	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (для новой двери)	0,19	21803,17	24,04	4143	5	1210	14,63	3
		м3		10280,21	0	1953	0	50,8	0	0
14	Е11-060701-0109 ,	Перемычки. Устройство	0,04	35297,73	3470,88	1412	139	300	15,06	1
		м3		11191,49	697,79	448	28	48,5	0,84	0
15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1,	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0128	15381,18	865,14	197	11	102	19,41	0
		т		14240,64	236,07	182	3	48,5	0,21	0
16	С121-050301-0304 ,# в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0097	141587,34		1371				
		т								
17	С121-050301-0101 ,# в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0031	155450,72		485				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7,	Проемыдверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	3,78	1278,92	63,99	4834	242	2257	1,12	4
		м2 проемов		844,31	26,66	3192	101	59,8	0,03	0
19	С121-090102-0103 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	3,78	6885,08		26026				
		м2								
20	Е11-460201-0601 ,	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,37	21803,17	24,04	8067	9	2356	14,63	5
		м3		10280,21	0	3804	0	50,8	0	0
21	Е12-050101-0301 ,	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (2,2м3)	11	1163,46	127,61	12798	1404	7939	1,41	16
		м2 перегородок		1035,84	55,66	11394	612	59,1	0,07	1
22	Е12-070101-0101 ,	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги /2,8т/	76,8	95,7	0	7350	0	4840	0,14	11
		м2		95,7	0	7350	0	59,1	0	0
23	Е12-070101-0102 ,	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков/0,54т/	76,8	51,48	0	3953	0	2603	0,08	6
		м2		51,48	0	3953	0	59,1	0	0
24	Е12-070101-0201 ,	Полы дощатые. Разборка покрытия/0,6т/	76,8	237,52	12,02	18241	923	11741	0,34	26
		м2		225,5	6,31	17318	485	59,1	0,01	1
25	Е11-110101-0101 ,	Грунт. Уплотнение гравием	76,8	160,67	27,6	12339	2120	3721	0,08	6
		м2 площади уплотнения		56,48	9,11	4338	700	60,9	0,01	1
26	Е11-110101-0209 ,	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,224	18993,36	7,79	80228	33	11332	4,21	18
		м3 подстилающего слоя		2957,58	0	12493	0	60,9	0	0
27	Е11-110101-1101 ,	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	76,8	629,38	23,66	48337	1817	16260	0,41	31
		м2 стяжки		279,82	11,65	21491	894	60,9	0,02	1
28	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6,	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	76,8	2632,69	17,18	202190	1320	24296	0,44	34
		м2 покрытия		314,12	8,39	24125	644	60,9	0,01	1
29	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8,	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	80,64	289,08	0,66	23311	54	5453	0,1	8
		м плинтусов		86,91	0,31	7008	25	60,9	0	0
30	Е11-120101-0705 ,#к=0,8	Демонтаж покрытия кровельное из профлистов	118,08	1521,45	60,57	179653	7153	110210	1,97	232
		м2 кровли		1460,87	16,97	172500	2004	56,4	0,02	3
31	Е11-120101-0705 ,	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	118,08	3319,92	75,72	392016	8941	119509	1,97	232
		м2 кровли		1460,87	21,21	172500	2505	56,4	0,02	3
32	Е12-120104-0501 ,	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.Снятие набелов/потолок/	76,8	119,46	0	9175	0	6041	0,18	14
		м2		119,46	0	9175	0	59,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4,	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм -АЛИНЕКС м2 оштукатуриваемойповерхности	76,8	648,87 435,02	24,49 20,05	49833 33409	1881 1540	22077 54,8	0,52 0,03	40 2
34	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4, К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке - 2 раза м2 окрашиваемой поверхности	76,8	1155,95 869,3	7,78 3,68	88777 66762	598 283	42063 54,8	1,13 0	87 0
35	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм- АЛИНЕКС м2 оштукатуриваемой поверхности	256	519,72 336,36	20,96 17,2	133049 86109	5366 4402	57344 54,8	0,43 0,02	109 6
36	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	102,4	435,2 345,95	3,67 1,74	44565 35425	376 178	22227 54,8	0,45 0	46 0
37	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2 окрашиваемой поверхности	153,6	303,24 166,21	1,28 0,61	46577 25530	197 94	16612 54,8	0,22 0	34 0
38	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 4,	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм м2	136	672,96 499,36	3,29 1,42	91523 67913	448 193	42785 54,8	0,59 0	80 0
39	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4,	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая м2 окрашиваемой поверхности	136	597,77 121,41	2,77 1,24	81297 16512	376 169	12975 54,8	0,15 0	21 0
		Смета: 2-3-1 Ремонт дома №2								
		Раздел: Ремонт дома №2								
1	Е11-090601-0101 ,#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 т конструкций	0,158	38895,88 36137,14	2181 804,28	6145 5709	345 127	3965 60,9	49,26 1,22	8 0
2	Е11-090601-0101 ,	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж т конструкций	0,079	74312,97 69262,84	3894,65 1436,21	5870 5471	308 113	3794 60,9	94,42 1,52	7 0
3	С121-110101-0104 ,# в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 м3	0,014	20290,28		284				
4	С121-090402-0201 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	1,89	39809,69		75240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 4,	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,89	204,31	0,84	386	2	122	0,13	0
		м2 окрашиваемой поверхности		97,28	0,4	184	1	54,8	0	0
6	С121-090404-1003 ,# в ценах I квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в зданиях ГОСТ 5087-80	1	4072,21		4072				
		пара								
7	С121-090404-0303 ,# в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	3869		3869				
		шт.								
8	Е11-460401-1103 ,	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	5,67	742,46	108,17	4210	613	2253	0,91	5
		м2		634,29	56,78	3596	322	50,8	0,08	0
9	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7,	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	5,67	1278,92	63,99	7251	363	3386	1,12	6
		м2 проемов		844,31	26,66	4787	151	59,8	0,03	0
10	С121-090102-0103 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	5,67	6885,08		39038				
		м2								
11	Е11-460401-0104 ,	Стены кирпичные. Разборка /расширение дверного проема/	0,2484	7594,48	2183,85	1886	542	917	7,1	2
		м3		5410,63	952,48	1344	237	50,8	1,15	0
12	Е11-460201-0601 ,	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,2268	21803,17	24,04	4945	5	1444	14,63	3
		м3		10280,21	0	2332	0	50,8	0	0
13	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7,	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,89	1278,92	63,99	2417	121	1129	1,12	2
		м2 проемов		844,31	26,66	1596	50	59,8	0,03	0
14	С121-090102-0103 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные сглухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,89	6885,08		13013				
		м2								
15	Е11-460201-0601 ,	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (для новой двери)	0,19	23351,21	30,05	4437	6	1378	16,82	3
		м3		11822,24	0	2246	0	50,8	0	0
16	Е11-060701-0109 ,	Перемычки. Устройство	0,02	35297,73	3470,88	706	69	150	15,06	0
		м3		11191,49	697,79	224	14	48,5	0,84	0
17	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1,	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0064	15381,18	865,14	98	6	51	19,41	0
		т		14240,64	236,07	91	2	48,5	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-050301-0104 ,# в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0048	141587,34		685				
19	С121-050301-0101 ,# в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0016	155450,72		243				
20	Е12-070101-0101 ,	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги /2.8т/ м2	77,1	95,7	0	7379	0	4859	0,14	11
				95,7	0	7379	0	59,1	0	0
21	Е12-070101-0102 ,	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков/0.54т/ м2	77,1	51,48	0	3969	0	2613	0,08	6
				51,48	0	3969	0	59,1	0	0
22	Е12-070101-0201 ,	Полы дощатые. Разборка покрытия/0.6т/ м2	77,1	237,52	12,02	18313	927	11787	0,34	26
				225,5	6,31	17386	486	59,1	0,01	1
23	Е11-110101-0101 ,	Грунт. Уплотнение гравием м2 площади уплотнения	77,1	160,67	27,6	12388	2128	3736	0,08	6
				56,48	9,11	4355	702	60,9	0,01	1
24	Е11-110101-0209 ,	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	42,405	18993,36	7,79	805413	331	113766	4,21	178
				2957,58	0	125416	0	60,9	0	0
25	Е11-110101-1101 ,	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	77,1	629,38	23,66	48526	1824	16323	0,41	32
				279,82	11,65	21574	898	60,9	0,02	1
26	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6,	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 м2 покрытия	77,1	2632,69	17,18	202980	1325	24391	0,44	34
				314,12	8,39	24219	647	60,9	0,01	1
27	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8.	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 м плинтусов	80,955	289,08	0,66	23402	54	5475	0,1	8
				86,91	0,31	7036	25	60,9	0	0
28	Е11-120101-0705 ,#к=0,8	Демонтаж покрытия кровельное из профлистов м2 кровли	118,08	1521,45	60,57	179653	7153	110210	1,97	232
				1460,87	16,97	172500	2004	56,4	0,02	3
29	Е11-120101-0705 ,	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство м2 кровли	118,08	3319,92	75,72	392016	8941	119509	1,97	232
				1460,87	21,21	172500	2505	56,4	0,02	3
30	Е12-120104-0501 ,	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок/ м2	77,1	119,46	0	9210	0	6065	0,18	14
				119,46	0	9210	0	59,1	0	0
31	Е12-120104-0501 ,	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены/ м2	256	119,46	0	30582	0	20137	0,18	46
				119,46	0	30582	0	59,1	0	0
32	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4,	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм -АЛИНЕКС м2 оштукатуриваемойповерхности	77,1	648,87	24,49	50028	1889	22163	0,52	40
				435,02	20,05	33540	1546	54,8	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4, К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	77,1	1155,95	7,78	89123	600	42227	1,13	87
		м2 окрашиваемой поверхности		869,3	3,68	67023	284	54,8	0	0
34	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм - АЛИНЕКС	256	519,72	20,96	133049	5366	57344	0,43	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		336,36	17,2	86109	4402	54,8	0,02	6
35	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4, К=2	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	102,4	955,43	7,34	97836	752	44823	0,9	92
		м2 окрашиваемой поверхности		691,89	3,47	70850	356	54,8	0	0
36	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4,	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	153,6	303,24	1,28	46577	197	16612	0,22	34
		м2 окрашиваемой поверхности		166,21	0,61	25530	94	54,8	0	0
37	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 4,	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	136	672,96	3,29	91523	448	42785	0,59	80
		м2		499,36	1,42	67913	193	54,8	0	0
38	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4,	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	136	597,77	2,77	81297	376	12975	0,15	21
		м2 окрашиваемой поверхности		121,41	1,24	16512	169	54,8	0	0
		Смета: 2-4-1 Ремонт дома №3								
		Раздел: #Ремонт дома №3#								
1	Е11-090601-0101 ,#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,079	38895,88	2181	3072	172	1983	49,26	4
		т конструкций		36137,14	804,28	2854	64	60,9	1,22	0
2	Е11-090601-0101 ,	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,079	74312,97	3894,65	5870	308	3794	94,42	7
		т конструкций		69262,84	1436,21	5471	113	60,9	1,52	0
3	С121-110101-0104 ,# в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	0,014	20290,28		284				
		м3								
4	С121-090402-0201 ,# в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	39809,69		75240				
		м2								
5	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 4,	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,89	204,31	0,84	386	2	122	0,13	0
		м2 окрашиваемой поверхности		97,28	0,4	184	1	54,8	0	0