Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кереге-А"
ДОГОВОР: Договор №67 от 16 мая 2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2018 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт блогоустройства и хозяйственных домиков

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала года по отчетный месяц			всего за отчетный месяц		
		Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего	Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего
1	Общестроительные работы	59 341 964	7 121 036	66 463 000,00	23 350 893	2 802 107	26 153 000,00
	в том числе оборудование						
2	Инженерные услуги						
3	Авторский надзор						
	Итого:	59 341 964	7 121 036	66 463 000,00	23 350 893	2 802 107	26 153 000,00

Заказчик:

Директор ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк"

_____ Мошкалов Б.М.

Инженер:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГруп"

Директор _____ Жаксылыкбаев А.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кереге-А"

Директор _____ Агибаева А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	20	15,81	0	316	0	208	0,02	0
		м		15,81	0	316	0	59,1	0	0
24	Е12-170101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	20	122,2	1,23	2444	25	1568	0,17	3
		м		118,33	0,51	2367	10	59,1	0	0
25	Е12-170101-0701	Выключатели,коробки и розетки. Демонтаж	8	39,19	0	314	0	206	0,06	0
		шт.		39,19	0	314	0	59,1	0	0
		Раздел: Охранный домик №2								
26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1757,65	25,13	1758	25	440	1	1
		шт.		818,96	0	819	0	42,8	0	0
27	С123-070204-0649 # в ценах I квартала 2017 года	Автоматический выключатель АП50-2МТ	1	2556,62		2557				
		шт.								
28	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	2	2250,25	810,22	4501	1620	1746	1,46	3
		шт.		1246,26	496,49	2493	993	42,8	0,65	1
29	С123-070102-1314 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4x18 LuXE ГОСТ 17677-82	1	5088,11		5088				
		шт.								
30	С123-070102-1335 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, типOPL/S 4x18 с автономным источником питания УХЛ4 ГОСТ 17677-82	1	5310,48		5310				
		шт.								
31	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1261,6	514,54	1262	515	490	0,75	1
		шт.		640,2	337,42	640	337	42,8	0,45	0
32	С123-070101-0327 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 ГОСТ 17677-82	1	1205,85		1206				
		шт.								
33	С123-070104-0501 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели STAndArT, A55 напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	1	695,62		696				
		шт.								
34	С123-070104-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность ЛБ-18 Вт ГОСТ 6825-91	8	136,71		1094				
		шт.								
35	С123-070219-0301 прим## в ценах I квартала 2017 года	Стартер 80с-220	8	83,66		669				
		шт.								
36	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	20	301,63	11,95	6033	239	1863	0,22	4
		м		178	2,13	3560	43	42,8	0	0
37	С123-010501-1401 # в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	83,93		1679				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц13-080206-2202	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	20	67,97	1,11	1359	22	494	0,06	1
		м		48,54	0,39	971	8	42,8	0	0
39	С123-060128-0302 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	122521,05		2450				
		км								
40	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	290,37	2,47	290	2	138	0,33	0
		шт.		281,69	0,58	282	1	42,8	0	0
41	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	261,84	2,22	262	2	122	0,29	0
		шт.		247,54	0,78	248	1	42,8	0	0
42	С123-070218-1501 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05		201				
		шт.								
43	С123-070218-1601 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71		187				
		шт.								
44	С123-070202-1401 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	6	36,97		222				
		шт.								
45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6#К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до25 А. Демонтаж	1	253,23	7,54	253	8	120	0,3	0
		шт.		245,69	0	246	0	42,8	0	0
46	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	2	124,5	1,12	249	2	163	0,18	0
		шт.		123,39	0,59	247	1	59,1	0	0
47	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	1	42,83	0,42	43	0	28	0,06	0
		шт.		42,42	0,22	42	0	59,1	0	0
48	Е12-170101-0501	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	20	15,81	0	316	0	208	0,02	0
		м		15,81	0	316	0	59,1	0	0
49	Е12-170101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	20	122,2	1,23	2444	25	1568	0,17	3
		м		118,33	0,51	2367	10	59,1	0	0
50	Е12-170101-0701	Выключатели,коробки и розетки. Демонтаж	8	39,19	0	314	0	206	0,06	0
		шт.		39,19	0	314	0	59,1	0	0
		Смета: 2-6-1 Ремонт охранных домиков 1 и 2								
		Раздел: Охранный домик №1								
1	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены/	29,44	119,46	0	3517	0	2316	0,18	5
		м2		119,46	0	3517	0	59,1	0	0
2	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание пленкой ветрогидрозащитной	29,44	896,1	7,88	26381	232	7550	0,51	15
		м2 поверхности покрытия изоляции		375,9	3,11	11066	91	55,3	0	0
3	Е12-110103-0401	Основание изметаллической сетки под отделку из травертина по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	29,44	998,01	2,92	29381	86	12692	0,94	28
		м2		629,79	1,35	18541	40	59,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	10,224	21,83	21,83	223	223	58	0	0
		м3 грунта		0	7,69	0	79	59,1	0,01	0
3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	48,3	326,8	277,1	15784	13384	3825	0,06	3
		м кабеля		49,69	96,76	2400	4674	42,8	0,1	5
4	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройствопостели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301	17	95,98	79,41	1632	1350	405	0,02	0
		м кабеля		16,56	27,73	282	471	42,8	0,03	0
5	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	48,3	285,15	235,45	13773	11372	3427	0,06	3
		м кабеля		49,69	82,22	2400	3971	42,8	0,08	4
6	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	17	165,9	141,05	2820	2398	682	0,03	1
		м кабеля		24,85	49,25	422	837	42,8	0,05	1
7	С121-030101-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,267	20573,05		5493				
		1000 шт.								
8	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	39	196,06	90,08	7646	3513	2280	0,1	4
		м кабеля		82,82	29,57	3230	1153	42,8	0,04	1
9	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	3,7	184,59	74,38	683	275	206	0,1	0
		м кабеля		82,82	24,25	306	90	42,8	0,03	0
10	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	65,3	208	95,1	13582	6210	4139	0,11	7
		м кабеля		91,11	31,18	5949	2036	42,8	0,04	3
11	С123-060128-0305 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,108	300037,96		32404				
		км								
12	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	39	301,63	11,95	11764	466	3633	0,22	9
		м		178	2,13	6942	83	42,8	0	0
13	С123-010504-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	39	25,56		997				
		м								
14	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,049	13920,57	12283,89	682	602	122	6,3	0
		км кабеля		1636,68	2619,32	80	128	42,8	2,71	0
15	С121-130809-9901 # в ценах I квартала 2017 года	Лента сигнальная ЛСЭ 150	49	48,98		2400				
		м								
16	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	1	2716,54	948,93	2717	949	1019	2	2
		шт.		1707,2	317,95	1707	318	42,8	0,36	0
17	С123-070201-0211 # в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	12216,4		12216				
		шт.								
18	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	6	2588,08	182,35	15528	1094	4393	1,57	9

Заказчик **ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк" управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кереге-А"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт блогоустройства и хозяйственных домиков**

Договор о государственных закупках работ номер 67
дата 16.05.2018г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 2-1 Ремонтныеработы арки главного входа и ограждения								
		Раздел: Арка								
1	Е11-150101-0206	**Стены. Обл ицовка плитами из мрамора или травертина (полирова нного) толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	346,5507959	5869,53	57,79	2034091	20028	1238341	6,33	2192
		м 2 поверхности облицовки		5794,21	25,58	2007987	8863	54,8	0,03	12
2	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытийиз брусчатки по готовому подстилающему слою с запо лнением швов песком**	413,1951	839,29	95,57	346791	10661	212657	0,95	1098
		м2		731,23	23,44	46692	7140	60,9	0,03	33
		Раздел: вокруг озера								
3	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство облицовки подпорной стенки плиткой "Дикий камень"/вокруг озера/**	2928	2564,65	20,63	7509309	60391	3988491	2,7	7906
		м2 поверхности облицовки		2184,49	9,79	6396184	28658	54,8	0,01	39
4	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Облицовка верха подпорной стенки плиткой "Дикий камень"/вокруг озера/**	432	2564,65	20,63	1107931	8910	588466	2,7	1166
		м2поверхности облицовки		2184,49	9,79	943699	4228	54,8	0,01	6
5	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Облицовка ленточного фундамента под ограждениями/вокруг озера/**	1080	2564,65	20,63	2769827	22275	1471165	2,7	2916
		м2 поверхности облицовки		2184,49	9,79	2359248	10571	54,8	0,01	14
6	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	4800	839,29	95,57	4028614	458737	2470400	0,95	4550
		м2		731,23	23,44	3509906	112508	60,9	0,03	136
7	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка плиткой "Дикий камень"**	613,5	1361,77	14,9	835447	9138	344177	1,04	638
		м2 поверхности облицовки		874,23	6,78	536343	4159	54,8	0,01	6
		Смета: 4-1 ЛЭП-0,4КВ								
1	Е11-010101-0408	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вмести мостью 0.4 м3**	10,224	142,88	138,91	1461	1420	237	0,01	0
		м3 грунта		3,97	23,83	41	244	59,1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1340,15	54,88	8041	329	42,8	0,06	0
19	С123-070106-0517 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники прожекторного типа прожектор lEd 100w 5000к IP 65, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	6	34652,78		207917				
		шт.								
20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2921,16	86,3	2921	86	863	2	2
		шт.		1637,92	19,39	1638	19	42,8	0,02	0
21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	2	1757,65	25,13	3515	50	880	1	2
		шт.		818,96	0	1638	0	42,8	0	0
22	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,2		439				
		шт.								
23	С123-070204-0612 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,2		439				
		шт.								
24	С123-070204-1125 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	11607,85		11608				
		шт.								
25	Ц13-110401-0603	Устройство объемных LED контролируемых букв. Монтаж	1	156204,92	27848,2	156205	27848	69117	163	163
		к-т		125728,42	10525,23	125728	10525	44	10,94	11
26	Прайс лист	Объемные LED контролируемые буквы	1	1505357,14		1505357				
		к-т								
		Смета: 2-6-2 Электроосвещение охранных домиков №1,2								
		Раздел: Охранный домик №1								
1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, тре хполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкциина стене или колонне	1	1757,65	25,13	1758	25	440	1	1
		шт.		818,96	0	819	0	42,8	0	0
2	С123-070204-0649 # в ценах I квартала 2017 года	Автоматический выключатель АП50-2М Т	1	2556,62		2557				
		шт.								
3	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в с ветильнике до 4. Установка отдельно на штырях	2	2250,25	810,22	4501	1620	1746	1,46	3
		шт.		1246,26	496,49	2493	993	42,8	0,65	1
4	С123-070102-1314 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных лам п, тип OPL/S 4x18 LuXE ГОСТ 17677-82	1	5088,11		5088				
		шт.								
5	С123-070102-1335 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных лам п, типOPL/S 4x18 с автономным источником питанияУХЛ4 ГОСТ 17677-82	1	5310,48		5310				
		шт.								
6	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с нормальными условиями среды, одно ламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1261,6	514,54	1262	515	490	0,75	1
		шт.		640,2	337,42	640	337	42,8	0,45	0
7	С123-070101-0327 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03- 100-001 ГОСТ 17677-82	1	1205,85		1206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
8	С123-070104-0501 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели STAndAr T, A55 напряжение электрической сети 220 В, цокольЕ27, мощность 5 Вт	1	695,62		696				
		шт.								
9	С123-070104-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность ЛБ-18 Вт ГОСТ 6825-91	8	136,71		1094				
		шт.								
10	С123-070219-0301 прим## в ценах I квартала 2017 года	Стартер 80с-220	8	83,66		669				
		шт.								
11	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 2 5 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	20	301,63	11,95	6033	239	1863	0,22	4
		м		178	2,13	3560	43	42,8	0	0
12	С123-010501-1401 # в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599 -2001	20	83,93		1679				
		м								
13	Ц13-080206-2202	Провод (кабель) одножиль ный или многожильный в общей оплетке, суммарное се чение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	20	67,97	1,11	1359	22	494	0,06	1
		м		48,54	0,39	971	8	42,8	0	0
14	С123-060128-0302 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0 ,66 ГОСТ 16442-80	0,02	122521,05		2450				
		км								
15	Ц13-080305-0101	Выключатель однок лавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой п роводке	1	290,37	2,47	290	2	138	0,33	0
		шт.		281,69	0,58	282	1	42,8	0	0
16	Ц13-080305-0102	Выключатель однок лавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой пров одке	1	261,84	2,22	262	2	122	0,29	0
		шт.		247,54	0,78	248	1	42,8	0	0
17	С123-070218-1501 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номина льный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05		201				
		шт.								
18	С123-070218-1601 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	186,71		187				
		шт.								
19	С123-070202-1401 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	6	36,97		222				
		шт.								
20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6#К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до25 А. Демонтаж	1	253,23	7,54	253	8	120	0,3	0
		шт.		245,69	0	246	0	42,8	0	0
21	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	2	124,5	1,12	249	2	163	0,18	0
		шт.		123,39	0,59	247	1	59,1	0	0
22	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	1	42,83	0,42	43	0	28	0,06	0
		шт.		42,42	0,22	42	0	59,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	10,224	21,83	21,83	223	223	58	0	0
		м3 грунта		0	7,69	0	79	59,1	0,01	0
3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	48,3	326,8	277,1	15784	13384	3825	0,06	3
		м кабеля		49,69	96,76	2400	4674	42,8	0,1	5
4	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройствопостели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301	17	95,98	79,41	1632	1350	405	0,02	0
		м кабеля		16,56	27,73	282	471	42,8	0,03	0
5	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	48,3	285,15	235,45	13773	11372	3427	0,06	3
		м кабеля		49,69	82,22	2400	3971	42,8	0,08	4
6	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	17	165,9	141,05	2820	2398	682	0,03	1
		м кабеля		24,85	49,25	422	837	42,8	0,05	1
7	С121-030101-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,267	20573,05		5493				
		1000 шт.								
8	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	39	196,06	90,08	7646	3513	2280	0,1	4
		м кабеля		82,82	29,57	3230	1153	42,8	0,04	1
9	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	3,7	184,59	74,38	683	275	206	0,1	0
		м кабеля		82,82	24,25	306	90	42,8	0,03	0
10	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	65,3	208	95,1	13582	6210	4139	0,11	7
		м кабеля		91,11	31,18	5949	2036	42,8	0,04	3
11	С123-060128-0305 # в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,108	300037,96		32404				
		км								
12	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	39	301,63	11,95	11764	466	3633	0,22	9
		м		178	2,13	6942	83	42,8	0	0
13	С123-010504-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	39	25,56		997				
		м								
14	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,049	13920,57	12283,89	682	602	122	6,3	0
		км кабеля		1636,68	2619,32	80	128	42,8	2,71	0
15	С121-130809-9901 # в ценах I квартала 2017 года	Лента сигнальная ЛСЭ 150	49	48,98		2400				
		м								
16	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	1	2716,54	948,93	2717	949	1019	2	2
		шт.		1707,2	317,95	1707	318	42,8	0,36	0
17	С123-070201-0211 # в ценах I квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	12216,4		12216				
		шт.								
18	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	6	2588,08	182,35	15528	1094	4393	1,57	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1340,15	54,88	8041	329	42,8	0,06	0
19	С123-070106-0517 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники прожекторного типа прожектор lEd 100w 5000к IP 65, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	6	34652,78		207917				
		шт.								
20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2921,16	86,3	2921	86	863	2	2
		шт.		1637,92	19,39	1638	19	42,8	0,02	0
21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	2	1757,65	25,13	3515	50	880	1	2
		шт.		818,96	0	1638	0	42,8	0	0
22	С123-070204-0610 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,2		439				
		шт.								
23	С123-070204-0612 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439,2		439				
		шт.								
24	С123-070204-1125 # в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	11607,85		11608				
		шт.								
25	Ц13-110401-0603	Устройство объемных LED контролируемых букв. Монтаж	1	156204,92	27848,2	156205	27848	69117	163	163
		к-т		125728,42	10525,23	125728	10525	44	10,94	11
26	Прайс лист	Объемные LED контролируемые буквы	1	1505357,14		1505357				
		к-т								
		Смета: 2-6-2 Электроосвещение охранных домиков №1,2								
		Раздел: Охранный домик №1								
1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, тре хполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкциина стене или колонне	1	1757,65	25,13	1758	25	440	1	1
		шт.		818,96	0	819	0	42,8	0	0
2	С123-070204-0649 # в ценах I квартала 2017 года	Автоматический выключатель АП50-2М Т	1	2556,62		2557				
		шт.								
3	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в с ветильнике до 4. Установка отдельно на штырях	2	2250,25	810,22	4501	1620	1746	1,46	3
		шт.		1246,26	496,49	2493	993	42,8	0,65	1
4	С123-070102-1314 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных лам п, тип OPL/S 4x18 LuXE ГОСТ 17677-82	1	5088,11		5088				
		шт.								
5	С123-070102-1335 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных лам п, типOPL/S 4x18 с автономным источником питанияУХЛ4 ГОСТ 17677-82	1	5310,48		5310				
		шт.								
6	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенныйдля помещений с нормальными условиями среды, одно ламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	1	1261,6	514,54	1262	515	490	0,75	1
		шт.		640,2	337,42	640	337	42,8	0,45	0
7	С123-070101-0327 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03- 100-001 ГОСТ 17677-82	1	1205,85		1206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-150101-0209	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6	29,44	10597,76	58,14	311998	1712	185511	11,15	328
		м2 поверхности облицовки		10218,87	25,58	300844	753	54,8	0,03	1
5	С122-010104-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм х 300 мм, 500 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	29,44	7577,91		223094				
		м2								
		Раздел: Охранный домик №2								
6	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены/	29,44	119,46	0	3517	0	2316	0,18	5
		м2		119,46	0	3517	0	59,1	0	0
7	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание пленкой ветрогидрозащитной	29,44	896,1	7,88	26381	232	7550	0,51	15
		м2 поверхности покрытия изоляции		375,9	3,11	11066	91	55,3	0	0
8	Е12-110103-0401	Основание изметаллической сетки под отделку из травертина по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	29,44	998,01	2,92	29381	86	12692	0,94	28
		м2		629,79	1,35	18541	40	59,1	0	0
9	Е11-150101-0209	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6	29,44	10597,76	58,14	311998	1712	185511	11,15	328
		м2 поверхности облицовки		10218,87	25,58	300844	753	54,8	0,03	1
10	С122-010104-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм х 300 мм, 500 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	29,44	7577,91		223094				
		м2								
		ИТОГО:				1188742	4060			752
						667936	1768			2
		Итого по объекту:				1188742				
		Итого по стройке:				23167886				
		На монтажные работы				259619				
		На общестроительные работы				13009097				
		На металломонтажные работы				39801				
		На сантехнические работы				931				
		Всего накладных расходов:				13309448				
		Итого с накладными				33001619				
		- заработная плата				1996417				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33001619				
		Итого с временными, 1,04 %				33344836				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				33648274				
		ИТОГО:				33648274				
		Сметная заработная плата				16507979				
		Нормативная трудоемкость				25615				
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,69397				23350893				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2802107				
		Итого с НДС				26153000				

Эксперт-технадзор:
ТОО"ТехГруп"

Байтемиров Т.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Кереге-А»

Агибаева А.