Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства", Адрес: РК, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, зд городского акимата** — **131240025912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Самал 2003" РК, Мангистауская область, г.Актау, 17 мкр., здание 34, офис 403** — **060540023641**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №58 от 06.09.2018 г.

Номер документа	Дата составлени
22	19.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Текущий ремонт пешеходных тротуаров по периметру 1 микрорайона"			работа	1	12 550 200,32	12 550 200,32
				Итого	1	x	12 550 200,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

всего наименование 1, количество 1, стоимость 1 12550200 тенге, 32 тиын
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Майрамбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Ақыбаев Қ.С.
должность *подпись* *расшифровка*

Дата подписания

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самал-2003"

Наименование строительства: "Текущий ремонт пешеходных тротуаров по периметру 1 микрорайона"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финанасирования			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	06.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 205 536,00								1 344 664,32	12 550 200,32
в том числе:		11 205 536,00							1 344 664,32	12 550 200,32

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Руководитель _____Ақыбаев Қайрат Сағынғалиұлы

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Самал-2003"

Директор _____ Майрамбаев Абзал Бурибекулы

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самал-2003"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Текущий ремонт пешеходных тротуаров по периметру 1 микрорайона"**
(наименование, адрес)

Объект **"Текущий ремонт пешеходных тротуаров по периметру 1 микрорайона"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **06.09.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.11.2018	01.11.2018	19.11.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные . Разборка вручную	м2	1288,400	157,03	202320
			Накладные расходы			*60,87*	*78419*
			Сметная прибыль			*11,63*	*14987*
2	2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2147,000	1574,09	3379573
			Накладные расходы			*566,95*	*1217233*
			Сметная прибыль			*116,60*	*250339*
3	3	4101-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (перевозка мусора строительного на полигон)	т	163,196	1047,11	170885
			Сметная прибыль			*77,56*	*12658*
4	4	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1881,000	221,41	416477
			Накладные расходы			*80,21*	*150878*
			Сметная прибыль			*16,40*	*30850*
5	5	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,000	4540,89	181636
			Сметная прибыль			*336,36*	*13454*
6	6	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,330	4068,60	82715
			Сметная прибыль			*301,38*	*6127*
7	7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	67,140	3624,43	243344
			Сметная прибыль			*268,48*	*18025*
8	8	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	-1881,000	513,41	-965729
			Накладные расходы			*-21,92*	*-41231*
			Сметная прибыль			*-38,03*	*-71535*
9	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	28,910	2381,20	68840
			Накладные расходы			*804,28*	*23252*
			Сметная прибыль			*176,39*	*5099*
10	10	2113-0104-0400 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	27,910	21600,00	602856
			Сметная прибыль			*1600,00*	*44656*
11	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1812,000	132,53	240137
			Накладные расходы			*50,36*	*91251*
			Сметная прибыль			*9,82*	*17788*
12	12	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	144,290	18820,74	2715645
			Сметная прибыль			*1394,13*	*201159*
13	13	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1256,000	1927,44	2420868
			Накладные расходы			*899,85*	*1130208*
			Сметная прибыль			*142,77*	*179324*
14	14	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	29,360	21528,67	632082
			Сметная прибыль			*1594,72*	*46821*
15	15	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м	1256,000	648,00	813888
			Сметная прибыль			*48,00*	*60288*
			ИТОГО:				**11205536**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2650009**
			Сметная прибыль				**830040**
			Итого с НДС		12 %	1344664,32	12550200,32

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-

Руководитель _____ **Ақыбаев Қайрат Сағынғалиұлы**

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной

Директор _____ **Майрамбаев Абзал Бурибекулы**

Заказчик

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 23520 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2520 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Текущий ремонт пешеходных тротуаров по периметру 1 микрорайона"

(наименование стройки)

по состоянию на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	63/1-2018	"Текущий ремонт пешеходных тротуаров по периметру 1 микрорайона"	21000	--	--	21000
		Всего по главе	**21000**	**--**	**--**	**21000**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**21000**	**--**	**--**	**21000**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**21000**	**--**	**--**	**21000**
3		в том числе на 2018 год - 100 %	21000	--	--	21000

4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2520	2520
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**21000**	**--**	**2520**	**23520**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела