Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 9
от 1 ноября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29	2.03.2018 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	24171923,20									
в т.ч. за месяц	5409918,37								579634,11	
К оплате	5409918,37									5409918,37

К оплате: Пять миллионов четыреста девять тысяч девятьсот восемнадцать тенге 37 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С. 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2018 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 11
приемки выполненных работ от 1 ноября 2018 года
за октябрь 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	40	191,2	191,23			7649	7649			133	10173	1,44	58
2		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	400,0	27,71	6,3	21,41	6,93	11084	2520	8564	2772	133	7038	0,04	16
3	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0520	21200				1102							
4		217-2	Закрытие отверстий трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстия до 1-2 м2	шт	19	69,12	69,12			1313	1313			133	1746	0,48	9
5		324-1	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	10 столбиков	1,6	127,58	127,58			204	204			133	271	0,81	1
6		прайс-лист	Сигнальные столбики	1 столбик	16	719,3				11509							
7		283-3	Установка односторонних информационно-указательных дорожных знаков на двух металлических стойках с креплением щитов знаков на болтах	1 шт	2	366,98	366,98			734	734			133	976	2,33	5
8		1-1-8625	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования размерами1200*3000 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1 м2	7,2	5916				42595							
9		прайс-лист	Стойка для дорожных знаков СКМ 3.4 L-4 м, д-76 мм	1 шт	4	2080				8320							
10		281-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт	5	607,52	506,25	101,27	28,22	3038	2531	506	141	133	3554	3,33	17
11	0,00152	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,00760	63300				481							
12		прайс-лист	Стойка для дорожных знаков СКМ 2.35 L-3 м, д-57 мм	1 шт	1	1007,03				1007							

13		прайс-лист	Стойка для дорожных знаков СКМ 2.25 L-2,5 м, д-57 мм	1 шт	4	863,16				3453							
14		1-1-8484	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, В-900 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1 шт	1	1857				1857							
15		1-1-8498	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, В-600 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1 шт	4	3494				13976							
16		1-1-8498	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.5, В-600 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1 шт	4	3494				13976							
17		282-1	Установка дополнительных щитков (добавлять к нормам пар. 281-1)	1 шт	2	119,03	119,03			238	238			133	317	0,69	1
18		1-1-8484	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.24, В-900 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1 шт	2	1857				3714							
19		14-1	Подсыпка заниженных обочин бульдозером 96 кВт (130 л.с.) ДЗ-101 (трактор Т-4АПІ) при перемещении грунта 1 группы на расстояние до 10 м	100 м3	29,4	977,38		977,38	376,38	28735		28735	11066	133	14718	1,23	36
20	0,01341	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,39425	63300				24956							
21		15-1	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозером 96 кВт (130 л.с.) (трактор Т-4АПІ)	100 м3	29,4	349,63		349,63	134,64	10279		10279	3958	133	5264	1,23	36
22	0,0048	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,14112	63300				8933							
23		36-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа ДЗ - 31 (Д-557)	1 км пр	2	172,84		172,84	65,85	346		346	132	133	176	0,22	
24	0,00304	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,00608	63300				385							
25		44-1	Укрепление обочин щебеночным материалом, толщиной 5 см	100 м2 обочин	6	137,89	137,89			827	827			133	1100	0,95	6
26		30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 20-40 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	37,5	516,5				19369							
27	1,4	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня на 232 км. 1 класс груза	тн	52,5	871,31				45744							
28		45-1	Уплотнение обочин вручную	обочин	6,0	1033,47	1033,47			6201	6201			133	8247	7,12	43
29		14-1	Отсыпка берм бульдозером 96 кВт (130 л.с.) ДЗ-101 (трактор Т-4АПІ) при перемещении грунта 1 группы на расстояние до 10 м	100 м3	0,29	977,38		977,38	376,38	283		283	109	133	145	1,23	
30	0,01341	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,00389	63300				246							
31		27-1	Планировка берм вручную без уплотнения, грунт свеженасыпной, неуплотненный, грунт 1 группы	100 м2	0,39	968,15	968,15			378	378			133	503	6,67	3
32		25-3	Уплотнение грунта 1-3 группы вручную при толщине слоя до 150 мм	100 м2	0,39	893,03	893,03			348	348			133	463	5,67	2
33		123-1	Разломка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками, толщина слоя 50 мм	100 м2	0,75	4564,59	816,72	3747,87	1358,14	3423	613	2811	1019	133	2171	13,60	10

34	0,03859	1-1-982	дизельное топливо	т	0,02894	63300				1832								
35		163-1	Разломка и кирковка щебеночного и гравийного покрытия рыхлителем с лебедкой приводной	100 м2	0,75	59,12		59,02	31,32	44		44	23	133	31	0,12	
36	0,00064	1-1-982	дизельное топливо	т	0,00048	63300				30								
37		158-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий (щебень фр. 40-70 мм) самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	0,75	851,63		851,63	459,14	639		639	344	133	458	1,79	1
38	0,00797	1-1-982	дизельное топливо	т	0,00598	63300				378								
39		30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ , М-1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,350	482,83				13688								
40		30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ , М-1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,125	602,05				677								
41	1,4	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня на 249 км. 1 класс груза	тн	41,265	923,67				38115								
42		110-2	Укладка холодной асфальтобетонной смеси вручную при толщине слоя до 50 мм	100 м2	0,75	689,81	689,81			517	517			133	688	4,28	3
43	11,766	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	тн	8,825	4465,74				39408								
44	0,08	1-1-33	Битум жидкий, марка СГ И МГ	тн	0,060	38600				2316								
45		114-1	Укатка асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 тн)	100 м2	0,75	637,53		637,53	343,71	478		478	258	133	343	1,34	1
46	0,00596	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,00447	63300				283								
47	1	8-02-04-2002 к=1,1; к=1,6	Транспортировка битума на 140 км	тн	0,060	939,66				56								
48	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 140 км	тн	8,825	587,29				5183								
			Итого прямые затраты							380347	24073	52685	19822		58382		248
			Стоимость материалов							303589								
			Накладные расходы,							58382	8757						29
			Итого с накладными расходами:							438729	32830	52685	19822		58382		277
		0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							26324							
			Итого с ненормир. затратами:							465053							
			итого по смете							465053							
			- сметная заработная плата, тенге							52652							
			- нормативнаям трудоемкость чел-ч							277							
			итого							465053							
		3,1032	Итого по сметному рвсчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							1443152							
			- сметная заработная плата, тенге							163391							

		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						28863								
			Итого						1472015								
			Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286						1 457 294,85								
		0,12	НДС 12%						174875,38								
			Всего по сметному расчету						1 632 170,23								

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Беим И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 12

приемки выполненных работ от 1 ноября 2018 года

за октябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**0,672**	121203,87	1614,58	81449	1085	80364	545	88554
					–	751,49	–	505	–	6560	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,38976						
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	1085					
				0,19488	2592	505					

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	116106	80364					
			0,69216							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**160,68**	16446,25	1012,73	2642583	162725	2445946	85526	2946358
				211,05	281,8	33912	45279	–	218249	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	30,68988						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	30,36852						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	19873					
			5,896956	1296	7642					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	99639					
			19,12092	1549	29618					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	3131					
			0,578448	1084	627					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	40082					
			4,772196	1549	7392					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	14984	2431705					

			162,2868						
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	436				
			0,008034						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	116106	13805				
			0,1189032						
3 4105-0202-1020	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,81106**	619		502	–	–	542
				–		–	–	40	
4 4105-0202-1991	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 140-20=120 км К=120 000·**	**т·км**	**97,3272**	17		1655	–	–	1787
				–		–	–	132	
5 4102-0103-1140	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**162,2868**	2110		342425	–	–	369819
				–		–	–	27394	
	Итого по смете					**3 407 060**			
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 526 310
- перевозка грузов, тенге	344 582
Накладные расходы, тенге	86 071
Сметная прибыль (8 %), тенге	252 375
Итого	3 407 060
Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	3 372 989,41
НДС 12%	404758,73
Всего по сметному расчету	3 777 748,14

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кейсимжасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.