Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"
Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
12	19	**48**	**16.03.2018**	МБ	1230004		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**94 051 810**	**20 535 743**							**2 464 289**	**23 000 033**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Есиль" _____ **А.Бисембаев**
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**
м.п.

Заказчик: Аппарат акима района "Есиль" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Содержание декоративной подсветки

Акт

приемки выполненных услуг за октябрь 2018 года

Содержание декоративной подсветки

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080306-0603	Демонтаж светового прибора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
		шт.	271	1824,77	–	494512	–	211651	1,8	487,8
				1824,77	–	494512	–	42,8	–	–
2	13-080306-0603	Монтаж светового прибора	271	13256,56	–	3592528	–	705504	6	1626
		шт.								
				6082,56	–	1648374	–	42,8	–	–
3	13-080305-0608	Монтаж прожектора	17	249762,6	71,4	4245964	1213	29768	3,71	63,07
		шт.								
4	13-080305-0310	Демонтаж стекла на световом приборе ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		4061,2	30	69041	511	42,8	1,9166	32,5822
		шт.	12	269,2	–	3231	–	1383	0,246	2,952
				269,2	–	3231	–	42,8	0,00672	0,08064
5	13-080305-0310	Монтаж стекла на световой прибор	12	23006,6	–	276080	–	4610	0,82	9,84
		шт.								
6	12-170101-1802	Демонтаж ламп ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		897,6	–	10772	–	42,8	0,0224	0,2688
		шт.	897	39,23	–	35190	–	17841	0,0417	37,4049
				39,23	–	35190	–	50,7	–	–

7	12-170101-1802	Монтаж ламп	*шт.*	897	4826,77	–	4329611	–	69324	0,139	124,683
					130,77	–	117299	–	59,1	–	–
8	13-080305-0202	Демонтаж патрона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт.*	4	160,9	–	644	–	276	0,147	0,588
					160,9	–	644	–	42,8	0,00078	0,00312
9	13-080305-0202	Монтаж патрон	*шт.*	4	3346,4	–	13386	–	918	0,49	1,96
					536,4	–	2146	–	42,8	0,0026	0,0104
10	13-100405-0101	Демонтаж игнитора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт.*	168	318,65	–	53533	–	21734	0,3	50,4
					318,64	–	53532	–	40,6	–	–
11	13-100405-0101	Монтаж игнитора	*шт.*	168	2891,15	–	485713	–	72447	1	168
					1062,15	–	178441	–	40,6	–	–
12	13-100405-0101	Демонтаж дросселя ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт.*	265	318,65	–	84442	–	34283	0,3	79,5
					318,65	–	84441	–	40,6	–	–
13	13-100405-0101	Монтаж дросселя	*шт.*	265	4490,15	–	1189890	–	114277	1	265
					1062,15	–	281470	–	40,6	–	–
14	13-080205-0302	Демонтаж кронштейнов от световых приборов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	*шт.*	21	1471,4	–	30901	–	13226	1,365	28,665
					1471,4	–	30901	–	42,8	0,486	10,206
15	13-080205-0302	Монтаж кронштейнов для световых приборов	*шт.*	21	15619	–	327999	–	44086	4,55	95,55
					4905	–	103005	–	42,8	1,62	34,02
16	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	*м*	42	254,9		10706				
17	21-060902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	*м*	42	21,16		889				
18	21-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	*м*	42	234,52		9850				
19	13-100902-0912	Демонтаж коробки распределительной ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		62	637,29	–	39512	–	16042	0,6	37,2

	коробка								
			637,29	–	39512	–	40,6	0,102	6,324
20	13-100902-0912	Монтаж коробки распределительной	62	2557,07	–	158539	–	53473	2	124
		коробка							
			2124,3	–	131707	–	40,6	0,34	21,08
21	13-080502-1501	Демонтаж труб ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	368	98,6	0,05	36285	17	15523	0,09609	35,36112
		м							
			98,56	–	36268	–	42,8	0,00219	0,80592
22	13-080502-1501	Монтаж труб	368	649,49	–	239012	–	51743	0,3203	117,8704
		м							
			328,52	–	120895	–	42,8	0,0073	2,6864
23	13-080201-0907	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	360	146,58	–	52768	–	22585	0,138	49,68
		м кабеля							
			146,58	–	52768	–	42,8	0,072	25,92
24	13-080201-0907	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	360	11488,61	–	4135901	–	75282	0,46	165,6
		м кабеля							
			488,59	–	175892	–	42,8	0,24	86,4
25	13-080201-0816	Демонтаж кабеля с установленных конструкций и лотков с креплением по всей длине ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	472,2	229,42	–	108334	–	46367	0,216	101,9952
		м кабеля							
			229,42	–	108334	–	42,8	0,08808	41,59138
26	13-080201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине	472,2	1076,6	120,53	508369	56913	164818	0,72	339,984
		м кабеля							
			764,75	50,77	361114	23974	42,8	0,2936	138,63792
27	11-280205-0201	Демонтаж канала кабельного ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	125	284,72	–	35591	–	21960	0,3105	38,8125
		м канала							
			284,72	–	35591	–	61,7	0,16125	20,15625
28	11-280205-0201	Монтаж канала кабельного	125	1417,54	–	177194	–	73198	1,035	129,375
		м канала							
			949,08	–	118636	–	61,7	0,5375	67,1875
29	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	0,28	905,76		254			
		100шт.							
30	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	98	318,98		31260			
		шт.							

31	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	18	15,3		275				
		шт.								
32	21-130816-1211	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	9	534,25		4808				
		кг								
33	13-080304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение	378	729,74	7,25	275839	2741	116955	0,66	249,48
		жила								
				722,48	0,43	273098	161	42,8	0,0008	0,3024
34	13-080303-0902	Демонтаж контактора ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	65	1351,68	–	87859	–	37604	1,2	78
		шт.								
				1351,68	–	87859	–	42,8	0,006	0,39
35	13-080303-0902	Монтаж контактора	65	16762,4	–	1089555	–	125346	4	260
		шт.								
				4505,6	–	292864	–	42,8	0,02	1,3
36	11-460302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей	119	1340,02	–	159462	–	81007	1,2759	151,8321
		отверстие								
				1340,02	–	159462	–	50,8	0,4101	48,8019
37	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	687	59	–	40535	–	24686	0,05555	38,16285
		болт								
				59	–	40535	–	60,9	0,00019	0,13053
38	11-090501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов, саморезов	687	284,45	–	195415	–	82278	0,18515	127,19805
		болт								
				196,66	–	135103	–	60,9	0,00063	0,43281
39	13-110801-0104	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	16	125,83	–	2012	–	793	0,1	1,6
		конец								
				112,67	–	1802	–	44	–	–
40	13-100902-0918	Кабель проложенный. Окраска	12	43,4	11,05	520	132	130	0,02	0,24
		м кабеля								
				21,25	4,05	255	48	42,8	0,0038	0,0456
41	11-130301-1404	Окраска и помывка кронштейнов и приборов	32	1263,72	–	40439	–	–	–	–
		м2								
				–	–	–	–	54,2	–	–
42	13-080303-1601	Демонтаж контроллера ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	1245	–	3735	–	1599	1,2	3,6
		шт.								
				1245	–	3735	–	42,8	0,006	0,018
43	13-080303-1601	Монтаж контроллера	3	95285	–	285856	–	5329	4	12
		шт.								

				4150	–	12451	–	42,8	0,02	0,06
44	13-100411-0204	Демонтаж драйвера, блока питания ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	140,2	–	280	–	114	0,132	0,264
		шт.		140,2	–	280	–	40,6	–	–
45	13-100411-0204	Монтаж драйвера, блока питания	2	12554,6	–	25109	–	380	0,44	0,88
		шт.		467,4	–	935	–	40,6	–	–
46	13-100906-0603	Демонтаж разъемов ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	59,8	–	120	–	51	0,042	0,084
		разъем		59,8	–	120	–	42,8	–	–
47	13-100906-0603	Монтаж разъемов	2	636	–	1272	–	171	0,14	0,28
		разъем		199,4	–	399	–	42,8	–	–
48	23-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	3388,72		6777				
		шт.								
49	13-080101-1601	Перевод таймера времени(установка промежутка времени), 3 раза в месяц	7	2549,16	–	17844	–	7637	2,4	16,8
		шт.		2549,16	–	17844	–	42,8	0,18	1,26
50	13-080401-0501	Исследование и измерение сопротивления изоляции электроснабжения	2	19118,7	–	38237	–	16365	18	36
		шт.		19118,7	–	38237	–	42,8	4,01	8,02
51	13-100701-0206	Демонтаж опоры под световой прибор ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	111,6	–	669	–	272	0,105	0,63
		шт.		111,6	–	669	–	40,6	–	–
52	13-100701-0206	Монтаж и изготовление опоры под световой прибор	6	24382,6	18,6	146295	112	906	0,35	2,1
		шт.		371,8	–	2231	–	40,6	–	–
53	13-100302-0203	Проверка работоспособности эл. счетчика	3	8562,2	–	25687	–	10429	7	21
		рабочее место		8562,2	–	25687	–	40,6	–	–
54	13-080306-0601	Ремонт светового прибора	315	13617,04	–	4289370	–	1093401	8	2520
		шт.		8110,08	–	2554675	–	42,8	–	–

55 31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	32	8701,23	8701,24	278439	278439	–	–	–
	маш.-ч		–	1645,99	–	52671	–	–	–
56 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	3,5	301		1054				
	т								
57 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	3,5	301		1054				
	т								
58 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	16	2100,74	2100,8	33612	33612	–	–	–
	маш.-ч		–	1062,2	–	16994	–	–	–
59 13-080201-1216	Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (V группа допуска) - три человека, Альпинист-электромонтажник при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до 1000 В (III группа допуска) - три человека	1038	725,13	55,98	752686	58104	307757	0,63	653,94
	м блока		669,15	23,58	694582	24476	42,8	0,0444	46,0872
60 01-010103-0103	инженер 1 категории по учету 142 приборов учета	26	2473,3		64306				
	чел.-ч								
61 01-010103-0602	техник 2 категории	64	1511,08		96709				
	чел.-ч								
62 33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	64	2019,85	2019,85	129270	129270	–	–	–
	маш.-ч		–	1062,15	–	67978	–	–	–
63 29-100000-5000(п.	Электроэнергия	1	16339		16339				
	услуга								
	Всего прямые затраты				**28819527**				**8355**
									595

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 636 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 560 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 186 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге 19 620 325
- перевозка грузов, тенге 2 108

Накладные расходы I уровня, тенге	3 795 529
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 615 056
Итого, тенге	32 615 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 609 204
Всего	**35 224 260**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**35 224 260**
Коэффициент скидки	0,582999997
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**20 535 743**
НДС (12 %)	2 464 289
Всего по акту с учетом НДС	**23 000 033**

Зам. Акима района "Есиль"
г. Астана _____ **А.Бисембаев**

Руководитель ПТО _____ **Д. Сугембаев**

Гл. специалист ПТО _____ **Д. Елеусизов**

Гл. специалист _____ **А. Аяшева**

Директор:
ТОО "Карсак-2015" _____ **Н. Баймаканов**