Счет-фактура № 15 от 18 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 18.09.2018

Поставщик: ТОО фирма "Бирюза и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 001240004735, г.Караганда, ул.К.Нуржанова, д.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015940, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000062387, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №300 от 14.08.2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 001240004735, ТОО фирма "Бирюза и К",г.Караганда, ул.К.Нуржанова, д.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640001844, ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844,

ИИК получателя: KZ280705021230001001, в банке ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту фасадов	усл	1	40 563 367,00	40 563 367,00	12%	4 867 604,00	45 430 971,00		
Всего по счету:					**40 563 367,00**		**4 867 604,00**	**45 430 971,00**		

Руководитель: Шайтаров Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО фирма «Бирюза и К»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"** — **980640001844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО фирма "Бирюза и К",г.Караганда, ул.К.Нуржанова, д.15** — **001240004735**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №300 от 14.08.2018 г

Номер документа	Дата составления
15	18.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту фасадов			усл	1	45 430 971,00	45 430 971,00
				Итого	1	x	45 430 971,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Бирюза и К"

Наименование объекта и его адрес: Работы по текущему ремонту фасадов

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2018 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		300	**14.08.2018**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**45 430 971**	**40 563 367**							**4 867 604**	**45 430 971**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Астаны **Есилов А.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Бирюза и К" **Шайтаров Е.Н.**

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г. Цены региона г. Астана Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование объекта: Текущий ремонт фасадов

Форма 4

Акт выполненных работ №1

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 . Ул. Иманова 10										
	1.1 Стены										
1	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР = 60,04 %	м2	964,53	206,94	–	199598	–	–	119839	344992
					206,94	–	199598	–	–	25555	
2	1205-0101-1601	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором НР = 72 % К=0,090;	м заделанных щелей	86,8077	439,43	–	38146	–	1133	26649	69979
					426,38	–	37013	–	–	5184	
3	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 58 %	м2	964,53	2450,07	–	2363164	–	379982	1150246	3794483
					2056,11	–	1983182	–	–	281073	

4	1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	964,53	92,62	11,7	89335	11285	–	53855	154645
					80,92	–	78050	–	–	11455	
5	1212-0102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	964,53	658,96	0,55	635586	532	404250	166370	866112
					239,29	0,28	230804	266	–	64156	
6	1212-0102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	964,53	361,42	10,77	348605	10390	188107	108174	493321
					155,63	0,14	150108	133	–	36542	
7	1212-0102-0603	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек НР = 53,21 %	м2	964,53	908,76	1,38	876522	1330	225329	346146	1320481
					673,76	0,69	649863	666	–	97813	
1.2 Откосы											
8	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек НР = 71,98 %	м2	65,78	206,93	–	13612	–	–	9798	25283
					206,93	–	13612	–	–	1873	
9	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание откосов НР = 69 %	м2	40	92,63	11,7	3705	468	–	2234	6414
					80,93	–	3237	–	–	475	
10	1211-0102-1103	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек НР = 72 %	м2	20,3	5729,56	–	116310	–	15992	72229	203622

				4941,77	–	100318	–	–	15083	
11	1212-0102-0703	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	65,78	361,43	10,78	23775	709	12829	7377	33644
					155,62	0,14	10237	9	–	2492	
12	1212-0102-0404	Откосы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %	м2	65,78	1766,83	1,66	116222	109	10871	75814	207399
					1599,91	0,84	105242	55	–	15363	
1.3 Карнизы											
13	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание карнизов НР = 69 %	м2	322,88	92,62	11,7	29905	3778	–	18028	51768
					80,92	–	26127	–	–	3835	
14	1212-0102-0703	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	322,88	350,93	0,28	113307	89	62969	36212	161481
					155,63	0,14	50249	45	–	11962	
15	1212-0102-0404	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %	м2	322,88	1766,81	1,65	570469	534	53358	372128	1018005
					1599,9	0,83	516577	268	–	75408	

Итого по разделу 1	**8 751 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 154 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 354 820
Накладные расходы, тенге	2 565 099
Сметная прибыль (8 %), тенге	648 269

Раздел 2 Ул. Ул. Иманова 12

2.1 Стены

16	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР = 60,04 %	м2	804,16	206,94	–	166411	–	–	99913	287630
					206,94	–	166411	–	–	21306	
17	1205-0101-1601	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором НР = 72 % К=0,090;	м заделанных щелей	72,3744	439,44	–	31804	–	945	22218	58344
					426,38	–	30859	–	–	4322	
18	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 58 %	м2	804,16	2450,07	–	1970247	–	316804	958997	3163584
					2056,11	–	1653443	–	–	234340	
19	1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	804,16	92,62	11,7	74482	9409	–	44900	128933
					80,92	–	65073	–	–	9551	
20	1212-0102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	804,16	658,96	0,55	529909	444	337036	138709	722107
					239,29	0,28	192429	222	–	53489	

21	1212-0102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	804,16	361,43	10,77	290644	8663	156831	90188	411299
					155,63	0,14	125150	111	–	30467	
22	1212-0102-0603	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек НР = 53,21 %	м2	804,16	908,76	1,38	730785	1109	187864	288593	1100928
					673,76	0,69	541812	555	–	81550	
	2.2 Откосы										
23	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек НР = 71,98 %	м2	65,9	206,93	–	13637	–	–	9816	25329
					206,93	–	13637	–	–	1876	
24	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание откосов НР = 69 %	м2	32,05	92,61	11,7	2968	375	–	1789	5138
					80,9	–	2593	–	–	381	
25	1211-0102-1103	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек НР = 72 %	м2	32,05	5729,58	–	183633	–	25249	114036	321483
					4941,78	–	158384	–	–	23814	
26	1212-0102-0703	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	65,9	361,43	10,77	23818	710	12852	7391	33706
					155,63	0,14	10256	9	–	2497	
27	1212-0102-0404	Откосы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %	м2	65,9	1766,83	1,65	116434	109	10891	75952	207777

				1599,91	0,83	105434	55	–	15391	
2.3 Карнизы										
28 1113-0601-0209	прим.Обеспыливание карнизов НР = 69 %	м2	344,79	92,62	11,7	31934	4034	–	19251	55280
				80,92	–	27900	–	–	4095	
29 1212-0102-0703	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	344,79	350,93	0,28	120996	95	67242	38669	172438
				155,63	0,14	53659	48	–	12773	
30 1212-0102-0404	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %	м2	344,79	1766,81	1,66	609179	571	56977	397380	1087084
				1599,9	0,83	551631	286	–	80525	
	Итого по разделу 2					**7 781 060**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 698 671				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 519				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 286				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 172 691				
	Накладные расходы, тенге					2 307 802				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					576 377				
Раздел 3 . Ул. Иманова 14										
3.1 Стены										
31 1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР = 60,04 %	м2	919,6	206,94	–	190300	–	–	114256	328920
				206,94	–	190300	–	–	24364	

32	1205-0101-1601	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором НР = 72 % К=0,090;	м заделанных щелей	82,764	439,43	–	36369	–	1080	25408	66719
					426,38	–	35289	–	–	4942	
33	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 58 %	м2	919,6	2450,07	–	2253083	–	362282	1096665	3617728
					2056,11	–	1890801	–	–	267980	
34	1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	919,6	92,62	11,7	85173	10759	–	51346	147441
					80,92	–	74414	–	–	10922	
35	1212-0102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	919,6	658,96	0,55	605979	507	385419	158621	825768
					239,29	0,28	220053	254	–	61168	
36	1212-0102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	919,6	361,42	10,77	332366	9906	179344	103135	470341
					155,63	0,14	143116	127	–	34840	
37	1212-0102-0603	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек НР = 53,21 %	м2	919,6	908,76	1,38	835692	1268	214833	330022	1258971
					673,76	0,69	619591	635	–	93257	

3.2 Откосы

38	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек НР = 71,98 %	м2	143,67	206,94	–	29731	–	–	21400	55221
					206,94	–	29731	–	–	4090	
39	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание откосов НР = 69 %	м2	143,67	92,62	11,7	13307	1681	–	8022	23035
					80,92	–	11626	–	–	1706	
40	1211-0102-1103	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек НР = 72 %	м2	12,6	5729,52	–	72192	–	9926	44832	126386
					4941,75	–	62266	–	–	9362	
41	1212-0102-0703	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	143,67	361,43	10,77	51926	1548	28019	16113	73482
					155,63	0,14	22359	20	–	5443	
42	1212-0102-0602	Цоколь. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с лестниц НР = 68,27 %	м2	143,67	830,69	1,38	119345	198	33563	58496	192068
					595,7	0,69	85584	99	–	14227	
3.3 Карнизы											
43	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание карнизов НР = 69 %	м2	358,31	92,62	11,7	33186	4192	–	20006	57447
					80,92	–	28994	–	–	4255	
44	1212-0102-0703	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	358,31	350,93	0,28	125741	99	69879	40185	179200

				155,63	0,14	55763	49	–	13274	
45	1212-0102-0404	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %	м2	358,31	1766,81	1,65	633066	593	59212	412962	1129710
					1599,9	0,83	573261	297	–	83682	
		Итого по разделу 3					**8 552 437**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 043 148				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 751				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 481				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 343 557				
		Накладные расходы, тенге					2 501 469				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					633 512				

Раздел 4 . . Ул. Иманова 16

4.1 Стены

46	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР = 60,04 %	м2	839,32	206,94	–	173687	–	–	104282	300207
					206,94	–	173687	–	–	22238	
47	1205-0101-1601	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором НР = 72 % К=0,090;	м заделанных щелей	75,5388	439,44	–	33195	–	986	23190	60896
					426,39	–	32209	–	–	4511	
48	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 58 %	м2	839,32	2450,07	–	2056391	–	330655	1000927	3301903

				2056,11	–	1725736	–	–	244585	
49 1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	839,32	92,62	11,7	77738	9820	–	46863	134569
				80,92	–	67918	–	–	9968	
50 1212-0102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	839,32	658,96	0,55	553078	463	351772	144774	753680
				239,29	0,28	200843	232	–	55828	
51 1212-0102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	839,32	361,42	10,77	303351	9041	163688	94131	429281
				155,63	0,14	130622	116	–	31799	
4.2 Откосы										
52 1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек НР = 71,98 %	м2	143,67	206,94	–	29731	–	–	21400	55221
				206,94	–	29731	–	–	4090	
53 1113-0601-0209	прим.Обеспыливание откосов НР = 69 %	м2	143,67	92,62	11,7	13307	1681	–	8022	23035
				80,92	–	11626	–	–	1706	
54 1211-0102-1103	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек НР = 72 %	м2	48	5729,56	–	275019	–	37814	170788	481472
				4941,77	–	237205	–	–	35665	
55 1212-0102-0703	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	143,67	361,43	10,77	51926	1548	28019	16113	73482

				155,63	0,14	22359	20	–	5443	
4.3 Карнизы										
56	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание карнизов НР = 69 %	м2	307,44	92,62	11,7	28475	3597	–	17166	49292
					80,92	–	24878	–	–	3651	
57	1212-0102-0703	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	307,44	350,93	0,28	107889	85	59958	34479	153757
					155,63	0,14	47846	42	–	11389	
		Итого по разделу 4					**5 816 795**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 704 660				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 235				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					410				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					972 892				
		Накладные расходы, тенге					1 682 135				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					430 873				
Раздел 5 Ул. Иманова 18											
5.1 Стены											
58	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР = 60,04 %	м2	1007,3	206,94	–	208449	–	–	125153	360290
					206,94	–	208449	–	–	26688	
59	1205-0101-1601	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором НР = 72 % К=0,090;	м заделанных щелей	90,657	439,45	–	39839	–	1184	27832	73085
					426,39	–	38655	–	–	5414	

60	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 58 %								
			м2	1007,3	2450,07	–	2467954	–	396832	1201251	3962741
					2056,11	–	2071122	–	–	293536	
61	1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	1007,3	92,62	11,7	93296	11785	–	56243	161502
					80,92	–	81511	–	–	11963	
62	1212-0102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов НР = 72 %	м2	1007,3	658,96	0,55	663771	556	422176	173748	904521
					239,29	0,28	241039	278	–	67002	
63	1212-0102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	1007,3	361,42	10,77	364063	10851	196448	112970	515196
					155,63	0,14	156764	139	–	38163	
64	1212-0102-0603	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек НР = 53,21 %	м2	1007,3	908,76	1,38	915390	1389	235322	361495	1379036
					673,76	0,69	678679	696	–	102151	
	5.2 Откосы										
65	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек НР = 71,98 %	м2	74,9	206,94	–	15500	–	–	11157	28790

				206,94	–	15500	–	–	2133	
66	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание откосов НР = 69 %	м2	74,9	92,62	11,7	6937	876	–	4182	12009
				80,92	–	6061	–	–	890	
67	1211-0102-1103	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек НР = 72 %	м2	12,6	5729,52	–	72192	–	9926	44832	126386
				4941,75	–	62266	–	–	9362	
68	1212-0102-0703	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	74,9	361,43	10,77	27071	807	14607	8400	38309
				155,63	0,13	11657	10	–	2838	
69	1212-0102-0404	Откосы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %	м2	79,4	1766,8	1,65	140284	131	13121	91511	250339
				1599,9	0,83	127032	66	–	18544	
5.3 Карнизы										
70	1113-0601-0209	прим.Обеспыливание карнизов НР = 69 %	м2	484,94	92,62	11,7	44915	5674	–	27076	77750
				80,92	–	39241	–	–	5759	
71	1212-0102-0703	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек НР = 72 %	м2	484,94	350,93	0,28	170179	134	94575	54387	242531
				155,63	0,14	75470	67	–	17965	

72	1212-0102-0404	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек НР = 72 %								
		м2	484,94	1766,81	1,65	856799	802	80140	558906	1528961
				1599,9	0,83	775857	402	–	113256	

Итого по разделу 5	**9 661 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 589 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 464 331
Накладные расходы, тенге	2 859 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	715 664
Итого по смете	**40 563 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 189 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 308 291
Накладные расходы, тенге	11 915 648
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 004 695
НДС 12%	**4 867 604,0**
Всего с НДС 12%	**45 430 971,0**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Астаны — Есилов А.С.

Руководитель ОЖ — Абдраимов Н.Х.

И.о. руководителя ГО
Гл.специалист СО — Оразов Ж.Г.

Гл.специалист ОЖ — Сарсекеев Е.Т

Подрядчик:

Директор
ТОО"Бирюза и К" — Шайтаров Е.Н.

Утверждено:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Астаны
_____ Гесилиов А.С.

Дефектный акт №1

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Ул. Ул. Иманова 10		
	Стены		
1	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	964,53
2	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м заделанных щелей	86,8077
3	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	964,53
4	Обеспыливание	м2	964,53
5	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	964,53
6	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	964,53
7	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек	м2	964,53
	Откосы		
8	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек	м2	65,78
9	прим.Обеспыливание откосов	м2	40
10	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек	м2	20,3
11	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	65,78
12	Откосы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	65,78
	Карнизы		
13	прим.Обеспыливание карнизов	м2	322,88
14	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	322,88
15	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	322,88
	Ул. Ул. Иманова 12		
	Стены		
16	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	804,16
17	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м заделанных щелей	72,3744

18	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	804,16
19	Обеспыливание	м2	804,16
20	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	804,16
21	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	804,16
22	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек	м2	804,16
	Откосы		
23	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек	м2	65,9
24	прим.Обеспыливание откосов	м2	32,05
25	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек	м2	32,05
26	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	65,9
27	Откосы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	65,9
	Карнизы		
28	прим.Обеспыливание карнизов	м2	344,79
29	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	344,79
30	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	344,79
	Ул. Ул. Иманова 14		
	Стены		
31	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	919,6
32	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м заделанных щелей	82,764
33	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	919,6
34	Обеспыливание	м2	919,6
35	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	919,6
36	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	919,6
37	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек	м2	919,6
	Откосы		
38	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек	м2	143,67
39	прим.Обеспыливание откосов	м2	143,67
40	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек	м2	12,6
41	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	143,67
42	Цоколь. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с лестниц	м2	143,67
	Карнизы		
43	прим.Обеспыливание карнизов	м2	358,31
44	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	358,31

5	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	358,31
	Ул. Ул. Иманова 16		
	Стены		
46	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	839,32
47	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м заделанных щелей	75,5388
48	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	839,32
49	Обеспыливание	м2	839,32
50	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	839,32
51	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	839,32
	Откосы		
52	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек	м2	143,67
53	прим.Обеспыливание откосов	м2	143,67
54	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек	м2	48
55	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	143,67
	Карнизы		
56	прим.Обеспыливание карнизов	м2	307,44
57	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	307,44
	Ул. Ул. Иманова 18		
	Стены		
58	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	1007,3
59	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м заделанных щелей	90,657
60	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1007,3
61	Обеспыливание	м2	1007,3
62	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	1007,3
63	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	1007,3
64	Фасады простые. Окраска фасадными красками за два раза по штукатурке, с люлек	м2	1007,3
	Откосы		
65	Фасады простые. Очистка вручную откосов фасадов от краски с люлек	м2	74,9
66	прим.Обеспыливание откосов	м2	74,9
67	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек	м2	12,6
68	Откосы Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	74,9
69	Откосы. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	79,4
	Карнизы		
70	прим.Обеспыливание карнизов	м2	484,94

1	КарнизПодготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	484,94
72	Карниз. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с люлек	м2	484,94

Заказчик:

Руководитель ОЖ Абдраимов Н.Х.

Гл.специалист ОЖ Сарсекеев Е.Т

Подрядчик:

Директор
ТОО"Бирюза и К" Шайтаров Е.Н.