Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области"

Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 41
тел.: 8 (7132) 56-43-41
E-mail: opi626@mail.ru
БИН 140740012056
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 13
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Договор № 39
от « 04 » мая 2018г.

Акт № 7

о выполненных работах (оказанных услугах)

« » ноября 2018 года **г.Актобе**

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:
«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Актюбинской области, в т.ч. в г.Актобе - Ясный, Песчанка, Юго-Запад-2, Шилисай-1,2; Айтекебийский район - Байжанкол; Хромтауский район - Карлау, Абай, Жазык, Коктау; Кобдинский район - Канай, Ортак, Булак»
по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,
выполнены следующие работы за ноябрь 2018 года.

№ строк	Вид работ	Ед. изм.	По программе		лимит на 2018г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за ноябрь месяц	Финансирование	
								за ноябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	полная сметная стоимость, тенге	Объем	Стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**180 841 955**		**138 890 014**			**8 898 962**		**105 874 397**		**105 874 397**	**8 898 962**	**105 874 397**	**105 874 397**
	Буровые работы															
1.	**Вращательное бескерновое бурение БУ БА-15Н**															
	2 группа скважин															
1.1.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	45,00	206 977	45,00	206 977	4 599,489		-	45,00	206977	45,00	206977	-	206977	206977
		ст.см.	1,85		1,85		111 879,46			1,85		1,85				
1.2.	Вспомогательные работы	ст.см.	9,12	772 338	9,12	772 338	84 686,23		-	9,12	772338	9,12	772338	0	772338	772338
1.3.	Расширение скважин															
1.3.1.	с d-151мм до d-445мм (кол-во скв.-1) через 2 диаметра:	"														
	с d-151мм до d-243мм	"	45,00	261 059	45,00	261 059	5 801,311		-	45,00	261059	45,00	261059	0	261059	261059
	с d-243мм до d-320мм	"	45,00	614 339	45,00	614 339	13 651,978		-	45,00	614339	45,00	614339	0	614339	614339
	с d-320мм до d-445мм	"	45,00	738 652	45,00	738 652	16 414,489		-	45,00	738652	45,00	738652	0	738652	738652
	Итого расширение	п.м.	135,00	1 614 050	135,00	1 614 050			-	135,00	1 614 050	135,00	1 614 050	-	1 614 050	1 614 050
1.4.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	1,00	119 685	1,00	119 685	119 685,11		-	1	119685	1	119685	0	119685	119685
1.5.	Установка фильтров	ст.см.	1,39	117 714	1,39	117 714	84 686,23		-	1,39	117714	1,39	117714	-	117714	117714
		устан.	1		1,00		117 714			1		1				
	Итого бурение 2 гр.скв.	**тенге**		**2 830 764**		**2 830 764**			**-**		**2 830 764**		**2 830 764**	**-**	**2 830 764**	**2 830 764**
1.6.	Перегон БУ БА-15Н между участками работ	100 км	0,0275	**902**	0,0275	**902**	32 800		**-**	0,0275	**902**	0,0275	**902**	**0**	**902**	**902**
	Итого вращательное бескерновое бурение БУ БА-15Н	**тенге**		**2 831 666**		**2 831 666**			**-**		**2 831 666**		**2 831 666**	**-**	**2 831 666**	**2 831 666**
2	**Ударно-канатное бурение станком ЛБУ-50-04**															
2.1.	Ударно-канатное бурение при гл.0-50м	п.м.	110,00		110,00											
		ст.см.	11,34		11,34											

2.1.1.	диаметром 168 мм	п.м.	90,00	790 758	90,00	790 758	8 786,2		0	90	790758	90	790758	0	790758	790758
		ст.см.	9,00		9,00		87 862			9		9				
2.1.2.	диаметром 325 мм	п.м.	20,00	212 877	20,00	212 877	10 643,85		0	20	212877	20	212877	0	212877	212877
		ст.см.	2,335		2,335		91 168			2,335		2,335				
2.2.	Вспомогательные работы															
2.2.1.	Установка фильтров	ст.см.	2,58	224 267	2,58	224 267	86 925,31		0	2,58	224267	2,58	224267	0	224267	224267
		устан.	6		6,00		37 377,83			6		6				
2.2.2.	Извлечение фильтров	ст.см.	0,88	76 494	0,88	76 494	86 925,31		0	0,88	76494	0,88	76494	0	76494	76494
		извлеч.	5		5,00		15 298,8			5		5				
2.3.	Монтаж-демонтаж БУ (до 273мм)	м.д.	5	397 842	5,00	397 842	79 568,335		0	5	397842	5	397842	0	397842	397842
	то же (свыше 273мм)	м.д.	1	90 661	1,00	90 661	90 661,47		0	1	90661	1	90661	0	90661	90661
	Итого ударно-канатное бурение ЛБУ-50-04	**тенге**		**1 792 899**		**1 792 899**			**0**		**1792899**		**1792899**	**0**	**1792899**	**1792899**
3	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**															
3.1.	Роторное бурение диаметром 215мм без отбора керна, 1гр.скв. (кол-во скв.-17):	м	215	724 589	215	724 589	3 370,181		**0**	**205**	**690888**	**205**	**690888**	**0**	**690888**	**690888**
3.2.	Пневмоударное бурение диаметром 130мм, в интервале 0-50м (кол-во скв.17)	м	555,00	9 950 872	555	9 950 872	17 929,499		**0**	**515**	**9233691**	**515**	**9233691**	**0**	**9233691**	**9233691**
	Итого			**10 675 461**		**10 675 461**			**0**		**9924579**		**9924579**	**0**	**9924579**	**9924579**
3.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	5,781	449 775	5,781	449 775	77 802,346		**0**	**5,464**	**398111**	**5,464**	**398111**	**0**	**398111**	**398111**
3.4.	Монтаж-демонтаж БУ	м.д.	17	1 857 202	17	1 857 202	109 247,2		**0**	**16**	**1747955**	**16**	**1747955**	**0**	**1747955**	**1747955**
	Итого комбинированное бурение			**12 982 438**		**12 982 439**			**0**		**12097645**		**12097645**	**0**	**12097645**	**12097645**
4	**Роторное бурение станком ЛБУ-50-04**															
4.1.	Роторное бурение диаметром 151мм без отбора керна: инт.0-100м (кол-во скв.-14)	м	730	2 012 351	730	2 012 351	2 756,645		**0**	**610**	**1681554**	**610**	**1681554**	**0**	**1681554**	**1681554**
	Итого буровые работы			**2 012 351**		**2 012 351**			**0**		**1681554**		**1681554**	**0**	**1681554**	**1681554**
4.2.	Вспомогательные работы при роторном бурении	ст.см.	83,911	6 528 504	83,911	6 528 504	77 802,719		**0**	**77,3549**	**6018422**	**77,3549**	**6018422**	**0**	**6018422**	**6018422**
4.3.	Расширение скважин, в инт. 0-100м															
4.3.1.	с d-151мм до d-215мм (кол-во скв.-9),	п.м.	450	1 078 761	450	1 078 761	2 397,247		0	**360**		**360**				
4.3.2.	с d-151мм до d-243мм (кол-во скв.-6)	"	325	1 274 561	325	1 274 561	3921,726		0	**250**	**980431**	**250**	**980431**	**0**	**980431**	**980431**
4.3.3.	с d-243мм до d-320мм (кол-во скв.-6)	"	325	3 091 237	325	3 091 237	9511,498		0	**250**	**2377875**	**250**	**2377875**	**0**	**2377875**	**2377875**
4.3.4.	с d-320мм до d-445мм (кол-во скв.-6)	"	325	3 430 124	325	3 430 124	10554,228		0	**250**	**2638557**	**250**	**2638557**	**0**	**2638557**	**2638557**
	Итого расширение:	"	1425	8 874 683	1 425	8 874 683			**0**	**750**	**6859872**	**750**	**6859872**	**0**	**6859872**	**6859872**
4.4.	Монтаж-демонтаж БУ	м.д.	14	1 476 238	14	1 476 238	105445,57		**0**	**8**	**843563**	**8**	**843563**	**0**	**843563**	**843563**
4.5.	Установка фильтров	ст.см.	13,51	1 051 115	13,51	1 051 115	77802,719		**0**	**8,43**	**655877**	**8,43**	**655877**	**0**	**655877**	**655877**
		устан.	14		14		75079,643			**8**		**8**				
4.6.	Извлечение фильтров	ст.см.	2,39	185 948	2,39	185 948	77802,719		**0**	**1,76**	**136933**	**1,76**	**136933**	**0**	**136933**	**136933**
		извлеч.	9		9		20660,889			**6**		**6**				
4.7.	Перегон БУ ЛБУ-50-04	100км	13,23	530 901	13,23	530 901	40128,57		**0**	**5,21**	**209070**	**5,21**	**209070**	**0**	**209070**	**209070**
	Итого роторное бурение ЛБУ-50-04			**20 659 740**		**20 659 740**			**0**		**16405292**		**16405292**	**0**	**16405292**	**16405292**
5	**Геофизические исследования в скважинах**	тенге														

5.1.	ГИС	отр/см	2,431	176 533	2,431	176 533	72617,48		0	1,9918	144639	1,9918	144639	0	144639	144639
		п.м.	775		775		227,785			610		610				
5.1.1.	переезды	отр/см	20,668	1 479 636	20,668	1 479 636	71590,68		0	6,7339	482084	6,7339	482084	0	482084	482084
		100 км	57,3		57,3		25822,618			26,178		26,178				
5.1.2.	сверхнормативные затраты (с Ки)	отр/см	9,90	555 480	9,89957	555 480	56111,5		0	4,8715	273347	4,8715	273347	0	273347	273347
	Итого ГИС	**тенге**		**2 211 649**		**2 211 649**			**0**		**900070**		**900070**	**0**	**900070**	**900070**
6.	**Изготовление сетчатых фильтров**															
6.1.	Ø 114мм	**п.м.**	65	1 545 948	65	1 545 948	23783,81		0	50	1189190	50	1189190	0	1189190	1189190
6.2.	Ø 168мм	-"-	64	2 583 753	64	2 583 753	40371,14		0	59	2381897	59	2381897	0	2381897	2381897
6.3.	Ø 245мм	-"-	10	443 744	10	443 744	44374,41		0	10	443744	10	443744	0	443744	443744
Итого изготовление сетчатых фильтров		**тенге**		**4 573 445**		**4 573 445**			**0**		**4014831**		**4014831**	**0**	**4014831**	**4014831**
7	**Трубы, оставляемые в скважинах**															
	d-168мм	тонна	10,923	3 806 227	10,923	3 806 227	348459,821		0	9,93	3460205	9,93	3460205	0	3460205	3460205
	d-245мм	-"-	1,834	639 075	1,834	639 075	348459,821		0	1,834	639075	1,834	639075	0	639075	639075
Итого стоимость оставляемых труб		**тенге**	**12,757**	**4 445 302**	12,757	**4 445 302**			**0**		**4583709**		**4583709**	**0**	**4583709**	**4583709**
8	**Топогеодезические работы**	**скв.**	38	**18 696**	38	**18 696**	492		**0**	33	**16236**	33	**16236**	**0**	**16236**	**16236**
9	**Опытные работы**															
9.1.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ БА-15Н)**	тенге														
9.1.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	1,00	38 708	1	38 708	38708		0	1	38708	1	38708	0	38708	38708
		бр/см	0,568		0,568		68147,83			0,568		0,568				
9.1.2.	Подготовка-ликвидация опыта	опыт	1,00	23 113	1	23 113	23113		0	1	23113	1	23113	0	23113	23113
		бр/см	0,25		0,25		92451,07			0,25		0,25				
	Итого пробные откачки (БУ БА-15Н)	**тенге**		**61 821**		**61 821**			-		**61 821**		**61 821**	-	**61 821**	**61 821**
9.2.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ ЛБУ-50-04 роторное)**	тенге														
9.2.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	28	686 736	28	686 736	24526,286		0	**18**	**659471**	**18**	**659471**	**0**	**659471**	**659471**
		бр/см	11,113		11,113		61795,71			**10,6718**		**10,6718**				
9.2.2.	Проведение пробных откачек	опыт	15	7 131 295	15	7 131 295	475419,667		0	**11**	**5229616**	**11**	**5229616**	**0**	**5229616**	**5229616**
		бр/см	90		90		79236,61			**66**		**66**				
9.2.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	опыт	90	1 021 481	90	1 021 481	11349,789		0	**69**	**749086**	**69**	**749086**	**0**	**749086**	**749086**
		бр/см	27,00		27		37832,625			**19,8**		**19,8**				
	Итого пробные откачки ст. ЛБУ-50-04 (роторное)	**тенге**		**8 839 512**		**8 839 512**			**0**		**6638173**		**6638173**	**0**	**6638173**	**6638173**
9.3.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ ЛБУ-50-04 уд-канат)**	тенге														
9.3.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	12	180 284	12	180 284	15023,667		0	12	180284	12	180284	0	180284	180284
		бр/см	3,298		3,298		54664,75			3,298		3,298				
9.3.2.	Проведение пробных откачек	опыт	6	2 595 803	6	2 595 803	432633,833		0	6	2595803	6	2595803	0	2595803	2595803
		бр/см	36		36		72105,645			36		36				
9.3.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	опыт	36,00	331 578	36	331 578	9210,500		0	36	331578	36	331578	0	331578	331578
		бр/см	10,80		10,8		30701,655			10,8		10,8				
	Итого пробные откачки ст. ЛБУ-50-04 (уд-канат)	**тенге**		**3 107 665**		**3 107 665**			**0**		**3 107 665**		**3 107 665**	**0**	**3 107 665**	**3 107 665**
9.4.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ ЛБУ-50-04 комбинир)**	тенге														

9.4.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	34	792 406	34	792 406	23306,059		**0**	**28**	**642 800**	**28**	**642800**	**0**	**642800**	**642800**
		бр/см	12,823		12,823		61795,71			**10,402**		**10,402**				
9.4.2.	Проведение пробных откачек	опыт	17	20 205 334	17	20 205 334	1188549,059		**0**	**14**	**16 639 687**	**14**	**16639687**	**0**	**16639687**	**16639687**
		бр/см	255		255		79236,605			**210**		**210**				
9.4.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	опыт	255,00	2 894 196	255	2 894 196	11349,788		**0**	**210**	**2 383 455**	**210**	**2383455**	**0**	**2383455**	**2383455**
		бр/см	76,50		76,5		37832,625			**63**		**63**				
	Итого пробные откачки ст. ЛБУ-50-04 (комбинир)	**тенге**		**23 891 936**		**23 891 936**			**0**		**19 665 942**		**19665942**	**0**	**19665942**	**19665942**
9.5.	**Опытные откачки спецбригадой**															
	Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)															
9.5.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	6	66 709		-	11118,167									
		бр/см	5,958				11196,504									
	Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-8)															
9.5.2.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	1	10 297	1	10 297	10297		**0**	**1**	**10297**	**1**	**10297**	**0**	**10297**	**10297**
		бр/см	0,917		1		11229,18			**0,917**		**0,917**				
	Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)															
9.5.3.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	6	176 023	6	176 023	29337,167		0	6	176023	6	1760223	0	176023	1760223
		бр/см	6,255		6,255		28141,091			6,255		6,255				
9.5.4.	Проведение опытных откачек	опыт	20,0	51 398 003	17	32 398 143	2569900,15		0	15	25019556	15	25019556	0	25019556	25019556
		бр/см	835,9		526,9		61488,22			406,9		406,9				
9.5.5.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-4,6,8	опыт	835,90	985 920		621 463	1179,471		0		479927		479927	0	479927	479927
		бр.см	250,77		158,07		3931,57	0		122,07		122,07				
9.5.6.	Опытная откачка водозабора АО "Акбулак" уч-к Песчанка	5								5						
	электроэнергия	квт/час	3300,00	38 907	3 300	38 907	11,79		0	3300	38907	3300	38907	0	38907	38907
	объем воды	м3	3600,00	420 480	3 600	420 480	116,8		0	3600	420480	3600	420480	0	420480	420480
9.5.7.	Опытная откачка водозабора АО "Акбулак" уч-к Ясный	2														
	электроэнергия	квт/час	792,00	9 338	792	9 338	11,79		0	792	9338	792	9338	0	9338	9338
9.5.8	**Установка пьезометров в эксплуатационные скважины**	устан.	7	227 682	7	227 682	32525,944		0	7	227682	7	227682	0	227682	227682
	Итого опытные откачки спецбригадой	*тенге*		**53 333 358**		**33 902 332**			-		**26382209**		**26382209**	-	**26382209**	**26382209**
9.6.	Переезды откачечного отряда	100км	13,16	161 188			12250,656									
		бр.см	5,26				30626,64									
	Всего опытные работы	**тенге**		**89 395 480**		**69 803 267**			-		**55 855 810**		**55 855 810**	-	**55 855 810**	**55 855 810**
10	**Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады**	бр/см	27,176	**629 152**			23151									
		100 м	17,2				36578,605									
11	**Режимные наблюдения**															
11.1.	Совместный замер уровня и температуры в интервале глубин 0-25м	замер	272	107 772			396,221									
11.2.	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры воды	100км	171,048	1 303 612			7621,345									

11.3.	Подготовка и ликвидация, посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	п/л	24	73 616			3067,333										
		бр/см	5,28				13942,487										
11.4.	Проведение посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	опыт	24	163 981			6832,542										
		бр/см	12,00				13665,083										
11.5.	Переезды отряда при посезонном опробовании	бр.см	15,789	389 212			24650,83										
		100км	39,473				9860,333										
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**2 038 193**													
12	**Оборудование скважин оголовками**	**шт**	11	**113 153**	11	**113 153**	10286,644		0	6	61720	6	61720	0	61720	61720	
13	**Цемент**	**тенге**	2,75	**85 938**	2,75	**85 938**	31250		0	1,5	46875	1,5	46875	0	46875	46875	
14	**Изготовление заглушек**	шт	11	**99 578**	11	**99 578**	9052,545		0	6	54315	6	54315	0	54315	54315	
15	**Ликвидация скважин**																
	Заливка скважин глинистым раствором до гл.100м																
15.1.	БУ ЛБУ-50-04	заливка	9	210 067	9	210 067	23340,778		0	**6**	**140045**	**6**	**140045**	**0**	**140045**	**140045**	
	скважины роторного бурения	ст/см	2,7		2,7		77802,719			**1,8**		**1,8**					
15.2.	БУ ЛБУ-50-04	заливка	5	130 388	5	130 388	26077,6		0	5	130388	5	130388	0	130388	130388	
	скважины ударно-канатного бурения	ст/см	1,50		1,5		86925,31			1,5		1,5					
15.3.	БУ ЛБУ-50-04	заливка	13	303 429	13	303 429	23340,692		0	6	140044	6	140044	0	140044	140044	
	скважины комбинированного бурения	ст/см	3,90		3,9		77802,346			1,8		1,8					
15.4.	Монтаж-демонтаж ст.ЛБУ-50-04 (вращателем роторного типа)	м.д.	9	949 010	9	949 010	105445,57		0	6	632673	6	632673	0	632673	632673	
15.5.	Монтаж-демонтаж ст.ЛБУ-50-04 (ударно-канатного бурения)	м.д.	5	453 307	5	453 307	90661,47		0	**5**	**453307**	**5**	**453307**				
15.6.	Монтаж-демонтаж ст.ЛБУ-50-04 (комбинированного бурения)	м.д.	13	1 420 214	13	1 420 214	109247,2		**0**	**6**	**655483**	**6**	**655483**	**0**	**655483**	**655483**	
	Итого ликвидация скважин	**тенге**		**3 466 415**		**3 466 415**			**0**		**2151940**		**2151940**	**0**	**2151940**	**2151940**	
16	**ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ**	**тенге**		**145 343 744**		**123 084 184**			**- 0**		**100 328 580**		**100 328 580**	**- 0**	**100 328 580**	**100 328 580**	
17	**Организация работ**	**тенге**	**1,50%**	**1 744 125**		**1 477 011**			**- 0**		**1 427 605**		**1 427 605**	**- 0**	**1 427 605**	**1 427 605**	
18	**Ликвидация работ**	**тенге**	**1,20%**	**1 395 300**		**1 181 608**			**- 0**		**1 142 083**		**1 142 083**	**- 0**	**1 142 083**	**1 142 083**	
19	**Камеральные работы**	**тенге**		**29 162 198**		**13 147 211**			8898963		12252843		12252843		12252843	12252843	
19.1.	Камеральные работы по обработке полевых материалов и составлению отчета с подсчетом запасов ПВ	чел/мес	24	**4 777 961**		-	199081,71		0						0	0	
19.2.	Оцифровка графических материалов	"	107,83	**24 109 928**	58,8	**13 147 211**	223592,024	**39,800**	8898963	54,8	12252843	54,8	12252843	8898963	12252843	12252843	
19.3.	Размножение карт в графическом виде	"	0,91	**274 309**		-	301438,46		0						0	0	
20	**Рецензия**	**тенге**		**312 500**													
21	**Итого собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**177 957 867**		**138 890 014,04**			**8 898 963**		**95 707 413**		**95 707 413**	**8 898 963**	**95 707 413**	**95 707 413**	
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**15 770 649,78**		**12 009 875,94**			**29 609**		**7 221 830**		**7 221 830**	**29 609**	**7 221 830**	**7 221 830**	
22	**Транспортировка грузов и персонала**		**6%**	**5 255 962**		**5 218 212**			**0**		**3 264 468**		**3 264 468**	**- 0**	**3 264 468**	**3 264 468**	
23	**Рекультивация**	тр.см.	17,543	**477 464**			27216,79										
		1000куб.м.	5,1598				92535,37										

24	**Полевое довольствие**	**тенге**		**10 037 223,78**		**6 791 663,94**			**29 609,00**		**4 242 660,00**		**4 242 660,00**	**29 609,00**	**4 242 660,00**	**4 242 660,00**
III	**Работы, выполняемые подрядным способом**	**тенге**		**2 884 088**					0							
25	**Лабораторные работы (без НДС)**															
25.1.	Сокращенный химический анализ воды	анализ		815 454												
1)	основные пробы	-«-	91	742 063			8154,54		0							
2)	контрольные пробы	-«-	9	73 391			8154,54		0							
25.2.	Химический анализ на соответствие СП ПП РК от 18.01.12 № 104	-«-	56	1 974 840			35265,0		0							
25.3.	Бактериологический анализ	-«-	20	66 000			3300,0		0							
25.4.	Физико-механические свойства грунта	-«-	5	27 794			5558,84		0							
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**2 884 088**												
26	**Итого по смете**	**тенге**		**196 612 604,78**		**150 899 889,98**			**8 928 571**		**123 373 955**		**123 373 955**	**8 928 571**	**123 373 955**	**123 373 955**
27	**НДС**	**тенге**	**%**	**23 593 512,57**		**18 107 986,80**	12		**1 071 429**		**14 804 875**		**14 804 875**	**1 071 429**	**14 804 875**	**14 804 875**
28	**Всего с НДС**	**тенге**		**220 206 117,35**		**169 007 876,78**			**10 000 000**		**138 178 830**		**138 178 830**	**10 000 000**	**138 178 830**	**138 178 830**

От Поставщика:

Генеральный директор ТОО "Акпан" А.Б.Душекенов

Главный бухгалтер В.А.Жукеева

Ответственный исполнитель А.К.Тектигулова

От Заказчика:

Руководитель ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области" Е.А.Назаров

Руководитель отдела недропользования Р.С.Уразгалиев

Руководитель отдела административно-финансовой работы Г.А.Акбергенова