Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г. Темиртау"

Подрядчик: ТОО "ТемирСауда"

Договор: № 28 от 13 03 2018года, Дополнительное соглашение №1 от 18 04 2018 года

АКТ № 1 от 30 ноября 2018 года

приемки выполненных работ по зимнему содержанию автодороги по проспекту Мира от проспекта Комсомольский до улицы Чернышевского за ноябрь 2018 года. Убираемая площадь 51016м2.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы: Всего осн.з/п	Стоимость единицы: экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость: Всего осн.з/п	Общая стоимость: эксп.маш в т.ч.з/п	Накладные расходы %	Затр.трудор.чел-ч обслуж. машины: на един.	Затр.трудор.чел-ч обслуж. машины: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СНиР	Очистка асфальтобетонных покрытий от снега вручную 100м2	845	273,57		231166,65	0,00	307451,64	2,06	1740,70
	527-1	(тротуары, бордюры и пешеходные переходы)		273,57		231166,65	0,00			0,00
2	96-1	Очистка покрытия от пыли ,сухого мусора и грязи	918,288	231,49	231,490	212574,49	212574,49	109919,07	0,400	367,3152
		механической щеткой 1000м2			90,000	0,00	82645,92			
3	То же	Очистка дорог от снега автогрейдером км. прохода	292	149,27	149,27	43586,84	43586,84	22086,03	0,19	55,48
	486-1				56,87		16606,04			
4	Счет	Стоимость солярки л	860	42,84		36842,40				
	фактура	2,62 кгх69км/0,89								
5	СНиР	Приготовление песко-соляной	0,0584	2174,66	2174,66	127,00	127,00	48,76	2,1	0
	522-1	смеси 100м3			627,75	0,00	36,66			
6	Счет	Стоимость солярки л	1,65	42,84		70,69				
	фактура	25,16 кгх0,0584м3/0,89								
7	СН РК	Отсев м3	5,37	720		3866,40				
	.8.02-04									
	2002									
	.30-8-98									
8	Счет	Стоимость соли кг	1099	8,6		9451,40				
	фактура									
9	то же	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 100м3	0,0584	3915,9	3915,93	228,69	228,69	57,47	2,81	0,16
	523-1				739,87	0,00	43,21			
10	Счет	Стоимость бензина л	0,7	43,64		30,55				
	фактура	10,4кгх0,0584м3/0,84								
11	То же	Россыпь противогололедного материала 1000м2	19,378	79,61	79,61	1542,68	1542,68	633,49	0,12	2,33
	514-2	ала 1000м2			24,58	0,00	476,31			
12	Счет	Стоимость бензина л	60	43,64		2618,40				
	фактура	2,58х29,65/0,84								
13	СНиР	Россыпь противогололедного материала вручную 100м2	48,450	89,78		4349,84		5785,29	0,57	27,62
	516-1			89,78		4349,84				
14	СН РК	Погрузка снега и мусора на автомобили	612	27,10		16585,20		11609,64		
	.8.02-04			18,97		11609,64				
	.2002									
	табл.1									
15	То же	Перевозка снега автомобилями -самосвалами на 5 км т	612	45,00	45,00	27540,00	27540,00	5508,00		
	табл.9				9,00	0,00	5508,00			
16	СНиР	Уборка остановочных площадок и территорий, прилегающих к ним 100м2	18,4	594,94		10946,90		14559,38	4,48	82,43

	349-1			594,94		10946,90				0,00
17		Итого				601528	285600	477659		1909
						258073	105316			
18		Накладные расходы				477659	71649			239
19		Заработная плата					435038			
20		Нормативная трудоемкость								2148
21		Итого				1079187				
22		Ненормируемые и непредвиденные								
		затраты 6 %				64751				
23		Итого в базовых ценах 2001 г				1143938				
24		Сметная стоимость в ценах 2018 г 2405/775				3549898				
25		Налоги,сборы,обязат. платежи 2 %				70998				
26		Сметная стоимость в текущем								
		уровне цен				3620896				
27		НДС 12%				434508				
28		Всего стоимость				4055404				

Заказчик: Руководитель ГУ«ОЖКХ ПТ, АД, С и ЖИ»
Н.А. Гаджиев

Подрядчик: Директор ТОО "Темирсауда"
Е. А. Губина

Расчеты проверила
зав. сектором ПТ, АД и благоустройства Д. Байгалиева

Работы проверила инспкктор Т. Акулова