Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС" БИН 970940002871, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, 1, тел.: 8 (72353) 6-20-02

(полное наименование, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алмалы-Бақдәулет", БИН 111040015994,Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Гоголя, 33, тел. 87015468388

(полное наименование, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)"

(наименование, адрес)

Объект : Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС"

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 547 ДКР от 22 августа 2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Устранение фильтрации в бетоне

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устранение фильтрации в проточной части гидроагрегата №3									
	1.2 6 донный водовод									
19	Ц22-120-2	Монтаж стационарных лестниц в донный водовод кмат1=0;	1,35	11262,36	6807,36	15204	9190	6964	25,2	34
		т		4455	1914,3	6014	2584	81	11,17951	15
20	2 Ц22-120-2 (Д	Демонтаж тационарных лестниц в донный водовод ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,35	7438,15	4765,15	10042	6433	4389	15,12	20
		т		2673	1340,01	3609	1809	81	7,82566	11
21	Ц10-1-15	Устройство освещения (прим.) кмат1=0;	100	302,4	–	30240	–	24494	1,92	192
		м ряда		302,4	–	30240	–	81	–	–
22	Е46-24-2	Отбивка разрушенного основания с поверхностей (прим.)	15	524,87	492	7873	7380	6856	0,2282	3
		м2		32,87	475	493	7125	90	–	–

23	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности	15	841,28	746,97	12619	11205	4427	0,52785	8
		м2		94,31	270	1415	4050	81	–	–
24	Е46-33-3	Заделка ремонтным составом заделка каверн и сколов бетона.	0,3	11301,75	–	3391	–	3052	75,58	23
		м3 заделки		11301,75	–	3391	–	90	0,66	–
25	99-10-33(пл)	ремонтный состав KOSTER Mortar Plus	175	851		148925				
		кг								
26	99-10-34(пл)	ремонтный состав KOSTER WP Mortar	25	851		21275				
		кг								
27	99-10-35(пл)	Состав гидроизоляционный KOSTER NB 1 Grey	30	851		25530				
		кг								
28	Е13-47-2	Ликвидация очагов фильтрации через бетонК=2,000;	2	957,12	–	1914	–	1550	3,6018	7
		шт		957,12	–	1914	–	81	0,03375	–
29	99-10-36(пл)	Гидроизоляционный состава KOSTER WaterstopК=2,000;	35	1050		36750				
		кг								
30	99-10-37(пл)	Гидроизоляционный состав KOSTER KD-2 BlitzК=2,000;	8	1270		10160				
		кг								
	1.3 Отсасывающая труба									
34	Ц22-120-2	Монтаж стационарных лестниц в донный водовод кмат1=0;	2,7	11262,36	6807,36	30408	18380	13930	25,2	68
		т		4455	1914,3	12029	5169	81	11,17951	30
35	Ц22-120-2 (Д	Демонтаж стационарных лестниц в донный водовод ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2,7	7438,15	4765,15	20083	12866	8776	15,12	41
		т		2673	1340,01	7217	3618	81	7,82566	21
36	Ц10-1-15	Устройство освещения (прим.) кмат1=0;	100	302,4	–	30240	–	24494	1,92	192
		м ряда		302,4	–	30240	–	81	–	–
37	П9-27-1	Материалы, перевозимые в мешках и пакетах - погрузка (щебень)К=1,350;	4,725	123,39	123,39	583	583	–	–	–
		т		–	–	–	–	90	–	–
38	П9-27-2	Материалы, перевозимые в мешках и пакетах - разгрузка (щебень)К=1,350;	4,725	91,4	91,4	432	432	–	–	–
		т		–	–	–	–	90	–	–
39	П9-27-2	Материалы, перевозимые в мешках и пакетах - разгрузка (гидроизоляционные материалы в мешках)	1,323	91,4	91,4	121	121	–	–	–

	т								
			–	–	–	–	90	–	–
40 E25-120-1	Чистка дренажных скважин в отсасывающей трубе Ф-100 мм глубина 6000мм,К=75,000;	0,45	28294,31	–	12732	–	13751	150,5925	68
	км трубопровода								
			28294,31	–	12732	–	108	153,64688	69
41 E29-182-2	Засыпка дренажных шахт галечником (прим.)	3,5	9848,49	8043,98	34470	28154	5389	0,86319	3
	м3 засыпки в плотном теле								
			229,51	1358,1	803	4753	97	–	–
42 E46-24-2	Отбивка разрушенного основания с поверхностей (прим.)	25	524,87	492	13122	12300	11427	0,2282	6
	м2								
			32,87	475	822	11875	90	–	–
43 E13-44-7	Очистка щетками поверхности	25	841,28	746,97	21032	18674	7377	0,52785	13
	м2								
			94,31	270	2358	6750	81	–	–
44 E46-33-3	Заделка ремонтным составом заделка каверн и сколов бетона.	0,5	11301,75	–	5651	–	5086	75,58	38
	м3 заделки								
			11301,75	–	5651	–	90	0,66	–
45 99-10-33(пл)	ремонтный состав KOSTER Mortar Plus	300	851		255300				
	кг								
46 99-10-34(пл)	ремонтный состав KOSTER WP Mortar	62,5	851		53188				
	кг								
47 E13-47-2	Ликвидация очагов фильтрации через бетонК=2,000;	2	957,12	–	1914	–	1550	3,6018	7
	шт								
			957,12	–	1914	–	81	0,03375	–
48 99-10-36(пл)	Гидроизоляционный состава KOSTER WaterstopК=2,000;	35	1050		36750				
	кг								
49 99-10-38(пл)	Гидроизоляционный состав KOSTER KB-Fix 5	15	910		13650				
	кг								
50 99-10-35(пл)	Состав гидроизоляционный KOSTER NB 1 Grey	30	851		25530				
	кг								

Всего прямые затраты	**879129**	**125718**	**723**
	120842	**47733**	**146**
В том числе стоимость: материалов, тенге	632571		
Накладные расходы, тенге	143512		
- заработная плата, тенге	21527		
- трудоемкость, чел-ч	72		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	12726		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62122
Всего	**1084763**
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	**154598**
Затраты, связанные с командированием рабочих для	**211755**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1451116**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**4502813**
- материалы, тенге	1962868
- сметная заработная плата, тенге	589887
- нормативная трудоемкость, чел-ч	941
Налог (2 %)	90056
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4592869**
НДС (12 %)	551144
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5144013**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Алмалы-Бақдәулет", БИН 111040015994

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Д. К. Тургинбаев

М.П.

Принял (Заказчик):

ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" БИН 970940002871

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Т.И.Айдабулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Акт приняла комиссия в составе:

Технический директор _____ И.В. Долгопятов

Руководитель ОПиПР _____ О.В. Бархударян

Начальник ГМЦ _____ С.В. Филиппов

Старший мастер ГМЦ _____ Гельбер Н.Р.

Инженер-сметчик ОПиПР _____ О.Ю. Фомина