Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Аппарат акима г. Жезказган
Подрядчик: ТОО "Казкурылыс"
Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт благоустройства территории административного здания по адресу: г. Жезказган, пл. Алаша, 1

АКТ
приёмки выполненных работ
на ноябрь 2018 года

на _____ работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Клумбы							
2	**11-110101-3107**	**Покрытия подпорной стены из гранитных плит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 покрытия		**97.64**	**1405.33**	**137216**	**60.9** / **81792**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1.776	171.583	767,94	131766	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02272	2.21838		1138	
		Итого по заработной плате					**134305**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00288	0.2812032	1812.38	510	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.01056	1.0310784	867.01 3432.54	244 3539	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	894	
4	**11-150101-0103**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки		**183.86**	**33001.12**	**4049** **6067586**	**54.8**

01-010102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	14.8	2639.93	971,91	2565774.366
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0427	8.324		6389
	Итого по заработной плате					**2 572 163**
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1538	31.57921	25.36	801
					–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0363	7.16789	1434.32	10281
					767.94	4859
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0064	1.978901	3432.54	6793
	Итого по эксплуатации машин				867.01	967
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0268	5.78123	27.67	**17875** 160
21-130704-1901	Карборунд	кг	0.4048	99.34167	114.23	11348
21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0.096	20.6789	1440.24	29783
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.035	8.3457	15814.23	0 131981
22-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 (22-010104-9901->22-010101-0306)	м2	1	183.86	17624.22	3240389
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.000045	0.00925678	20254.14	187
21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.000344	0.1743	21431.98	3736
21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0.00007	0.0964322	122499.96	11813

	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00096	0.290542	165719.4	48148	
		Итого по материалам					**3 477 545**	
5	**11-110101-3108**	**Покрытия подпорных стен из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия		**97.64**	**2869.42**	**280170**	**60.9**
								134278
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2.91	284.1324	767,94	218197	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	2.77298		2292	
		Итого по заработной плате					**220489**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0116	1.132624	1434.32	1625	
						767.94	870	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0036	0.351504	1812.38	637	
						867.01	305	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0132	1.288848	3432.54	4424	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	1117	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	3.75914	27.67	**6686** 104	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	2.987784	1410.38	4214	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.027	2.63628	19249.79	50748	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.009764	22601.92	221	
		Итого по материалам					**55287**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**6 484 972**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 915 737	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 403	

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 819	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 532 832	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 744 181	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					8 238 972	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					274 963	
		Итого, тенге					8 513 935	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					681 115	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**9 195 050**	
	Раздел 3 Отмостка							
10	**11-270601-0102**	**Отмостка из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м3 сборных железобетонных плит		**23.4**	**1905.13**	**44580**	**60.3**
								17014
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1	23.4	767,94	17970	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.53896	12.61166		10245	
		Итого по заработной плате					**28215**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11224	2.626416	1812.38	4760	
						867.01	2277	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.2928	6.85152	3189.12	21850	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	7968	
11	**11-110101-0204**						**26610**	
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		**35.1**	**7746.47**	**271901**	**60.9**
								61138
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3.24	113.724	735,57	83652	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	19.305		16738	
		Итого по заработной плате					**100390**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.93	32.643	11.48	375	

	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	16.146	1920.48	31008	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.09	3.159	867.01 3432.54	13999 10843	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	2739	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	5.265	27.67	**42226** 146	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	35.1	2963.53	104020	
	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.29	10.179	3086.03	31413	
	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.09	3.159	3305.96	10444	
		Итого по материалам					**146023**	
13	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0.655**	**10192.37**	**6676**	**48.5**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11.6	7.598	797,73	6061	**3059**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.38	0.2489		247	
		Итого по заработной плате					**6308**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	0.1441	1812.38	261	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.16	0.1048	867.01 3189.12	125 334	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	122 **595**	

	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.1834	107.1	20	
		Итого по материалам					**20**	
14	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0.655**	**236874.2**	**155153**	–
15	**11-270701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара		**233.94**	**2790.06**	**652707**	**60.3**
								48881
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.458	107.14452	735,57	78812	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0097	2.26922		2251	
		Итого по заработной плате					**81063**	
	32-010212-0401	сгорания	маш.-ч	0.0613	14.340522	90.02	1291	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0056	1.310064	1812.38	2374	
						867.01	1136	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0041	0.959154	3189.12	3059	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	1115	
	21-040509-0113	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 (21-040509-9902->21-040509-0113)	м2	1	233.94	2418.36	**6724** 565751	
	21-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0.0005	0.11697	12142.75	1420	
		Итого по материалам					**567171**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**1 131 017**	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	186 495
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	868 367
Накладные расходы I уровня, тенге	131 303
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 291 801
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	47 955
Итого, тенге	1 339 756
Сметная прибыль (8 %), тенге	107 180
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 446 936**
Итого прямые затраты по разделу 1,3	**7 615 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 102 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 401 199
Накладные расходы I уровня, тенге	1 875 484
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 491 473
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	322 918
Итого, тенге	9 814 391
Сметная прибыль (8 %), тенге	785 151
Всего по смете на подряд, тенге	**10 599 542**
Всего по смете на подряд со скидкой (39%), тенге	**6 465 721**
итого с НДС	**7 241 608**

Заказчик:

Аким г. Жезказган _____ **Бегимов К.Б.**

Руководитель аппарата акима г. Жезказган _____ **Рахимжанова Б.С.**

Механик аппарата акима г. Жезказган _____ **Абенов Р.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Казкурылыс" _____ **Архаров А.И.**