«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Департамента государственных доходов
по Мангистауской области Министерства
финансов Республики Казахстан

_____ Жаналинов Д.Е.

м.п.

«04» _____ 2018 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «IBC-IT-КАЗАХСТАН»
(ТОО «Ай-Би-Си-ИТ-КАЗАХСТАН»)

_____ Сенина И.А.

м.п.

«04» 12 2018 года

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ
оказанных услуг за ноябрь месяц 2018 года
Договор №093/00 от «31» мая 2018 года

В соответствии с условиями указанного договора, ТОО «IBC-IT-КАЗАХСТАН» (ТОО «Ай-Би-Си-ИТ-КАЗАХСТАН») оказало следующие услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств таможенного контроля рентгенотелевизионного аппарата NUCTECH™CX100100D, производства компании с ограниченной ответственностью «NUCTECH COMPANY LIMITED» (КНР), серийный номер **TFNAP-XIII-120041** на т/п «Темир-баба» Департамента государственных доходов по Мангистауской области на общую сумму **499 998,24 (четыреста девяносто девять тысяча девятьсот девяносто восемь) тенге 24 тиын.**

№	Перечень оказываемых услуг при регламентном техническом обслуживании и текущем ремонте рентгенотелевизионного аппарата NUCTECH™CX100100D	Стоимость за 1 (одну) услугу (в тенге учетом с НДС)
1	Проверка защитных ограждений корпуса, их креплений. При необходимости их ремонт.	7 952,00
2	Проверка кабелей комплекса (кабель питания, кабель подключения монитора, клавиатуры и т.д.) на наличие/отсутствие механических повреждений, натяжения кабелей.	9 408,00
3	Проверка освинцованных защитных шторок комплекса на входе и выходе туннеля на наличие/отсутствие разрывов, отсутствие отдельных сегментов, наличие просветов между шторками, вызванных термической деформацией. В случае необходимости замена поврежденных защитных шторок, установка отсутствующих отдельных сегментов, регулировка длины шторок/отдельных сегментов.	8 848,00
4	Проверка наличия заземления комплекса.	10 640,00
5	Проверка соответствия напряжения электропитания комплекса от сети.	7 840,00
6	Проверка работоспособности всех аварийных кнопок комплекса, при необходимости их ремонт или замена.	16 016,00
7	Проверка натяжения ленты (ролика), конвейерной ленты комплекса, на выявление наличия/отсутствия на ней повреждений и/или загрязнений. В случае необходимости регулировка натяжения конвейерной ленты, замена ленты (при наличии дыр и разрывов). Очистка конвейерной	21 616,00

	ленты специальными моющими средствами.	
8	Диагностика прямого хода конвейерной ленты комплекса.	16 352,00
9	Проверка и регулировка горизонтальной плоскости конвейера.	14 560,00
10	Диагностика работы двигателя конвейерной ленты; проверка наличия/отсутствия посторонних шумов при его работе (скрежет, скрип, треск, стук и т.д.); проверка целостности двигателя конвейерной ленты (выявление следов утечки/подтеков масла из него). В случае необходимости проведение замены двигателя.	21 952,00
11	Проверка и диагностика индикаторов включения рентгеновского излучения и питания. При необходимости ремонт или замена индикаторов.	24 080,00
12	Проверка и диагностика работы пульта оператора (работоспособность выключателей, клавиш, индикаторов).	21 728,00
13	Проверка и диагностика работы монитора (регуляторы, индикаторы), регулировка настроек монитора (яркость изображения, четкость, контраст, формат, расположение изображений).	12 880,00
14	Очистка пульта оператора и монитора специальными средствами от пыли и грязи.	9 520,00
15	Очистка внешней поверхности комплекса от грязи и пыли, снятие облицовочных панелей комплекса и внутренняя очистка комплекса от грязи и пыли с применением чистящих средств.	12 768,00
16	Диагностика работы фоторелейных барьеров (датчиков). Очистка фоторелейных барьеров (датчиков) от пыли и грязи для повышения точности приема/передачи сигнала барьеров.	26 208,00
17	Очистка туннеля комплекса от грязи, пыли и иных засорений.	13 440,00
18	Проверка емкости жесткого диска специализированного компьютера.	14 560,00
19	Чистка всех имеющихся в комплексе вентиляторов (кулеров).	24 080,00
20	Контроль конфигурации комплекса (настройка времени и даты, положение оператора, ориентация изображения).	21 728,00
21	Измерение токов и напряжений блока управления рентгеновского генератора.	22 064,00
22	Диагностика напряжений и токов рентгеновского генератора, контроль и настройка рентгеновского генератора (при необходимости).	23 856,00
23	Диагностика сигнала детекторной линейки и детекторных модулей.	20 048,00
24	Электронная калибровка (коррекция) детекторной линейки.	13 440,00
25	Механическая калибровка (коррекция) детекторной линейки (при	24 640,00

	необходимости).	
26	Электронная калибровка (коррекция) генератора рентгеновского излучения.	15 680,00
27	Механическая калибровка (коррекция) коллиматора генератора рентгеновского излучения (при необходимости).	23 520,00
28	Диагностика работы всех имеющихся функций и опций для улучшения качества изображения.	13 776,00
29	Проверка и диагностика системы охлаждения комплекса.	16 800,00
30	Проведение электронной самодиагностики комплекса.	7 086,24
31	Формирование электронного отчета о результатах диагностики комплекса.	2 912,00
Итого общая сумма за регламентное техническое обслуживание и технических средств таможенного контроля рентгенотелевизионного аппарата NUCTECH™CX100100D:		**499 998,24**

Инженер ТОО «IBC-IT-КАЗАХСТАН» (ТОО «Ай-Би-Си-ИТ-КАЗАХСТАН»):

_____ ЯКУБОВ ФАРХАД ЯКУБОВИЧ, **«28» ноября 2018 года**
(подпись, ФИО, дата)

Руководитель УТК ДГД по Мангистауской области	_____	«30» 11 2018г.	Сейдалиев
Руководитель ОИКиТИ УТК ДГД по Мангистауской области	_____	«30» 11 2018г.	Кайбагаров А.
Главный специалист ОИКиТИ УТК ДГД по Мангистауской области	_____	«30» 11 2018г.	Мутолимов Г.
Руководитель пункта пропуска «Темир баба» ДГД по Мангистауской области	_____	«28» ноября 2018г.	Алимбаев Е.
Ответственный сотрудник пункта пропуска «Темир баба» ДГД по Мангистауской области	_____	«28» ноября 2018г.	Тулеукиев Н