Типовая № КС-3

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"**
Подрядчик : **ТОО «Новосел-Строй Сервис»**
Наименование объекта: **"Текущий ремонт здания ГУ аппарат акима Жангалинского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		91	**01.08.2018**				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2018г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Акт выполненных работ №3				1 294 643			155 357	1 450 000
Итого	**14 451 300**	1 294 643		1 294 643			155 357	1 450 000

Итого к оплате: **1 450 000** (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч тенге)
в т.ч. НДС 12% **155 357** тенге

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"

_____ **Карменов А.Г.**

Подрядчик
ТОО «Новосел-Строй Сервис»

_____ **Машаев Ж.Ж.**

Цены региона

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"**
Подрядчик : **ТОО «Новосел-Строй Сервис»**
Наименование объекта: **"Текущий ремонт здания ГУ аппарат акима Жангалинского района"**

Акт №4
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-2
Наружная отделка. Крыльцо.

Составлена в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	120,701	5544,55	669233		54,8 / 169346
16	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3	13,62	9402,78	128065,86		50,8 / 6300,07
17	Е11-150402-0102	Устройство бетонной отмостки из В7,5	м3	10,89	29854,1	325111,15		48,5 / 5300,5

Итого прямые затраты по акту	**1 122 410**
Накладные расходы I уровня тенге	180 947
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 303 357
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	46 921
Итого, тенге	1 350 278
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 022

Итого по акту на подряд, тенге	**1 458 300**
Временные здания и сооружения 1,2%	17 500
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 475 800
Итого в ценах 2017 года	1 475 800
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	1 564 258
Итого в ценах 2018 года Кдог=0,8276405031	1 294 643
НДС 12%	**155 357**
Всего к оплате в т.ч. НДС 12%	**1 450 000**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"

_____ **Карменов А.Г.**

Подрядчик
ТОО «Новосел-Строй Сервис»

_____ **Машаев Ж.Ж.**