Заказчик: КГУ "Городской отдел комунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дорог города Кызылорда**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель 2018 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №73	11.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	**4 827 887,00**	**4 310 613,39**							**517 273,61**	**4 827 887,00**
К ОПЛАТЕ										**4 827 887,00**

Заказчик:

КГУ "Городской отдел комунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:

ТОО "Кызылорда тазалыгы"

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 9	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0007	0,77	103700,41	79849,32
6.10	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,09	99	--	--
		Итого материалов:				**2589,25**	**2848180,11**
		НР первого уровня	%	59,1		297,51	327260,35
		НР второго уровня	%	3,6		125,90	138485,42
		Накладные расходы	%	--		423,41	465745,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,84	318824,20
		Сметная стоимость:				**3912,84**	**4304126,73**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4352871,79**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**578694,74**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**322442,71**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**100549,40**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3451734,34**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**401442,57**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4754314,36**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**171155,32**
ИТОГО:			Тенге				**4925469,68**
Сметная прибыль			Тенге				**394037,57**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5319507,25**
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				55322,88
ИТОГО:			Тенге				5374830
НДС 12%			Тенге				644980
Всего:			Тенге				6019810
С коэффицентом понижения 0,802:			Тенге				**4827887**

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Форма -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Заказчик: "Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"
Договор № 73 от 11.04.2018г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	59 360 000,00	9 213 944	4 386 057	50 146 056
Итого	**59 360 000,00**	**9 213 944**	**4 386 057**	50 146 056

Заказчик:

Подрядчик:

		Накладные расходы	%	--		18,28	91,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	43,15
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	т	0,0900		108245,04	9742,05
		Накладные расходы	%	--		4311,57	388,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9004,53	810,41
30	Е12-180101-1502 12-180101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	5,0000		3199,60	15998,00
		Накладные расходы	%	--		423,41	2117,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,84	1449,20
		Итого					**3956981,21**
		Накладные:					512900,05
		Сметная прибыль -					362804,00
		Итого по смете:					**4 832 685**
		Временные здания и сооружения 1,04%					**50 260**
		Итого					**4 882 945**
		НДС 12%					585 953
		Всего					5 468 899
		коэфицент пониж.-0,802					**4 386 057**

ЗАКАЗЧИК: _____

Технадзор _____

Подрядчик: _____

Форма -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Заказчик: "Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"
Договор № 73 от 11.04.2018г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	59 360 000,00	14 498 067	5 284 123	44 861 933
Итого	**59 360 000,00**	**14 498 067**	**5 284 123**	44 861 933

Заказчик:

Подрядчик:

ЖШС / ТОО «Қызылорда тазалығы» БСН/БИН 130240005281

141	Е12-180101-1502 12-180101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	133,0000		3199,60	425546,80
		Накладные расходы	%	--		423,41	56313,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,84	38548,72
		Итого					4782576,05
		Накладные:					608355
		Сметная прибыль -					431270
		Итого по смете:					5 822 201
		Временные здания и сооружения 1,04%					60 551
		Итого					5 882 752
		НДС 12%					705 930
		Всего					6 588 682
		коэфицент пониж.-0,802					5 284 123

Заказчик: _____

Технадзор _____

Подрядчик: _____

73. 59

Форма -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Заказчик: "Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"
Договор № 73 от 11.04.2018г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	59 360 000,00	28 411 058	13 912 991	30 948 942
Итого	**59 360 000,00**	**28 411 058**	**13 912 991**	30 948 942

Заказчик:

Подрядчик:

ЖШС / ТОО «Қызылорда тазалығы» БСН/БИН 130240005281

		3. Зачистка отшлифованного пок[illegible]ия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков				
		Накладные расходы	%	--	18.28	20674.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8.63	9760.53
33	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	2,2620	108245,04	244850,28
		Накладные расходы	%	--	4311.57	9752.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9004.53	20368.25
34	Е12-180101-1502 12-180101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	1131	3199,60	3618747,60
		Накладные расходы	%	--	423.41	478876.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	289.84	327809.04
		Итого				12 128 404
		Накладные:				1411529
		Сметная прибыль -				1082496
		Итого по смете:				14 622 429
		Временные здания и сооружения 1,04%				152 073
		Итого				14 774 502
		НДС 12%				1 772 940
		Всего				16 547 442
		коэфицент пониж.-0,84079403478				13 912 991

Заказчик:

Технадзор

Подрядчик:

ЖШС / ТОО "Жақап-Табын" БСН/БИН 110340002326 2

ЖШС / ТОО «Қызылорда тазалығы» БСН/БИН

Форма -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Заказчик: "Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"
Договор № 73 от 11.04.2018г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	59 360 000,00	45 298 175	16 887 117	14 061 825
Итого	**59 360 000,00**	**45 298 175**	**16 887 117**	14 061 825

Заказчик:

Подрядчик:

ЖШС / ТОО «Қызылорда тазалығы» БСН/БИН 130240005281

		Накладные расходы	%	--		18,28	1462,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	690,40
62	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	т	0,1600		**108245,04**	**17319,21**
		Накладные расходы	%	--		4311,57	689,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9004,53	1440,72
63	Е12-180101-1502 12-180101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	80,0000		**3199,60**	**255968,00**
		Накладные расходы	%	--		423,41	33872,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,84	23187,20
		Итого					15 192 379
		Накладные:					1 927 959
		Сметная прибыль -					1 369 612
		Итого					18 489 949
		Итого с НДС		12%		2218793,92	20 708 743
		коэфицент пониж.-0,81545834					16 887 117

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

18.1108

Форма -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Заказчик: ***"Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"
Договор № 73 от 11.04.2018г.

Наименование объектов и работ	**Сумма договора**	**Выполнено с начало заключения договора**	**Выполнено за текущий период**	**Остаток**
1	2	3	4	5
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	59 360 000,00	49 910 117	4 611 942	9 449 883
Итого	**59 360 000,00**	**49 910 117**	**4 611 942**	9 449 883

Заказчик:

Подрядчик:

ЖШС / ТОО «Кызылорда тазалығы» БСН/БИН 130240005281

		Накладные расходы	%	--		18,28	3827,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	1807,12
25	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**0,4188**		**108245,04**	**45333,02**
		Накладные расходы	%	--		4311,57	1805,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9004,53	3771,10
26	**Е12-180101-1502 12-180101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**209,4000**		**3199,60**	**669996,24**
		Накладные расходы	%	--		423,41	88662,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,84	60692,50
		Итого					**4 143 411**
		Накладные:					532 225
		Сметная прибыль -					374 047
		Итого					5 049 682
		Итого с НДС		**12%**		**605961,87**	**5 655 644**
		коэфицент пониж.-0,81545834					**4 611 942**

Заказчик: ***Технадзор:*** ***Подрядчик:***

Форма -3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Заказчик: ***"Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***
Подрядчик: ТОО "Кызылорда тазалыгы"
Договор № 73 от 11.04.2018г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора	Выполнено с начало заключения	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Текущий ремонт дорог города Кызылорда	59 360 000,00	59 360 000	9 449 883	0
Итого	**59 360 000,00**	**59 360 000**	**9 449 883**	0

Заказчик:

Подрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. ЖШС / ТОО «Қызылорда тазалығы» БСН/БИН 130240005281

		РАЗДЕЛ 5.Текущий ремонт ул.Казбек би					
13	**Е12-180101-1207 12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**4,00**		**89,63**	**358,52**
		Накладные расходы	%	--		18,28	73,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,63	34,52
14	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**0,0080**		**108245,04**	**865,96**
		Накладные расходы	%	--		4311,57	34,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9004,53	72,04
15	**Е12-180101-1502 12-180101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**4,00**		**3199,60**	**12798,40**
		Накладные расходы	%	--		423,41	1693,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,84	1159,36
		Итого					**6 787 142**
		Накладные:					855 716
		Сметная прибыль -					611 422
							2 703 955
		Итого					10 346 813
		Итого с НДС		**12%**		**1241617,58**	**11 588 431**
		коэфицент пониж.-0,81545834					**9 449 883**

Заказчик:

"Городской отдел комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:

ТОО"Жакап-Табын"

Подрядчик:

ТОО"Кызылорда тазалыгы"