Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г. Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Темирбол"

Договор: № 22 от 10 03 2018г., Дополнительное соглашение №1 от 18 04 2018 года.

АКТ № 1 от 30 ноября 2018 года

приемки выполненных работ по зимнему содержанию автодорог по улицам Каршоссе и Мичурина за ноябрь 2018 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы: Всего осн.з/п	Стоимость единицы: экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость: Всего осн.з/п	Общая стоимость: эксп.маш в т.ч.з/п	Накладные расходы %	Затр.трудор.чел-ч обслуж. машины: на един.	Затр.трудор.чел-ч обслуж. машины: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		улица Каршоссе убираемая площадь 83421м2								
1	СНиР	Очистка асфальтобетонных покрытий от снега вручную 100м2	290	273,57		79335,30	0,00	105515,95	2,06	597,40
	527-1	(тротуары, бордюры и пешеходные переходы)		273,57		79335,30	0,00			0,00
2	96-1	Очистка покрытия от снега	334,10	231,49	231,490	77340,81	77340,81	39991,77	0,400	133,64
		механической щеткой 1000м2			90,000	0,00	30069,00			
3	То же	Очистка дорог от снега автогрейдером км. прохода	475	149,27	149,27	70903,25	70903,25	35927,62	0,19	90,25
	486-1				56,87		27013,25			
4	Счет	Стоимость солярки л	1398	42,84		59890,32				
	фактура	2,62 кгх475км/0,89								
5	СНиР	Приготовление песко-соляной	0,0400	2174,66	2174,66	86,99	86,99	33,40	2,1	0
	522-1	смеси 100м3			627,75	0,00	25,11			
6	Счет	Стоимость солярки л	1,13	42,84		48,41				
	фактура	25,16 кгх0,04м3/0,89								
7	СН РК	Отсев м3	3,68	720		2649,60				
	.8.02-04									
	2002									
	.30-8-98									
8	Счет	Стоимость соли кг	724	8,6		6226,40				
	фактура									
9	то же	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 100м3	0,0400	3915,9	3915,93	156,64	156,64	39,35	2,81	0,11
	523-1				739,87	0,00	29,59			
10	Счет	Стоимость бензина л	0,5	43,64		21,82				
	фактура	10,4кгх0,04м3/0,84								
11	То же	Россыпь противогололедного материала 1000м2	13,187	79,61	79,61	1049,82	1049,82	431,11	0,12	1,58
	514-2	ала 1000м2			24,58	0,00	324,14			
12	Счет	Стоимость бензина л	41	43,64		1789,24				
	фактура	2,58х29,65/0,84								
13	СНиР	Россыпь противогололедного материала вручную 100м2	32,970	89,78		2960,05		3936,87	0,57	18,79
	516-1			89,78		2960,05				
14	СН РК	Погрузка снега на автомобили т	793	27,10		21490,30		15043,21		
	.8.02-04			18,97		15043,21				
	.2002									
	табл.1									
15	То же	Перевозка снега автомобилями -самосвалами на 5 км т	793	45,00	45,00	35685,00	35685,00	7137,00		
	табл.9				9,00	0,00	7137,00			
16	СНиР	Уборка остановочных площадок и территорий, прилегающих к ним 100м2	16,8	594,94		9994,99		13293,34	4,48	75,26
	349-1			594,94		9994,99				0,00
17		Итого				369628,94	185222,51	221349,62		783,39
						107333,55	64598,09			
18		Накладные расходы				221349,62	33202,44			110,67
19		Заработная плата					205134,08			
20		Нормативная трудоемкость								894,06
21		Итого				590978,56				
22		Ненормируемые и непредвиденные								
		затраты 6 %				35458,71				
23		Итого в базовых ценах 2001 г				626437,27				
24		Сметная стоимость в ценах 2018 г 2405/775				1944006,92				

25		Налоги,сборы,обязат. платежи 2 %				38880,14				
26		Сметная стоимость в текущем								
		уровне цен				1982887,06				
27		НДС 12%				237946,45				
28		**Всего стоимость по ул. Каршоссе**				**2220833,51**				
		Улица Мичурина убираемая площадь 61253м2								
29	СНиР	Очистка асфальтобетонных покрытий от снега вручную 100м2	44	273,57		12037,08	0,00	16009,32	2,06	90,64
	527-1	(тротуары и пешеходные переходы)		273,57		12037,08	0,00			0,00
30	96-1	Очистка покрытия от снега	1140,00	231,49	231,490	263898,60	263898,60	136458,00	0,400	456
		механической щеткой 1000м2			90,000	0,00	102600,00			
31	То же	Очистка дорог от снега автогрейдером км. прохода	525	149,27	149,27	78366,75	78366,75	39709,48	0,19	99,75
	486-1				56,87		29856,75			
32	Счет	Стоимость солярки л	1546	42,84		66230,64				
	фактура	2,62 кгх69км/0,89								
33	СНиР	Приготовление песко-соляной	0,0340	2174,66	2174,66	73,94	73,94	28,38	2,1	0
	522-1	смеси 100м3			627,75	0,00	21,34			
34	Счет	Стоимость солярки л	0,96	42,84		41,13				
	фактура	25,16 кгх0,034м3/0,89								
35	СН РК	Отсев м3	3,11	720		2239,20				
	.8.02-04									
	2002									
	.30-8-98									
36	Счет	Стоимость соли кг	626	8,6		5383,60				
	фактура									
37	то же	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 100м3	0,0340	3915,9	3915,93	133,14	133,14	33,46	2,81	0,10
	523-1				739,87	0,00	25,16			
38	Счет	Стоимость бензина л	0,4	43,64		17,46				
	фактура									
39	То же	Россыпь противогололедного материала 1000м2	11,230	79,61	79,61	894,02	894,02	367,12	0,12	1,35
	514-2	ала 1000м2			24,58	0,00	276,03			
40	Счет	Стоимость бензина л	34	43,64		1483,76				
	фактура									
41	СНиР	Россыпь противогололедного материала вручную 100м2	28,490	89,78		2557,83		3401,91	0,57	16,24
	516-1			89,78		2557,83				
42	СН РК	Погрузка снега на автомобили т	919	27,10		24904,90		17433,43		
	.8.02-04			18,97		17433,43				
	.2002									
	табл.1									
43	То же	Перевозка снега автомобилями -самосвалами на 5 км т	919	45,00	45,00	41355,00	41355,00	8271,00		
	табл.9				9,00	0,00	8271,00			
44		Итого				499617,05	384721,45	221712,10		208,08
						32028,34	141050,28			
45		Накладные расходы				221712,10	33256,82			110,86
46		Заработная плата					206335,44			
47		Нормативная трудоемкость								318,94
48		Итого				721329,15				
49		Ненормируемые и непредвиденные								
		затраты 6 %				43279,75				
50		Итого в базовых ценах 2001 г				764608,90				
51		Сметная стоимость в ценах 2017 г 2405/775				2372761,27				
52		Налоги,сборы,обязат. платежи 2 %				47455,23				
53		Сметная стоимость в текущем								
		уровне цен				2420216,50				
54		НДС 12%				290425,98				
55		**Всего стоимость по ул. Мичурина**				**2710642,48**				
56		**ИТОГО ПО АКТУ**				**4931475,99**				

Заказчик: Руководитель ГУ«ОЖКХ ПТ, АД, С и ЖИ»
Н.А. Гаджиев

Подрядчик: Директор ТОО "Темирбол"
А. А. Губин

Расчеты проверила
зав. сектором ПТ, АД и благоустройства Д. Байгалиева

Работы проверила инспектор Т. Акулова