Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 10
от 28 ноября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29	2.03.2018 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26532848,92									
в т.ч. за месяц	2360925,72								252956,33	
К оплате	2360925,72									2360925,72

К оплате: Два миллиона триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать пять тенге 72 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С. 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2018 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 14

приемки выполненных работ от 28 ноября 2018 года

за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АКТ № 9 от 18 сентября 2018 года									
		Раздел 1 Исключить									
1	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов при расчете 0,3 л на 1 м2 НР = 108 % К=-1,000;**	**т**	**-0,525**	124472,38	1615,24	-65348	-848	-64500	-427	-71037
					–	752,38	–	-395	–	-5262	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	-0,3045						
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	-848					
				-0,15225	2592	-395					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113 0104-0502)	т	1,03	119278	-64500					

			-0,54075							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % К=-1.000:**	**т смеси**	**-166,34**	17263,67	1012,73	-2871639	-168457	-2668075	-88542	-3196995
				211,06	281,81	-35107	-46876	--	-236814	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	-31,77094						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	-31,43826						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	-20573					
			-6,104678	1296	-7912					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	-103149					
			-19,79446	1549	-30662					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	-3241					
			-0,598824	1084	-649					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	-41494					
			-4,940298	1549	-7653					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	-2652942					
			-168,0034							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	-451					
			-0,008317							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113 0104-0502)	т	0,00074	119278	-14682					
			-0,1230916							

3	**4102-0103-1991**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 129-30=99 К=-99.000:**	**т·км**	**-16632**	13	-216216	–	–	-233513
					–	–	–	-17297	
4	**4105-0202-1991**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 129-30=99 км К=-99,000;**	**т·км**	**-65,72016**	17	-1117	–	–	-1206
					–	–	–	-89	
		Итого по разделу 1				**-3 502 751**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-35 107			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-169 305			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-47 271			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-2 732 575			
		- перевозка грузов, тенге				-217 333			
		Накладные расходы, тенге				-88 969			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-259 462			
		Раздел 2 Добавить							
5	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов при расчете 0,3 л на 1 м2 НР = 108 %**	**т**	**0,525**	121203,81	1615,24	63632	848	62784	427	69184
					–	752,38	–	395	–	5125	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3045						
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	848					
				0,15225	2592	395					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	116106	62784					
				0,54075							

6 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**166,34**	16446,25	1012,73	2735670	168457	2532106	88542	3050149
				211,06	281,81	35107	46876	–	225937	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	31,77094						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	31,43826						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	20573					
			6,104678	1296	7912					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	103149					
			19,79446	1549	30662					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	3241					
			0,598824	1084	649					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	41494					
			4,940298	1549	7653					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	14984	2517363					
			168,0034							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	451					
			0,008317							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113 0104-0502)	т	0,00074	116106	14292					
			0,1230916							

7 4102-0103-1129	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 129 км**	**т**	**168,0034**	1956		328615	–	–	354904
				–		–	–	26289	
8 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,6638**	619		411	–	–	444
				–		–	–	33	
9 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 129-20=109 км К=109.000:**	**т·км**	**72,3542**	17		1230	–	–	1328
				–		–	–	98	

Итого по разделу 2	**3 476 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 594 890
- перевозка грузов, тенге	330 256
Накладные расходы, тенге	88 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 482

Итого по смете	**-26 742**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-137 685
- перевозка грузов, тенге	112 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	-1 980
Итого	-26 742

АКТ № 10 от 24 сентября 2018 года

Раздел 1 Исключить

1 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов при расчете 0,3 л на 1 м2 НР = 108 % К=-1,000:**	**т**	**-0,54**	124470,37	1614,81	-67214	-872	-66342	-438	-73064

				–	751,85	–	-406	–	-5412	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	-0,3132						
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	-872					
			-0,1566	2592	-406					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113 0104-0502)	т	1,03	119278	-66342					
			-0,5562							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % К=-1.000:**	**т смеси**	**-215,3**	17263,67	1012,73	-3716868	-218040	-3453388	-114600	-4137985
				211,05	281,8	-45440	-60671	–	-306517	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	-41,1223						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	-40,6917						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	-26628					
			-7,90151	1296	-10240					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	-133509					
			-25,6207	1549	-39686					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	-4196					
			-0,77508	1084	-840					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	-53707					
			-6,39441	1549	-9905					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	-3433800					

				-217,453						
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	-584					
				-0,010765						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113 0104-0502)	т	0,00074	119278	-19004					
				-0,159322						
3 4102-0103-1991	**Перевозка афальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 115-30=85 К=-85,000;**	**т·км**	**-18483,25**	13		-240282		–	–	-259505
				–		–		–	-19223	
4 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 115-30=85 км К=-85,000;**	**т·км**	**-60,775**	17		-1033		–	–	-1116
				–		–		–	-83	
	Итого по разделу 1					**-4 471 670**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-45 440				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-218 912				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-61 077				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-3 519 730				
	- перевозка грузов, тенге					-241 315				
	Накладные расходы, тенге					-115 038				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-331 235				
Раздел 2 Добавить										
5 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов при расчете 0,3 л на 1 м2 НР = 108 %**	**т**	**0,54**	121203,7	1614,81	65450	872	64578	438	71159
				–	751,85	–	406	–	5271	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3132						

3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	872					
			0,1566	2592	406					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113 0104-0502)	т	1,03	116106	64578					
			0,5562							
6 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**215,3**	16446,25	1012,73	3540878	218040	3277398	114600	3947916
				211,05	281,8	45440	60671	–	292438	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	41,1223						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	40,6917						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	26628					
			7,90151	1296	10240					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	133509					
			25,6207	1549	39686					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	4196					
			0,77508	1084	840					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	53707					
			6,39441	1549	9905					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	14984	3258316					
			217,453							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	584					

			0,010765						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	116106	18498				
			0,159322						
7 4102-0103-1115	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км**	**т**	**217,453**	1761		382935	–	–	413570
				–		–	–	30635	
8 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,71552**	619		443	–	–	478
				–		–	–	35	
9 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км 115-20=95 км К=95,000;**	**т·км**	**67,9744**	17		1156	–	–	1248
				–		–	–	92	

Итого по разделу 2	**4 434 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 341 976
- перевозка грузов, тенге	384 534
Накладные расходы, тенге	115 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	328 471
Итого по смете	**-37 299**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-177 754
- перевозка грузов, тенге	143 219
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 764
Итого	-37 299

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	-63 400,59
НДС 12%	-7608,07
Всего:	-71 008,66

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 15
приемки выполненных работ от 28 ноября 2018 года
за ноябрь 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	40	191,2	191,23			7649	7649			133	10173	1,44	58
2		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	400,0	27,71	6,3	21,41	6,93	11084	2520	8564	2772	133	7038	0,04	16
3	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0520	21200				1102							
4		281-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт	5	607,52	506,25	101,27	28,22	3038	2531	506	141	133	3554	3,33	17
5	0,00152	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,00760	63300				481							
6		прайс-лист	Стойка для дорожных знаков СКМ 2.35 L-3 м, д-40 мм	1 шт	5	906,32				4532							
7		1-1-8484	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.15, В-900 мм со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1 шт	5	1857				9285							
8		486-1	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа Д-144 А (Д3-2),снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм	км проход а	720,0	149,27		149,27	56,87	107474		107474	40946	133	54458	0,19	137
9	0,00262	1-1-982	дизельное топливо	тн	1,88640	63300				119409							
10		492-5	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдерами среднего типа Д3-2 (Д-144А)	км проход а	560	164,98		164,98	62,85	92389		92389	35196	133	46811	0,21	118
11	0,0029	1-1-982	дизельное топливо	тн	1,6240	63300,0				102799							

12		514-2	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем КО-105 на базе автомобиля Зил-130	1000м2	126,00	79,61		79,61	24,58	10031		10031	3097	133	4119	0,12	15
13	0,00258	1-1-711	бензин	тн	0,325080	21200				6892							
14	0,0027	522-1	Приготовление песко-соляной смеси на площадкиавтогрейдером среднего типа(135л.с.)	100м3	0,340200	2174,66		2174,66	627,75	740		740	214	133	285	2,1	1
15	0,02516	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,008559	63300				542							
16	92	30-8-92 ГОСТ 8736-2014	песок природный 92м3 на 100м3	м3	31,298400	317,44				9935							
17	8	прайс-лист	соль техническая 8м3 на 100м3	м3	2,721600	4189,22				11401							
18	1,5	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 124 км	тн	46,947600	540,98				25398							
19	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка соли автомобилями-самосвалами на 109км	тн	2,721600	494,56				1346							
20		523-1	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу	100м3	0,340200	3915,93		3915,93	739,87	1332		1332	252	133	335	2,81	1
	0,0104	1-1-711	бензин	тн	0,003538	21200				75							
			Итого прямые затраты							526934	12700	221036	82618		126773		363
			Стоимость материалов							293198							
			Накладные расходы,							126773	19016						63
			Итого с накладными расходами:							653707	31716	221036	82618		126773		426
		0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							39222							
			Итого с ненормир. затратами:							692929							
			итого по смете							692929							
			- сметная заработная плата, тенге							114334							
			- нормативнаям трудоемкость чел-ч							426							
			итого							692929							
		3,1032	Итого по сметному рвсчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							2150297							
			- сметная заработная плата, тенге							354801							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							43006							
			Итого							2193303							

			Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286						2 171 369,98							
		0,12	НДС 12%						260564,40							
			Всего по сметному расчету						2 431 934,38							

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.