Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан** — **130840021720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АНИС-ТЕМИР",Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МИКРОРАЙОН 11, 144Б, 44** — **080540016672**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №347/1 14.11.2018г. к основному договору№347 от08.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
16	29.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт учебного корпуса №6 ул. Гришина 7А			работа	тенге	4 956 063.84	4 956 063.84
				Итого	тенге	x	4 956 063.84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурисов Н.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ректор / _____ / Ердолебаев Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2018

М.П.

Ердолебаев

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: РГП на ПХВ "АРГУ им.К.Жубанова"
Подрядчик: ТОО "АНИС-ТЕМИР"

Наименование и его адрес: Текущий ремонт УК №6 по ул.Гришина 7А АРГУ им.К.Жубанова
Дополнительный договор №347/1 к основному договору №347 от 8 августа 2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	из них Стоимость оборудов. в текущих ценах	из них Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту:								
Текущий ремонт УК №6 по ул.Гришина 7А	4 425 057	4 425 057		4 425 057			531 007	4 956 064

Итого к оплате: Четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч пятьдесят семь тенге

Подрядчик: ТОО "АНИС-ТЕМИР"

Директор: _____ **Нуриков Н.Ж**

Заказчик: РГП на ПВХ "АРГУ им.К.Жубанова"

Ректор _____ **Ердембеков Б.А**

Форма 2В

Наименование стройки Текущий ремонт УК №7 по ул.Гришина 7А

Наименование объекта

Акт выполненных работ за ноябрь месяц

на Текущий ремонт УК №7 по ул.Гришина 7А

(наименование работ и затрат)

Основание: Дополнительный договор №347/1 к основному договору №347 от 8 августа 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0101-3606	Покрытия из ковролана на комнату. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	104,97	1 061,95	26,54	111 472	2 786	40 299	65 635	191 276
					651,49	13,69	68 387	1 437	-	14 169	
2	2206-0103-0203	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	104,97	4 210,32	-	441 957		441 957	-	477 314
					-	-		-	-	35 357	
3	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка дверных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	2,52	82 835,71	34,92	208 746	88	203 208	4 920	230 759
					2 162,70	6,75	5 450	17	-	17 093	
4	2207-0103-0101	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 60 мм	м	600,0	564,78	-	338 868		338 868	-	365 977
					-	-		-	-	27 109	
5	29-0102-0508	Фото обои	м2	245,86	8 670,00	-	2 131 606		2 131 606	-	2 302 134
					-	-		-	-	170 528	
6	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6	41 556,67	3 018,33	24 934	1 811	19 683	3 584	30 799
					5 733,33	690,00	3 440	414	-	2 281	
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	100,0	810,06	35,47	81 006	3 547	36 314	40 401	131 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство			411,45	18,35	41 145	1 835	-	9 713	
8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	200,0	101,60	6,02	20 322	1 204	18 101	1 527	23 597
					5,08	3,04	1 017	607	-	1 748	
9	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	55,0	1 537,82	187,80	84 580	10 329	27 800	52 107	147 622
					844,56	163,31	46 451	8 982	-	10 935	
10	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6,0	744,17	6,17	4 465	37	-	3 203	8 281
					738,00	3,33	4 428	20	-	613	
11	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	6,0	436,50	5,50	2 619	33	-	1 875	4 854
					431,00	3,00	2 586	18	-	360	
12	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	8,0	1 202,75	16,75	9 622	134	-	6 884	17 826
					1 186,00	9,12	9 488	73	-	1 320	
13	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8,0	4 231,88	219,88	33 855	1 759	4 319	28 112	66 924
					3 472,12	113,62	27 777	909	-	4 957	
14	2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,0	18 175,00	-	36 350		36 350	-	39 258
					-	-		-	-	2 908	
15	2303-0102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6,0	16 770,00	-	100 620		100 620	-	108 670
					-	-		-	-	8 050	
16	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8,0	385,00	-	3 080		3 080	-	3 326
					-	-		-	-	246	
17	2302-1104-3303	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	8,0	492,00	-	3 936		3 936	-	4 251
					-	-		-	-	315	
18	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,0	1 882,00	-	15 056		15 056	-	16 260
					-	-		-	-	1 204	
19	2302-0401-0301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0	163,00	-	1 304		1 304	-	1 408
					-	-		-	-	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1117-0501-0104	Раковины. Установка	комплект	8,0	1 714,38	67,12	13 715	537	2 887	10 354	25 995
					1 286,38	34,25	10 291	274	-	1 926	
21	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9,0	770,00	-	6 930		6 930	-	7 484
					-	-		-	-	554	
22	2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6,0	6 665,48	-	39 993		39 993	-	43 192
					-	-		-	-	3 199	
23	2303-0102-0925	Умывальник керамический с тумбой и зеркалом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0	64 279,00	-	64 279		64 279	-	69 421
					-	-		-	-	5 142	
24	2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,0	7 253,00	-	14 506		14 506	-	15 666
					-	-		-	-	1 160	
25	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	8,0	4 850,00	-	38 800		38 800	-	41 904
					-	-		-	-	3 104	
26	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9,0	5 117,18	-	46 055		46 055	-	49 739
					-	-		-	-	3 684	
		Итого по смете					3 878 676	22 265	3 635 951	218 602	4 425 057
							220 460	14 586	-	327 779	
		Итого по смете:	тенге				4 425 057				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				220 460				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				22 265				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				14 586				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				3 635 951				
		- накладные расходы	тенге				218 602				
		- сметная прибыль	тенге				327 779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по договорной цене без НДС **4 425 057**

Налог на добавленную стоимость (12 %) **531 007**

ВСЕГО к оплате за ноябрь месяц **4 956 064**

Заказчик: РГП на ПХВ АРГУ им.К.Жубанова

Ректор _____Ердембеков Б.А

Подрядчик: ТОО АНИС-ТЕМИР

Директор _____Нұриқов Н.Ж