Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: **ТОО "TsG group"**
Договор №159 от 03.05.2018г.

Наименование строительства и его адрес : **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

АКТ

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№159	03.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту										
в том числе:										
Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	**212 775 024**	**36 002 957**	**3 384 020**	**3 384 020**					**3 061 562**	**39 064 519**

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

И.О.главного врача : _____ **Н. Т. Бибакова**

Подрядчик: ТОО "TsG group"

Директор : _____ **М. С. Молдахметов**

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

Подрядчик ТОО "TsG group"

Стройка Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 159 от 03.05.2018года

РЕЕСТР *актов выполненных работ за ноябрь 2018года*

№ акта	№ локальных смет	Наименование акта	ИТОГО по акту в текущих ценах , тенге	в том числе НДС
№23	№2-1-3	Внутренние работы	12 773 993	1 368 642
№24	№2-1-6	Водопровод и канализация	3 418 086	366 223
№25	№2-1-7	Эл.освещение внутр.	4 377 319	468 998
№26	№2-1-8	Эл. сил. оборудование	2 720 487	291 481
№27	№2-1-9	ТХ	220 951	23 673
№28	№2-1-10	Пож.сигнализация	1 032 356	110 610
№29	№2-1-1	Замена покрытия скатной кровли - ИСКЛ	-210 643	-22 569
№30	№2-1-1	Замена покрытия скатной кровли - ИСКЛ-ВКЛ	-4 545 332	-487 000
№31	№2-1-2	Фасадные работы ИСКЛ-ВКЛ	-3 288 358	-352 324
№32	№2-1-10	ТХ - ВКЛ - уст. 2стеллажей	2 733	293
№33	№2-1-3	Внутренние работы -ИСКЛ-ВКЛ (полы: шпунт на обрезную)	-2 740 177	-293 590
№34	№2-1-3	Внутренние работы -ИСКЛ-ВКЛ (откосы)	474 733	50 864
№35	№2-1-4	Отопление ИСКЛ	-5 349 143	-573 122
№36	№2-1-5	Вентиляция ИСКЛ-ВКЛ	-6 210 413	-665 401
№37	доп смета	Доп работы не учтенные в ПСД -ВКЛ	25 688 674	2 752 358
		ИТОГО к оплате :	**28 365 266**	**3 039 136**
		разница по коэф-там (расчет прилагается)	*10 699 253*	
		ИТОГО к оплате за ноябрь:	**39 064 519**	

Сдал:

Директор ТОО "TsG group" _____ М.С.Молдахметов

Принял:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: _____ Бибакова Н.Т.

приложение 1 к реестру актов
за ноябрь 2018г

РАСЧЕТ

разницы начисления сумм по коэффициенту "временные здания и сооружения" и суммы по договорному коэффициенту по объекту:

"Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области"

тенге

№ акта	ранее заактированная сумма (*к-т вр. зд. и сооруж.1,3%*0,8 и сумма дог.к-т*)	сумма подлежащая к оплате (*к-т вр. зд. и сооруж.1,5%*0,8 и сумма с дог.к-том*)	разница к оплате
№1	2 270 165	2 410 046	139 881
№2	348 427	369 896	21 469
№3	4 275 111	4 538 529	263 418
№4	1 460 739	1 550 745	90 006
№5	884 268	938 754	54 486
№6	284 983	302 543	17 560
№7	22 534 885	23 923 411	1 388 526
№8	3 018 051	3 204 013	185 962
№9	7 636 819	8 107 374	470 555
№10	2 129 076	2 260 263	131 187
№11	4 176 430	4 433 768	257 338
№12	21 356 302	22 672 208	1 315 906
№13	16 822 382	17 858 923	1 036 541
№14	6 781 160	7 198 993	417 833
№15	3 507 950	3 724 098	216 148
№16	11 738 723	12 462 025	723 302
№17	7 532 396	7 996 332	463 936
№18	5 043 593	5 354 363	310 770
№19	10 287 823	10 921 726	633 903
№20	5 769 401	6 124 838	355 437
№21	4 655 021	4 937 865	282 844
№22	31 196 800	33 119 045	1 922 245
ИТОГО:	**173 710 505**	**184 409 758**	**10 699 253**

Директор ТОО "TsG group" _____ **М.С.Молдахметов**

"TsG group"

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутренние работы, смета 2-1-3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №23 за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
		=== ПРОБИВКА ПРОЕМОВ (л. АС-6, 7, 15)						
9	**Е11-460302-0502**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**22,0000**		**504,87**	**11107**	**50,8 2752**
		Итого оплата труда:				**246,22**	**5417**	
		Итого эксплуатация машин:				**142,92**	**3144**	
		Итого прямые затраты:				**326,15**	**7175**	
		Накладные расходы	%	--		141,33	3109	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,40	823	
10	**Е11-090305-0301**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,7040**		**139067,61**	**97904**	**60,9 29278**
		Итого оплата труда:				**68289,79**	**48076**	
		Итого эксплуатация машин:				**8349,66**	**5878**	
		Итого материалов:				**6391,13**	**4499**	
		Итого прямые затраты:				**82703,32**	**58223**	
		Накладные расходы	%	--		46062,99	32428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10301,30	7252	
11	**С121-050204-0802 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3130**		**207073,36**	**64814**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**185072,00**	**57928**	
		Накладные расходы	%	--		6662,59	2085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15338,77	4801	
12	**С121-050301-3002 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0260**		**168861,60**	**4390**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150920,21**	**3924**	
		Накладные расходы	%	--		5433,13	141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12508,27	325	
13	**С121-130203-9901 в ценах III квартала 2017 года**	**Шайбы с гайками плоские ГОСТ 11371-78**	**1000 шт.**	**0,0780**		**91026,73**	**7100**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**81355,22**	**6346**	
		Накладные расходы	%	--		2928,79	228	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6742,72	526	
14	**С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3560**		**188412,43**	**67075**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**168393,78**	**59948**	
		Накладные расходы	%	--		6062,18	2158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	4969	
15	**Е11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**5,9000**		**24703,28**	**145749**	**50,8 37066**
		Итого оплата труда:				**12366,92**	**72965**	
		Итого эксплуатация машин:				**6132,07**	**36179**	
		Итого прямые затраты:				**15796,18**	**93197**	
		Накладные расходы	%	--		7077,23	41756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1829,87	10796	
		== УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК И ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ						
16	**Е11-080401-0105 Изм. и доп. вып.**	**Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой**	**м2 перегородо**	**141,6000**		**1554,99**	**220186**	**50,8 56088**
		Итого оплата труда:				**779,73**	**110410**	
		Итого эксплуатация машин:				**110,34**	**15624**	
		Итого материалов:				**135,84**	**19234**	
		Итого прямые затраты:				**993,67**	**140703**	
		Накладные расходы	%	--		446,14	63173	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,18	16310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып.	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,3600		9831,88	111690	50,8 21552
		Итого оплата труда:				3734,63	42425	
		Итого эксплуатация машин:				1984,73	22547	
		Итого материалов:				1638,90	18618	
		Итого прямые затраты:				6890,06	78271	
		Накладные расходы	%	--		2213,53	25146	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,29	8273	
18	С121-030301-0504 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	24,2820		16480,82	400187	
		Итого прямые затраты:	м3			14729,75	357668	
		Накладные расходы	%	--		530,27	12876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,80	29644	
19	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж перемычек	т конструкци	0,0732		135086,15	9888	60,9 3239
		Итого оплата труда:				72666,01	5319	
		Итого эксплуатация машин:				3915,04	287	
		Итого материалов:				1374,87	101	
20		Итого прямые затраты:				76479,77	5598	
		Накладные расходы	%	--		48600,00	3558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10006,38	732	
	С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года	Уголок сальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1779		188412,43	33514	
		Итого прямые затраты:	т			168393,78	29953	
		Накладные расходы	%	--		6062,18	1078	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	2483	
21	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып.	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатури	351,2000		1408,94	494818	54,8 119472
		Итого оплата труда:				620,77	218015	
		Итого эксплуатация машин:				30,06	10557	
		Итого материалов:				290,84	102144	
		Итого прямые затраты:				919,05	322772	
		Накладные расходы	%	--		385,52	135393	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,37	36653	
		=== ОТВЕРСТИЯ И НИШИ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ (л.АС-6, 15, 19, 20)						
22	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,3600		74399,39	26784	50,8 6193

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**33861,33**	**12190**	
		Итого эксплуатация машин:				**27594,31**	**9934**	
		Итого прямые затраты:				**49292,97**	**17745**	
		Накладные расходы	%	--		19595,36	7054	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5511,07	1984	
23	Е11-460302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**1,4100**		**24703,28**	**34832**	**50,8** **8858**
		Итого оплата труда:				**12366,92**	**17437**	
		Итого эксплуатация машин:				**6132,07**	**8646**	
		Итого прямые затраты:				**15796,18**	**22273**	
		Накладные расходы	%	--		7077,23	9979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1829,87	2580	
24	Е11-100111-0201	**Шкафы встроенные (лючки для ниш). Установка**	**блок**	**34,0000**		**1377,21**	**46825**	**59,8** **11830**
		Итого оплата труда:				**581,84**	**19783**	
		Итого эксплуатация машин:				**155,22**	**5277**	
		Итого материалов:				**196,95**	**6696**	
		Итого прямые затраты:				**882,94**	**30020**	
		Накладные расходы	%	--		392,25	13337	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	3469	
25	**Комм предложение ТОО Бонд и Ко**	**Лючок металлический сантехнический с замком 300х300**	**шт**	**34,0000**		**2827,52**	**96136**	
		Итого прямые затраты:				**2527,10**	**85921**	
		Накладные расходы	%	--		90,98	3093	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,45	7121	
26	Е11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**2,0000**		**2593,37**	**5187**	**62,1** **1184**
		Итого оплата труда:				**953,23**	**1906**	
		Итого эксплуатация машин:				**974,32**	**1949**	
		Итого материалов:				**28,17**	**56**	
		Итого прямые затраты:				**1725,87**	**3452**	
		Накладные расходы	%	--		675,39	1351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,10	384	
27	**С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0320**		**79234,11**	**2535**	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	2266	
		Накладные расходы	%	--		2549,36	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5869,19	188	
28	Е11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0216**		**135086,15**	**2918**	**60,9 956**
		Итого оплата труда:				**72666,01**	**1570**	
		Итого эксплуатация машин:				**3915,04**	**85**	
		Итого материалов:				**1374,87**	**30**	
		Итого прямые затраты:				**76479,77**	**1652**	
		Накладные расходы	%	--		48600,00	1050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10006,38	216	
29	С121-050201-0502 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0525**		**188412,43**	**9889**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**168393,78**	**8839**	
		Накладные расходы	%	--		6062,18	318	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13956,48	733	
		=== ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ (л.АС-21)						
30	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**92,8000**		**2903,31**	**269427**	**59,8 49806**
		Итого оплата труда:				**897,49**	**83287**	
		Итого эксплуатация машин:				**138,29**	**12833**	
		Итого материалов:				**1088,80**	**101041**	
		Итого прямые затраты:				**2058,13**	**190995**	
		Накладные расходы	%	--		630,12	58475	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,06	19958	
1	С121-090201-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(Витраж внутренний)**	**м2**	**92,9000**		**13008,89**	**1208526**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**11626,71**	**1080121**	
		Накладные расходы	%	--		418,56	38884	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		963,62	89520	
2	С121-090202-0501 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**15,8000**		**24987,90**	**394809**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22332,96**	**352861**	
		Накладные расходы	%	--		803,99	12703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,96	29245	
		=== ЗАДЕЛКА И ОБШИВКА ГКЛ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**Е11-100401-0105**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных**	**м2 перегородо**		**4,5000**	**7672,79**	**34528**	**59,8 6949**
		Итого оплата труда:				**2582,18**	**11620**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,16**	**262**	
		Итого материалов:				**2697,18**	**12137**	
		Итого прямые затраты:				**5313,43**	**23910**	
		Накладные расходы	%	--		1791,01	8060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,36	2558	
37	**Е11-100111-0201**	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**		**2,0000**	**1377,21**	**2754**	**59,8 696**
		Итого оплата труда:				**581,84**	**1164**	
		Итого эксплуатация машин:				**155,22**	**310**	
		Итого материалов:				**196,95**	**394**	
		Итого прямые затраты:				**882,94**	**1766**	
		Накладные расходы	%	--		392,25	785	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	204	
38	**С121-090103-9902 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные шкафные двухстворчатые**	**м2**		**3,0000**	**10025,46**	**30076**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8960,26**	**26881**	
		Накладные расходы	%	--		322,57	968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		742,63	2228	
39	**Е11-100402-1001 Изм. и доп. вып.**	**Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с обшивкой гипсокартонными листами.**	**м2 перегородо**		**60,7000**	**4374,83**	**265552**	**59,8 63752**
		Итого оплата труда:				**1756,32**	**106609**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,79**	**2597**	
		Итого материалов:				**1077,06**	**65378**	
		Итого прямые затраты:				**2859,73**	**173586**	
		Накладные расходы	%	--		1191,04	72296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,06	19671	
40	**С122-030201-0206 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**		**63,7350**	**647,91**	**41295**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**579,07**	**36907**	
		Накладные расходы	%	--		20,85	1329	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,99	3059	
41	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**		**60,7000**	**6348,57**	**385358**	**54,8 62432**
		Итого оплата труда:				**1876,89**	**113927**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**16,43**	**997**	
		Итого материалов:				**2760,35**	**167553**	
		Итого прямые затраты:				**4645,50**	**281982**	
		Накладные расходы	%	--		1232,80	74831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,26	28545	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3562883**	**482103**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3497410**	
Материалы -			Тенге				**493252**	
Всего заработная плата -			Тенге				**817156**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1749629**	
Местные материалы -			Тенге				**359934**	
		Накладные расходы -	Тенге				**590687**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**327048**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4415145**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**817156**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**65473**	
Материалы -			Тенге				**4630**	
Всего заработная плата -			Тенге				**54965**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37036**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8201**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**110710**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54965**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4525855**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1076**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**872121**	
		РАЗДЕЛ 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (л.АС-24)						
		=== РЕШЕТКИ НА ОКНА (л.АС-8)						
60	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып.**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**0,4950**		**210161,23**	**104030**	**60,9 29867**
		Итого оплата труда:				**99076,00**	**49043**	
		Итого эксплуатация машин:				**33690,86**	**16677**	
		Итого материалов:				**4717,19**	**2335**	
		Итого прямые затраты:				**127494,50**	**63110**	
		Накладные расходы	%	--		67099,23	33214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15567,50	7706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С121-050206-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0845		265664,70	22443	
		Итого прямые затраты:	т			237438,06	20059	
		Накладные расходы	%	--		8547,77	722	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19678,87	1662	
62	С121-050304-0307 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,3630		220321,27	79977	
		Итого прямые затраты:	т			196912,33	71479	
		Накладные расходы	%	--		7088,84	2573	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16320,09	5924	
63	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкци	0,4950		79537,31	39371	60,9 12294
		Итого оплата труда:				40780,85	20187	
		Итого эксплуатация машин:				2854,59	1413	
		Итого материалов:				2989,02	1480	
		Итого прямые затраты:				46251,00	22894	
		Накладные расходы	%	--		27394,65	13560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5891,65	2916	
64	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	27,1700		508,65	13820	54,2 4342
		Итого оплата труда:				294,82	8010	
		Итого прямые затраты:				294,82	8010	
		Накладные расходы	%	--		176,16	4786	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	1024	
65	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	27,1700		101,73	2764	54,2 474
		Итого оплата труда:				32,15	874	
		Итого эксплуатация машин:				1,31	36	
		Итого материалов:				40,24	1093	
		Итого прямые затраты:				73,50	1997	
		Накладные расходы	%	--		20,70	562	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	205	
66	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	27,1700		82,92	2253	54,2 293
		Итого оплата труда:				19,88	540	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	28	
		Итого материалов:				42,63	1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**63,33**	**1721**	
		Накладные расходы	%	--		13,44	365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	167	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**189270**	**47270**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**103266**	
Материалы -			Тенге				**2252**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9424**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91538**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9009**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8982**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**121257**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9424**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**86004**	
Материалы -			Тенге				**3815**	
Всего заработная плата -			Тенге				**69229**	
		Накладные расходы -	Тенге				**46774**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10622**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**143401**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69229**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**264658**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78653**	

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ (л.АС-22)

=== ТИП 4

2	Е11-110101-3504	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**1605,4000**		**735,07**	**1180088**	**60,9 383984**
		Итого оплата труда:				**392,75**	**630516**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,92**	**46436**	
		Итого материалов:				**10,42**	**16724**	
		Итого прямые затраты:				**417,79**	**670721**	
		Накладные расходы	%	--		262,83	421954	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,45	87414	
3	С121-070509-0409 в ценах III квартала 2017 года	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**1648,7458**		**1008,19**	**1662248**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			901,07	1485635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		32,44	53483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,68	123129	
82	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1605,4000**		**737,17**	**1183447**	**60,9 324078**
		Итого оплата труда:				**331,47**	**532148**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**27906**	
		Итого материалов:				**116,74**	**187412**	
		Итого прямые затраты:				**456,98**	**733629**	
		Накладные расходы	%	--		225,59	362156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,60	87663	
84	**Е11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**1648,7458**		**395,85**	**652652**	**60,9 67460**
		Итого оплата труда:				**67,19**	**110771**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**2955**	
		Итого материалов:				**244,75**	**403526**	
		Итого прямые затраты:				**312,87**	**515849**	
		Накладные расходы	%	--		53,65	88459	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	48345	
85	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып.**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашивае**	**89,0323**		**1156,82**	**102995**	**54,8 21106**
		Итого оплата труда:				**432,59**	**38514**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,82**	**251**	
		Итого материалов:				**362,81**	**32302**	
		Итого прямые затраты:				**796,85**	**70946**	
		Накладные расходы	%	--		274,28	24420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,69	7629	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3476779**	**796628**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3476779**	
Материалы -			Тенге				**639962**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1311951**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1485635**	
		Накладные расходы -	Тенге				**950471**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**354180**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4781430**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1741**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1311951**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4781430**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1741**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1311951**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (л.АС-24)						
		=== ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ						
3	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып.**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**186,0000**		**3715,99**	**691174**	**59,8 91167**
		Итого оплата труда:				**819,64**	**152453**	
		Итого эксплуатация машин:				**147,48**	**27431**	
		Итого материалов:				**1932,15**	**359380**	
		Итого прямые затраты:				**2831,03**	**526571**	
		Накладные расходы	%	--		609,71	113405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,26	51198	
4	**С121-090202-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**75,8000**		**25030,72**	**1897329**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22371,23**	**1695739**	
		Накладные расходы	%	--		805,36	61047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,13	140543	
5	**С121-090202-0401 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**29,2000**		**29736,13**	**868295**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**26576,69**	**776039**	
		Накладные расходы	%	--		956,76	27937	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2202,68	64318	
6	**С121-090202-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с бронированным заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**76,8000**		**25030,72**	**1922359**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22371,23**	**1718110**	
		Накладные расходы	%	--		805,36	61852	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,13	142397	
7	**С121-090202-0501 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,2000**		**24987,90**	**104949**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22332,96**	**93798**	
		Накладные расходы	%	--		803,99	3377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,96	7774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**С121-130510-0501 в ценах III квартала 2017 года**	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**		**1,5000**	**-5152,42**	**-7729**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**-4604,98**	**-6907**	
		Накладные расходы	%		--	-165,78	-249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	-381,66	-572	
9	**Комм предложение ТОО "КСС-Астана"**	**Стеклопакет с бронированным стеклом**	**м**		**1,5000**	**13974,56**	**20962**	
		Итого прямые затраты:				**12489,78**	**18735**	
		Накладные расходы	%		--	449,63	674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1035,15	1553	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4822086**	**91167**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4822086**	
Материалы -			Тенге				**359380**	
Всего заработная плата -			Тенге				**152453**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4295515**	
		Накладные расходы -	Тенге				**268044**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**407210**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5497340**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152453**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5497340**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152453**	

РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.АС-23)

123	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**		**200,0000**	**-6348,57**	**-1269714**	**54,8 -205708**
		Итого оплата труда:				**-1876,89**	**-375379**	
		Итого эксплуатация машин:				**-16,43**	**-3285**	
		Итого материалов:				**-2760,35**	**-552070**	
		Итого прямые затраты:				**-4645,50**	**-929101**	
		Накладные расходы	%		--	-1232,80	-246561	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	-470,26	-94053	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**-929101**	**-205708**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-929101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				-552070	
		Всего заработная плата -	Тенге				-375379	
		Накладные расходы -	Тенге				-246561	
		Сметная прибыль -	Тенге				-94053	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1269714	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-462	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-375379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1269714	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-462	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-375379	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				11121917	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1931492	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				256953	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				108306	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8933471	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1211460	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12333377	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				444002	
		ИТОГО:	Тенге				12777378	
		Сметная прибыль	Тенге				1022190	
		ИТОГО по акту:	Тенге				13799568	
		Оборудование					0	
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0	
		Сметная прибыль на борудование	Тенге				0	
		итого по оборудованию	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге				165 595	
		Итого с временными	Тенге				13 965 163	
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге				307 234	
		Итого с зимними	Тенге				14 272 396	
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге				14 272 396	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				15 127 860	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				11 405 351	
		НДС 12%	Тенге				1 368 642	
		Итого с НДС	Тенге				12 773 993	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9

и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.