Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Эл.монт работы- эл/оборудование, смета 2-1-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №26 за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=== КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА						
1	Ц13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**2,0000**		**13502,75**	**27006**	**42,8** / **3704**
		Итого оплата труда:				**4326,53**	**8653**	
		Итого эксплуатация машин:				**2492,97**	**4986**	
		Итого материалов:				**4214,02**	**8428**	
		Итого прямые затраты:				**10216,34**	**20433**	
		Накладные расходы	%	--		2286,21	4572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1000,20	2000	
2	51-080401-0303 в ценах III квартала 2017 года	**Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**179953,95**	**179954**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**160834,00**	**160834**	
		Накладные расходы	%	--		5790,02	5790	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13329,92	13330	
3	51-080401-0507 в ценах III квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**78491,67**	**78492**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**70152,00**	**70152**	
		Накладные расходы	%	--		2525,47	2525	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5814,20	5814	
4	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (шкаф учета). Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4107,65**	**4108**	**42,8 / 891**
		Итого оплата труда:				**2081,48**	**2081**	
		Итого эксплуатация машин:				**953,90**	**954**	
		Итого материалов:				**71,76**	**72**	
		Итого прямые затраты:				**2780,34**	**2780**	
		Накладные расходы	%	--		1023,04	1023	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,27	304	
5	**51-080401-0601 в ценах III квартала 2017 года**	**Шкаф учёта электроэнергии тока ШУЭТ 300У1**	**шт.**	**1,0000**		**199138,26**	**199138**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**177980,00**	**177980**	
		Накладные расходы	%	--		6407,28	6407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14750,98	14751	
6	**Прайс ИП Ашимова**	**Вводный выключатель ВА 88-40 3Р 500А**	**шт**	**1,0000**		**78763,48**	**78763**	
		Итого прямые затраты:				**70394,93**	**70395**	
		Накладные расходы	%	--		2534,22	2534	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5834,33	5834	
7	**С123-070503-0612 в ценах III квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока Т-0,66 300/5А ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2567,83**	**7703**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2295,00**	**6885**	
		Накладные расходы	%	--		82,62	248	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,21	571	
8	**С123-070501-0312 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**25272,13**	**25272**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22586,99**	**22587**	
		Накладные расходы	%	--		813,13	813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,01	1872	
9	**Прайс ИП Ашимова**	**Шина ШНИ-6х9-10-У2-С**	**шт**	**1,0000**		**1248,82**	**1249**	
		Итого прямые затраты:				**1116,14**	**1116**	
		Накладные расходы	%	--		40,18	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,51	93	
10	**Прайс ИП Ашимова**	**Шина ШНИ-6х9-10-У2-Ж**	**шт**	**1,0000**		**1324,22**	**1324**	
		Итого прямые затраты:				**1183,53**	**1184**	
		Накладные расходы	%	--		42,61	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,09	98	
11	**Ц13-080304-0306**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**5147,04**	**5147**	**42,8 1009**
		Итого оплата труда:				**2357,40**	**2357**	
		Итого эксплуатация машин:				**1731,19**	**1731**	
		Итого материалов:				**105,34**	**105**	
		Итого прямые затраты:				**3591,20**	**3591**	
		Накладные расходы	%	--		1174,58	1175	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,26	381	
12	**51-080401-0750 в ценах III квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**116535,83**	**116536**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**104154,00**	**104154**	
		Накладные расходы	%	--		3749,54	3750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8632,28	8632	
13	**Прайс ИП Ашимова**	**Вводный выключатель ВА 88-37 3Р 400А**	**шт**	**1,0000**		**46569,31**	**46569**	
		Итого прямые затраты:				**41621,36**	**41621**	
		Накладные расходы	%	--		1498,37	1498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3449,58	3450	
14	**С123-070204-1901 в ценах III квартала 2017 года**	**Расцепитель независимый РН96 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4170,21**	**4170**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3727,13**	**3727**	
		Накладные расходы	%	--		134,18	134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,90	309	
15	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып.**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11,0000**		**4164,20**	**45806**	**42,8 8020**
		Итого оплата труда:				**1703,41**	**18738**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,58**	**941**	
		Итого материалов:				**1223,63**	**13460**	
		Итого прямые затраты:				**2992,70**	**32920**	
		Накладные расходы	%	--		863,04	9493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,46	3393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С123-070204-0934 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1,0000**	**8980,31**	**8980**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8026,16**	**8026**	
		Накладные расходы	%	--		288,94	289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		665,21	665	
17	С123-070204-0933 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1,0000**	**6485,52**	**6486**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5796,44**	**5796**	
		Накладные расходы	%	--		208,67	209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,41	480	
18	С123-070204-0932 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**3,0000**	**6609,92**	**19830**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5907,62**	**17723**	
		Накладные расходы	%	--		212,67	638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		489,62	1469	
19	С123-070204-0910 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**6,0000**	**2229,77**	**13379**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1992,86**	**11957**	
		Накладные расходы	%	--		71,74	430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,17	991	
20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**9,0000**	**2416,53**	**21749**	**42,8** / **3242**
		Итого оплата труда:				**841,74**	**7576**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**214**	
		Итого материалов:				**934,00**	**8406**	
		Итого прямые затраты:				**1799,51**	**16196**	
		Накладные расходы	%	--		438,02	3942	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,00	1611	
21	С123-070204-0924 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**3,0000**	**6815,34**	**20446**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6091,22**	**18274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		219,28	658	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,84	1515	
22	С123-070204-0902 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2284,55**	**13707**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2041,82**	**12251**	
		Накладные расходы	%	--		73,51	441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,23	1015	
23	С123-061709-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта сальник для кабелей PG16**	**шт.**	**11,0000**		**264,78**	**2913**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**236,65**	**2603**	
		Накладные расходы	%	--		8,52	94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,61	216	
24	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**7,0000**		**6103,36**	**42724**	**42,8 5854**
		Итого оплата труда:				**1953,99**	**13678**	
		Итого эксплуатация машин:				**700,59**	**4904**	
		Итого материалов:				**2163,30**	**15143**	
		Итого прямые затраты:				**4618,58**	**32330**	
		Накладные расходы	%	--		1032,68	7229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,10	3165	
25	С123-070201-0119 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4,0000**		**4331,53**	**17326**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3871,31**	**15485**	
		Накладные расходы	%	--		139,37	557	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,85	1283	
26	С123-070201-0116 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**2548,15**	**5096**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2277,41**	**4555**	
		Накладные расходы	%	--		81,99	164	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,75	378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С123-070201-0118 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		4790,47	4790	
		Итого прямые затраты:	шт.			4281,49	4281	
		Накладные расходы	%	--		154,13	154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,85	355	
28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	41,0000		4164,20	170732	42,8 29891
		Итого оплата труда:				1703,41	69840	
		Итого эксплуатация машин:				85,58	3509	
		Итого материалов:				1223,63	50169	
		Итого прямые затраты:				2992,70	122701	
		Накладные расходы	%	--		863,04	35385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,46	12647	
29	С123-070204-0932 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	25,0000		6609,92	165248	
		Итого прямые затраты:	шт.			5907,62	147691	
		Накладные расходы	%	--		212,67	5317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		489,62	12241	
30	С123-070204-0846 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5,0000		1968,81	9844	
		Итого прямые затраты:	шт.			1759,63	8798	
		Накладные расходы	%	--		63,35	317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,84	729	
31	С123-070204-0910 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5,0000		2229,77	11149	
		Итого прямые затраты:	шт.			1992,86	9964	
		Накладные расходы	%	--		71,74	359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,17	826	
32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып.	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	50,0000		2416,53	120827	42,8 18013
		Итого оплата труда:				841,74	42087	
		Итого эксплуатация машин:				23,77	1189	
		Итого материалов:				934,00	46700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1799,51**	**89976**	
		Накладные расходы	%	--		438,02	21901	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,00	8950	
33	**С123-070204-0644 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1441,55**	**5766**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1288,39**	**5154**	
		Накладные расходы	%	--		46,38	186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,78	427	
34	**С123-070204-0642 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**1441,55**	**12974**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1288,39**	**11596**	
		Накладные расходы	%	--		46,38	417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,78	961	
35	**С123-070204-0640 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1512,31**	**3025**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1351,63**	**2703**	
		Накладные расходы	%	--		48,66	97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,02	224	
36	**С123-070204-0638 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1491,77**	**5967**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1333,27**	**5333**	
		Накладные расходы	%	--		48,00	192	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,50	442	
37	**С123-070204-0611 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,0000**		**488,60**	**5863**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**436,69**	**5240**	
		Накладные расходы	%	--		15,72	189	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,19	434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С123-070204-0612 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**469,20**	**2346**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**419,35**	**2097**	
		Накладные расходы	%	--		15,10	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	174	
39	С123-070204-0610 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**469,20**	**469**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**419,35**	**419**	
		Накладные расходы	%	--		15,10	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	35	
40	С123-070204-0608 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**469,20**	**469**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**419,35**	**419**	
		Накладные расходы	%	--		15,10	15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	35	
41	С123-070204-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,0000**		**4005,79**	**48070**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3580,18**	**42962**	
		Накладные расходы	%	--		128,89	1547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,73	3561	
42	Ц13-080305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**29,0000**		**5130,99**	**148799**	**42,8**
		Итого оплата труда:				**2651,95**	**76907**	**32916**
		Итого эксплуатация машин:				**63,78**	**1850**	
		Итого материалов:				**754,99**	**21895**	
		Итого прямые затраты:				**3450,79**	**100073**	
		Накладные расходы	%	--		1300,12	37704	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,07	11022	
43	С123-070202-0105 в ценах III квартала 2017 года	**Корпус модульный пластиковый ударопрочный КМПн на 5 модулей, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**27,0000**		**657,45**	**17751**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**587,60**	**15865**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		21,15	571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,70	1315	
44	С123-070204-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**27,0000**		**4005,79**	**108156**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**3580,18**	**96665**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		128,89	3480	
45	С123-070202-0108 в ценах III квартала 2017 года	**Корпус модульный пластиковый ударопрочный КМПн на 19 модулей, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм**	%	8		296,73	8012	
			шт.	**1,0000**		**2304,29**	**2304**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**2059,46**	**2059**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		74,14	74	
46	С123-070204-0743 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	%	8		170,69	171	
			шт.	**1,0000**		**1223,57**	**1224**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**1093,57**	**1094**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		39,37	39	
47	С123-070204-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	%	8		90,64	91	
			шт.	**6,0000**		**4005,79**	**24035**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**3580,18**	**21481**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		128,89	773	
48	С123-070202-0106 в ценах III квартала 2017 года	**Корпус модульный пластиковый ударопрочный КМПн на 9 модулей, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	%	8		296,73	1780	
			шт.	**1,0000**		**986,14**	**986**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**881,36**	**881**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		31,73	32	
49	С123-070204-0743 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	%	8		73,05	73	
			шт.	**1,0000**		**1223,57**	**1224**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1093,57**	**1094**	
		Накладные расходы	%	--		39,37	39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,64	91	
50	**С123-070204-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**4005,79**	**12017**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3580,18**	**10741**	
		Накладные расходы	%	--		128,89	387	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,73	890	
		=== АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ до 1000В						
51	**Ц13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6103,36**	**6103**	**42,8 836**
		Итого оплата труда:				**1953,99**	**1954**	
		Итого эксплуатация машин:				**700,59**	**701**	
		Итого материалов:				**2163,30**	**2163**	
		Итого прямые затраты:				**4618,58**	**4619**	
		Накладные расходы	%	--		1032,68	1033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,10	452	
52	**С123-070201-1101 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**	**шт.**	**1,0000**		**55614,84**	**55615**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49705,81**	**49706**	
		Накладные расходы	%	--		1789,41	1789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4119,62	4120	
53	**Ц13-080304-0203**	**Ящик управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**6103,36**	**6103**	**42,8 836**
		Итого оплата труда:				**1953,99**	**1954**	
		Итого эксплуатация машин:				**700,59**	**701**	
		Итого материалов:				**2163,30**	**2163**	
		Итого прямые затраты:				**4618,58**	**4619**	
		Накладные расходы	%	--		1032,68	1033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,10	452	
54	**51-080401-0139 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5410-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**71676,57**	**71677**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**64061,00**	**64061**	
		Накладные расходы	%	--		2306,20	2306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5309,38	5309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Ц13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**4014,91**	**32119**	**42,8 5764**
		Итого оплата труда:				**1683,48**	**13468**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**190**	
		Итого материалов:				**1160,55**	**9284**	
		Итого прямые затраты:				**2867,80**	**22942**	
		Накладные расходы	%	--		849,71	6798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,40	2379	
56	С123-070210-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Пост кнопочный ПКЕ 222-1 и ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**8,0000**		**1604,76**	**12838**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1434,26**	**11474**	
		Накладные расходы	%	--		51,63	413	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,87	951	
57	Ц13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или**	**шт.**	**1,0000**		**1922,93**	**1923**	**42,8 430**
		Итого оплата труда:				**1004,81**	**1005**	
		Итого эксплуатация машин:				**523,70**	**524**	
		Итого материалов:				**106,86**	**107**	
		Итого прямые затраты:				**1288,56**	**1289**	
		Накладные расходы	%	--		491,93	492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,44	142	
58	С123-080304-0641 в ценах III квартала 2017 года	**Оповещатели светозвуковые модели Октава ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1357,07**	**1357**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1212,88**	**1213**	
		Накладные расходы	%	--		43,66	44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,52	101	
59	Ц13-080306-0301 Изм. и доп. вып.	**Пульт регулирования, количество ручек до 24. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**70509,72**	**493568**	**42,8 116005**
		Итого оплата труда:				**38720,04**	**271040**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**163**	
		Итого материалов:				**7702,61**	**53918**	
		Итого прямые затраты:				**46445,95**	**325122**	
		Накладные расходы	%	--		18840,83	131886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5222,94	36561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С123-070213-0304 в ценах III квартала 2017 года	**Регулятор скорости вращения вентилятора**	**шт.**	**7,0000**		**15896,61**	**111276**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14207,61**	**99453**	
		Накладные расходы	%	--		511,47	3580	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,53	8243	
		=== ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
61	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**422,92**	**423**	**42,8** / **109**
		Итого оплата труда:				**255,23**	**255**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**2**	
		Итого материалов:				**12,07**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**268,75**	**269**	
		Накладные расходы	%	--		122,84	123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,33	31	
62	С123-070218-1501 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**224,95**	**225**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**201,05**	**201**	
		Накладные расходы	%	--		7,24	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,66	17	
63	Ц13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**515,34**	**1546**	**42,8** / **407**
		Итого оплата труда:				**316,64**	**950**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**9**	
		Итого материалов:				**6,21**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**325,06**	**975**	
		Накладные расходы	%	--		152,10	456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,17	115	
64	С123-070217-0107 в ценах III квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**239,72**	**719**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**214,25**	**643**	
		Накладные расходы	%	--		7,71	23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,76	53	
65	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**43,0000**		**502,34**	**21600**	**42,8** / **5505**
		Итого оплата труда:				**299,09**	**12861**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**97**	
		Итого материалов:				**20,41**	**877**	
		Итого прямые затраты:				**320,95**	**13801**	
		Накладные расходы	%	--		144,17	6200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,21	1600	
66	**С123-070220-0504 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**21,0000**		**381,24**	**8006**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**7155**	
		Накладные расходы	%	--		12,27	258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,24	593	
67	**С123-070220-0503 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**7,0000**		**294,50**	**2062**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**263,21**	**1842**	
		Накладные расходы	%	--		9,48	66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	153	
68	**С123-070220-0805 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**15,0000**		**1294,39**	**19416**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1156,86**	**17353**	
		Накладные расходы	%	--		41,65	625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	1438	
		=== ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА						
69	**Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып.**	**Коробка ответвительная, монтажная. Монтаж изделия**	**шт.**	**60,0000**		**3171,95**	**190317**	**42,8 / 47421**
		Итого оплата труда:				**1846,61**	**110796**	
		Итого эксплуатация машин:				**306,60**	**18396**	
		Итого прямые затраты:				**2044,58**	**122675**	
		Накладные расходы	%	--		892,40	53544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,96	14098	
70	**С123-070202-0801 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 223, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**7,0000**		**254,63**	**1782**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**227,58**	**1593**	
		Накладные расходы	%	--		8,19	57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	С123-070202-0104 в ценах III квартала 2017 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**20,0000**		**507,95**	**10159**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**453,98**	**9080**	
		Накладные расходы	%	--		16,34	327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,63	753	
72	С123-070202-1201 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка уравнивания потенциалов КУП 2603**	**шт.**	**5,0000**		**6523,19**	**32616**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5830,11**	**29151**	
		Накладные расходы	%	--		209,88	1049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,20	2416	
73	С123-070202-0901 в ценах III квартала 2017 года	**Коробки установочные для крепления розеток и выключателей К-207**	**шт.**	**28,0000**		**36,53**	**1023**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32,65**	**914**	
		Накладные расходы	%	--		1,18	33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,71	76	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге			**2364990**	
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**643326**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**41060**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**12874**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**1103423**	
- перевозка грузов	Тенге			**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**577181**	
Накладные расходы I уровня	Тенге			**280854**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**2645844**	
Накладные расходы II уровня	Тенге			**95250**	
ИТОГО:	Тенге			**2741094**	
Сметная прибыль	Тенге			**219288**	
ИТОГО по смете:	Тенге			**2960382**	
Оборудование				**577 181**	
Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге			**23 087**	
Сметная прибыль на борудование	Тенге			**48 021**	
итого по оборудованию	Тенге			**648 290**	
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге			**27 745**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с временными		Тенге				2 988 127	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				51 476	
	Итого с зимними		Тенге				3 039 604	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				3 039 604	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				3 221 792	
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				2 429 007	
	НДС 12%		Тенге				291 481	
	Итого с НДС		Тенге				2 720 487	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Технологическая часть, смета 2-1-10** 9

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №27 за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-100111-0301**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**8,0000**		**1476,36**	**11811**	**59,8** 2797
		Итого оплата труда:				**584,65**	**4677**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,19**	**682**	
		Итого материалов:				**341,92**	**2735**	
		Итого прямые затраты:				**969,88**	**7759**	
		Накладные расходы	%	--		397,12	3177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,36	875	
2	**Прайс ТОО Афинити**	**Стеллажи Серия SGR 2000**	**шт**	**10,0000**		**23468,44**	**234684**	
		Итого прямые затраты:				**20974,94**	**209749**	
		Накладные расходы	%	--		755,10	7551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1738,40	17384	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**217509**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4339**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**682**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2735	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				209749	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2797	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				220303	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				7931	
		ИТОГО:	Тенге				228233	
		Сметная прибыль	Тенге				18259	
		ИТОГО по смете:	Тенге				246495	
		Оборудование					209 749	
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				8 390	
		Сметная прибыль на борудование	Тенге				17 451	
		итого по оборудованию	Тенге				235 590	
		Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге				131	
		Итого с временными	Тенге				246 626	
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге				243	
		Итого с зимними	Тенге				246 869	
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге				246 869	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				261 666	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				197 278	
		НДС 12%	Тенге				23 673	
		Итого с НДС	Тенге				220 951	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.