Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы- вентиляция, смета 2-1-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №36 за ноябрь 2018 года (корректировочный)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ						
		=== ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1						
1	**Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып.**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**-79121,99**	**-79122**	**60,4 -24184**
		Итого оплата труда:				**-40039,79**	**-40040**	
		Итого эксплуатация машин:				**-3165,70**	**-3166**	
		Итого материалов:				**-4024,24**	**-4024**	
		Итого прямые затраты:				**-46531,32**	**-46531**	
		Накладные расходы	%	--		-26729,78	-26730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5860,89	-5861	
2	**Комм предложение ТОО Веза-Азия**	**Приточная установка Вероса-300-156-00**	**комплект**	**1,0000**		**-1689496,53**	**-1689497**	
		Итого прямые затраты:				**-1509989,03**	**-1509989**	
		Накладные расходы	%	--		-54359,61	-54360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-125147,89	-125148	
3	**Комм предложение стр.1 Веза.kz**	**Комплект автоматики КА 1324466Б**	**шт**	**1,0000**		**-836073,97**	**-836074**	
		Итого прямые затраты:				**-747241,86**	**-747242**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		-26900,71	-26901	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-61931,41	-61931	
4	**Комм предложение стр.1 Веза.kz**	**Смесительный узел Вектор 2-Ш-4-П-С+**	**шт**	**1,0000**		**-273986,99**	**-273987**	
		Итого прямые затраты:				**-244876,11**	**-244876**	
		Накладные расходы	%	--		-8815,54	-8816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-20295,33	-20295	
		=== ВЕНТИЛЯТОРЫ						
7	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**6,0000**		**-10824,41**	**-64946**	**60,4 -19892**
		Итого оплата труда:				**-5488,96**	**-32934**	
		Итого эксплуатация машин:				**-193,89**	**-1163**	
		Итого материалов:				**-702,30**	**-4214**	
		Итого прямые затраты:				**-6358,99**	**-38154**	
		Накладные расходы	%	--		-3663,61	-21982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-801,81	-4811	
9	**С123-050401-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**6,0000**		**-27262,71**	**-163576**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-24366,07**	**-146196**	
		Накладные расходы	%	--		-877,18	-5263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2019,46	-12117	
		=== ЗОНТЫ						
10	**Е11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**-3124,24**	**-3124**	**60,4 -220**
		Итого оплата труда:				**-364,36**	**-364**	
		Итого эксплуатация машин:				**-43,03**	**-43**	
		Итого материалов:				**-2176,00**	**-2176**	
		Итого прямые затраты:				**-2572,22**	**-2572**	
		Накладные расходы	%	--		-320,60	-321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-231,43	-231	
11	**Е11-200701-0108**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**-8633,21**	**-8633**	**60,4 -785**
		Итого оплата труда:				**-1299,14**	**-1299**	
		Итого эксплуатация машин:				**-104,53**	**-105**	
		Итого материалов:				**-5549,93**	**-5550**	
		Итого прямые затраты:				**-6931,25**	**-6931**	
		Накладные расходы	%	--		-1062,46	-1062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-639,50	-639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=== КЛАПАНЫ						
13	**Е11-200401-0101**	**Клапаны приточные, диаметр до 355 мм. Установка**	**клапан**	**44,0000**		**-2009,42**	**-88414**	**60,4 -26186**
		Итого оплата труда:				**-985,32**	**-43354**	
		Итого эксплуатация машин:				**-45,89**	**-2019**	
		Итого материалов:				**-180,75**	**-7953**	
		Итого прямые затраты:				**-1200,78**	**-52834**	
		Накладные расходы	%	--		-659,79	-29031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-148,85	-6549	
14	**С123-050302-1301 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан приточный регулируемый КП-100, КП-125**	**шт.**	**44,0000**		**-3366,28**	**-148117**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3008,62**	**-132379**	
		Накладные расходы	%	--		-108,31	-4766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-249,35	-10972	
16	**Е11-200401-0110**	**Клапаны вытяжные. Установка**	**клапан**	**92,0000**		**-6260,52**	**-575968**	**60,4 -153094**
		Итого оплата труда:				**-2755,07**	**-253466**	
		Итого эксплуатация машин:				**-84,60**	**-7783**	
		Итого материалов:				**-1102,79**	**-101457**	
		Итого прямые затраты:				**-3931,29**	**-361679**	
		Накладные расходы	%	--		-1865,49	-171625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-463,74	-42664	
17	**С123-050302-1301 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан вытяжной регулируемый КВ-100, КВ-125**	**шт.**	**92,0000**		**-3366,28**	**-309698**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3008,62**	**-276793**	
		Накладные расходы	%	--		-108,31	-9965	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-249,35	-22941	
21	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**9,0000**		**-7737,42**	**-69637**	**60,4 -21249**
		Итого оплата труда:				**-3908,86**	**-35180**	
		Итого эксплуатация машин:				**-110,41**	**-994**	
		Итого материалов:				**-546,28**	**-4916**	
		Итого прямые затраты:				**-4554,37**	**-40989**	
		Накладные расходы	%	--		-2609,90	-23489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-573,14	-5158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4						220000
22	С123-050308-0412 в ценах III квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**8,0000**		**-48106,89**	**-384855**	
		Итого прямые затраты:				**-42995,58**	**-343965**	
		Накладные расходы	**шт.**			-1547,84	-12383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		-3563,47	-28508	
23	С123-050308-0202 в ценах III квартала 2017 года	**Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	%	8		**-39068,56**	**-39069**	
			шт.	**1,0000**				
		Итого прямые затраты:				**-34917,56**	**-34918**	
		Накладные расходы	**шт.**			-1257,03	-1257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		-2893,97	-2894	
24	Е11-200301-0103	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	%	8		**-3422,05**	**-3422**	**60,4**
			решетка	**1,0000**				**-982**
		Итого оплата труда:				**-1626,44**	**-1626**	
		Итого эксплуатация машин:				**-122,96**	**-123**	
		Итого материалов:				**-364,02**	**-364**	
		Итого прямые затраты:				**-2076,09**	**-2076**	
		Накладные расходы	**%**	--		-1092,47	-1092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-253,48	-253	
25	С123-050306-0641 в ценах III квартала 2017 года	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1400 мм х 600 мм**	**шт.**	**1,0000**		**-21197,95**	**-21198**	
		Итого прямые затраты:				**-18945,69**	**-18946**	
		Накладные расходы	**шт.**			-682,04	-682	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		-1570,22	-1570	
26	Е11-200401-0109	**Клапаны воздушные, периметр до 4500 мм. Установка**	%	8		**-7908,84**	**-15818**	**60,4**
			клапан	**2,0000**				**-3995**
		Итого оплата труда:				**-3307,50**	**-6615**	
		Итого эксплуатация машин:				**-227,23**	**-454**	
		Итого материалов:				**-1599,57**	**-3199**	
		Итого прямые затраты:				**-5070,80**	**-10142**	
		Накладные расходы	**%**	--		-2252,20	-4504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-585,84	-1172	
27	С123-050302-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б**	**шт.**	**2,0000**		**-36661,94**	**-73324**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-32766,64**	**-65533**	
		Накладные расходы	%	--		-1179,60	-2359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2715,70	-5431	
		=== ВОЗДУХОВОДЫ						
30	**Е11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**16,1000**		**-5013,86**	**-80723**	**60,4 -12936**
		Итого оплата труда:				**-1330,26**	**-21417**	
		Итого эксплуатация машин:				**-35,49**	**-571**	
		Итого материалов:				**-2324,88**	**-37431**	
		Итого прямые затраты:				**-3677,66**	**-59210**	
		Накладные расходы	%	--		-964,80	-15533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-371,40	-5979	
31	**Е11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**142,3500**		**-4863,67**	**-692343**	**60,4 -99113**
		Итого оплата труда:				**-1152,75**	**-164094**	
		Итого эксплуатация машин:				**-35,49**	**-5052**	
		Итого материалов:				**-2475,37**	**-352369**	
		Итого прямые затраты:				**-3650,65**	**-519669**	
		Накладные расходы	%	--		-852,75	-121389	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-360,27	-51285	
32	**Е11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**72,6000**		**-4349,78**	**-315794**	**60,4 -38137**
		Итого оплата труда:				**-869,71**	**-63141**	
		Итого эксплуатация машин:				**-33,12**	**-2404**	
		Итого материалов:				**-2471,55**	**-179435**	
		Итого прямые затраты:				**-3362,32**	**-244104**	
		Накладные расходы	%	--		-665,26	-48298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-322,21	-23392	
33	**Е11-200101-0314**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,2000**		**-3849,59**	**-8469**	**60,4 -788**
		Итого оплата труда:				**-592,65**	**-1304**	
		Итого эксплуатация машин:				**-35,27**	**-78**	
		Итого материалов:				**-2464,37**	**-5422**	
		Итого прямые затраты:				**-3082,62**	**-6782**	
		Накладные расходы	%	--		-481,82	-1060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-285,15	-627	
34	**Е11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**157,0000**		**-5192,97**	**-815296**	**60,4 -137999**
		Итого оплата труда:				**-1455,26**	**-228476**	
		Итого эксплуатация машин:				**-44,43**	**-6976**	
		Итого материалов:				**-2279,06**	**-357812**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**-3762,24**	**-590672**	
		Накладные расходы	%	--		-1046,06	-164232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-384,66	-60392	
35	**Е11-200101-0307**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 200 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**33,8500**		**-5004,42**	**-169400**	**60,4 -23484**
		Итого оплата труда:				**-1148,64**	**-38882**	
		Итого эксплуатация машин:				**-40,34**	**-1366**	
		Итого материалов:				**-2598,79**	**-87969**	
		Итого прямые затраты:				**-3778,92**	**-127917**	
		Накладные расходы	%	--		-854,80	-28935	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-370,70	-12548	
		=== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						
36	**Е11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными**	**м3 изоляции**	**1,4000**		**-44294,29**	**-62012**	**55,3 -14953**
		Итого оплата труда:				**-19314,40**	**-27040**	
		Итого эксплуатация машин:				**-1238,74**	**-1734**	
		Итого материалов:				**-8939,32**	**-12515**	
		Итого прямые затраты:				**-28907,20**	**-40470**	
		Накладные расходы	%	--		-12106,03	-16948	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3281,06	-4593	
37	**С121-110202-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,7360**		**-11988,88**	**-20813**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**-10715,07**	**-18601**	
		Накладные расходы	%	--		-385,74	-670	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-888,07	-1542	
38	**Е11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхност**	**44,0000**		**-656,33**	**-28879**	**55,3 -6954**
		Итого оплата труда:				**-285,81**	**-12576**	
		Итого эксплуатация машин:				**-13,27**	**-584**	
		Итого материалов:				**-134,47**	**-5917**	
		Итого прямые затраты:				**-428,55**	**-18856**	
		Накладные расходы	%	--		-179,17	-7883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-48,62	-2139	
39	**С121-110203-0801 в ценах III квартала 2017 года**	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт**	**10 м2**	**5,0600**		**-3108,85**	**-15731**	
		Итого прямые затраты:	**10 м2**			**-2778,54**	**-14059**	
		Накладные расходы	%	--		-100,03	-506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-230,29	-1165	
		=== МАТЕРИАЛЫ						
40	**Е11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**77,0500**		**-6822,17**	**-525648**	**54,2 -23918**
		Итого оплата труда:				**-572,72**	**-44128**	
		Итого эксплуатация машин:				**-79,63**	**-6136**	
		Итого материалов:				**-5163,39**	**-397839**	
		Итого прямые затраты:				**-5786,91**	**-445881**	
		Накладные расходы	%	--		-529,92	-40830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-505,35	-38937	
41	**С123-050301-1801 в ценах III квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**76,5000**		**-265,91**	**-20342**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**-237,66**	**-18181**	
		Накладные расходы	%	--		-8,56	-655	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-19,70	-1507	
42	**Е11-201301-0101**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**549,6000**		**-364,61**	**-200389**	**60,4 -16497**
		Итого оплата труда:				**-49,70**	**-27314**	
		Итого эксплуатация машин:				**-3,23**	**-1773**	
		Итого материалов:				**-243,38**	**-133760**	
		Итого прямые затраты:				**-295,85**	**-162601**	
		Накладные расходы	%	--		-41,75	-22945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-27,01	-14844	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-6349750**	**-625366**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**-2502107**	
Накладные расходы -			Тенге				**-90076**	
Сметная прибыль -			Тенге				**-207375**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**-2799557**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-537868**	
Материалы -			Тенге				**-416271**	
Всего заработная плата -			Тенге				**-83744**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-32661**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-66838**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-48376**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-653083**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-103**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-83744**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**-3309775**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				-1288050	
	Всего заработная плата -		Тенге				-959506	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-1036911	
	Сдача и испытание -		Тенге				-46896	
		Накладные расходы -	Тенге				-719557	
		Сметная прибыль -	Тенге				-322347	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-4351678	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1221	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-959506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-7804318	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1323	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1043250	
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ						
		=== ВЕНТИЛЯТОРЫ						
33	**Е11-201601-0101**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**3,0000**		**12417,19**	**37252**	**60,4 10012**
		Итого оплата труда:				**5525,23**	**16576**	
		Итого эксплуатация машин:				**950,11**	**2850**	
		Итого материалов:				**1640,09**	**4920**	
		Итого прямые затраты:				**7760,64**	**23282**	
		Накладные расходы	%	--		3736,76	11210	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		919,79	2759	
34	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Вентилятор крышной ВКМКп 315**	**шт**	**1,0000**		**87200,81**	**87201**	
		Итого прямые затраты:				**77935,80**	**77936**	
		Накладные расходы	%	--		2805,69	2806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6459,32	6459	
35	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Вентилятор крышной ВОК 4Е 350**	**шт**	**2,0000**		**85730,50**	**171461**	
		Итого прямые затраты:				**76621,71**	**153243**	
		Накладные расходы	%	--		2758,38	5517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6350,41	12701	
36	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**10824,41**	**10824**	**60,4 3315**
		Итого оплата труда:				**5488,96**	**5489**	
		Итого эксплуатация машин:				**193,89**	**194**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**702,30**	**702**	
		Итого прямые затраты:				**6358,99**	**6359**	
		Накладные расходы	%	--		3663,61	3664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,81	802	
37	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Вентилятор канальный прямоугольный ВКПФ 4Е 600х300**	**шт**	**1,0000**		**169538,28**	**169538**	
		Итого прямые затраты:				**151524,99**	**151525**	
		Накладные расходы	%	--		5454,90	5455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12558,39	12558	
38	**Е11-201001-0106**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**		**36721,78**	**36722**	**60,4 1053**
		Итого оплата труда:				**1743,66**	**1744**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,62**	**87**	
		Итого материалов:				**29959,02**	**29959**	
		Итого прямые затраты:				**31766,95**	**31767**	
		Накладные расходы	%	--		2234,69	2235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,13	2720	
39	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Шумоглушитель ВЕНТС/СР 600х300**	**шт**	**1,0000**		**33251,67**	**33252**	
		Итого прямые затраты:				**29718,71**	**29719**	
		Накладные расходы	%	--		1069,87	1070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2463,09	2463	
40	**Е11-201201-0101**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,3600**		**9798,27**	**3527**	**60,4 1171**
		Итого оплата труда:				**5383,14**	**1938**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**8**	
		Итого материалов:				**110,31**	**40**	
		Итого прямые затраты:				**5505,80**	**1982**	
		Накладные расходы	%	--		3566,68	1284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725,80	261	
41	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Гибкая вставка ВВГ 600х300**	**шт**	**2,0000**		**13006,61**	**26013**	
		Итого прямые затраты:				**11624,67**	**23249**	
		Накладные расходы	%	--		418,49	837	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		963,45	1927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	**Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып.**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**1,0000**		**14162,04**	**14162**	**60,4 4338**
		Итого оплата труда:				**7182,40**	**7182**	
		Итого эксплуатация машин:				**831,00**	**831**	
		Итого материалов:				**481,26**	**481**	
		Итого прямые затраты:				**8319,17**	**8319**	
		Накладные расходы	%	--		4793,83	4794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,04	1049	
43	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Нагреватель канальный электр НК 600х300-21,0-3**	**шт**	**1,0000**		**84260,19**	**84260**	
		Итого прямые затраты:				**75307,62**	**75308**	
		Накладные расходы	%	--		2711,07	2711	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6241,50	6241	
44	**Е11-202001-0101**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхност**	**0,1800**		**9784,79**	**1761**	**60,4 457**
		Итого оплата труда:				**4201,75**	**756**	
		Итого эксплуатация машин:				**182,70**	**33**	
		Итого материалов:				**1867,54**	**336**	
		Итого прямые затраты:				**6207,30**	**1117**	
		Накладные расходы	%	--		2852,68	513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,80	130	
45	**Комм предложение ИП Девина Н.Ю.**	**Фильтр вентиляционный ФБ 600х300-5**	**шт**	**1,0000**		**21376,07**	**21376**	
		Итого прямые затраты:				**19104,89**	**19105**	
		Накладные расходы	%	--		687,78	688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1583,41	1583	
46	**Е11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**90,0000**		**3606,28**	**324565**	**60,4 56289**
		Итого оплата труда:				**1035,48**	**93193**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,93**	**5034**	
		Итого материалов:				**1517,45**	**136571**	
		Итого прямые затраты:				**2597,69**	**233792**	
		Накладные расходы	%	--		741,46	66731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,13	24042	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**836703**	**76635**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**530085**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы -		Тенге				19083	
	Сметная прибыль -		Тенге				43933	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				593101	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				306618	
	Материалы -		Тенге				173009	
	Всего заработная плата -		Тенге				126878	
	Сдача и испытание -		Тенге				6362	
		Накладные расходы -	Тенге				90431	
		Сметная прибыль -	Тенге				31764	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				428814	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159	
		Сметная заработная плата -	Тенге				126878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1021915	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159	
		Сметная заработная плата -	Тенге				126878	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				-5513047	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-906655	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-33487	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-9716	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-2600883	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-1972022	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-548732	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				-6061779	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-218224	
	ИТОГО:		Тенге				-6280003	
	Сметная прибыль		Тенге				-502400	
	ИТОГО по акту:		Тенге				-6782403	
	Оборудование						-1 972 022	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				-78 881	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				-164 072	
	итого по оборудованию		Тенге				-2 214 975	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				-54 809	
	Итого с временными		Тенге				-6 837 212	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				-101 689	
	Итого с зимними		Тенге				-6 938 901	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				-6 938 901	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				-7 354 807	
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				-5 545 012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НДС 12%		Тенге				**-665 401**	
	Итого с НДС		Тенге				**-6 210 413**	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.