Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" Заказ 11

Подрядчик: ТОО "ТимаксЭлектро"

Наименование объекта : Содержание и тех.обслуживание наружного освещения улиц городской территории

Договор о государственных закупках услуг №120/2 от "12" ноября 2018г.

Акт приемки выполненных работ на ноябрь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Освещение зоны парковки						
1	1	1127-0902-0101	Столбик под светильник NF2802F1. Установка	шт.	10	8187	81870
2	2	2910-1000-1000 (пл)	Столбик под светильник NF2802F1	шт	10	5400	54000
3	3	1308-0305-0304	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу	шт.	10	3854,2	38542
4	4	2910-1000-1000 (пл)	Светильник ШАР Ф400 мм	шт	10	8361,36	83614
5	5	2910-1000-1000 (пл)	Лампа 30Вт	шт	10	3229,2	32292
6	6	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	585,81	41007
7	7	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	47,52	3326
8	8	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	7,56	1058

9	9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	432,19	30253
10	10 2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	66688,92	4668
11	11 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3474	3474
12	12 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	505,44	505
13	13 2910-1000-1000 (пп)	Изолента	шт	3	237,6	713
	Раздел 2 Уличное освещение ул.Ахтанова вдоль Центрального рынка					
14	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	24029	48058
15	15 2910-1000-1000 (пп)	Анкер под опору	шт	4	6768,36	27073
16	16 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	37503,25	150013
17	17 2910-1000-1000 (пп)	Опора металлическая Н=8000 мм	шт	4	70200	280800
18	18 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	14753,5	59014
19	19 2404-0207-0905	Кронштейны ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	14040	56160
20	20 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	6438,75	25755
21	21 2910-1000-1000 (пп)	Светильник STR-150W	шт	4	48600	194400
22	22 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3475,6	17378

23	23 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	502,2	2511
24	24 2910-1000-1000 (пл)	Зажим У731М	шт	20	162	3240
25	25 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	103,6	2551,74	264360
26	26 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	370	458,81	169759
27	27 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,6	1330,71	137862
28	28 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	403,13	16125
29	29 2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	527294,11	89640
30	30 2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	46630,08	1865
	Раздел 3 Монтаж воздушного кабеля с.Акшат					
31	31 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	30	1985,53	59566
32	32 2404-0207-1910	Траверсы стальные ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	6732,72	201982
33	33 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	60	1085,2	65112
34	34 2404-0101-0506	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	60	316,44	18986
35	35 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,741 ✓	322450,74	238936
36	36 2306-1004-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,22307	1153789,23	257295

Раздел 4 Сквер "Зинченко"						
37	37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,4	23590,93	127391
38	38 1127-0902-0101	Металлические стойких. Установка	шт.	27	8187,15	221053
39	39 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	128,8	2551,75	328666
40	40 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	460	563,29	259113
41	41 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	128,8 √	1330,72	171397
42	42 1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,18 √	1311427,78	236057
43	43 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18	639738,8	115153
Раздел 5 Замена линий АС на СИП						
44	44 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж. Длина анкерного пролета до 1 км ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	км линии	0,29 √	257955,17	74807
45	45 1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,29 √	1311406,9	380308
46	46 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,29 √	786337,93	228038
Раздел 6 Замена поврежденных кабелей между опорами						
47	47 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,4	2551,76	271507
48	48 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	380 √	458,81	174348

49	49 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,4	1330,71	141588

Всего	**5 490 638**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 813**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 600 451**
НДС (12 %)	672 054
Итого	**6 272 505**

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Кузбаев И.М.

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Утеулин Ж.Т.

Зав.сектора благоустройства озеленения и саночистки _____ Ажибаев Д.М.

Принял инспектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Амренов Д.Е.

Директор ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Гальцев А.Н.

Мастер ТОО "ТимаксЭлектро" _____ Ержанов С.