Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

**Исполнитель : ТОО "ЭлитПроф"**

Дополнительное соглашение №78/3 от 08.11.2018 г. к договору №78 от 14.03.2018 года

**Акт № 54 от 07 декабря 2018 года приемки выпоненных работ за декабрь месяц 2018г**
**Аварийно-восстановительные работы г. Павлодара. Северный район.**

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 2 Светофоры** | | | | | | | |
| **11** | **13-080201-0901** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | | **240,0600** | **202,61** | **48639** | **42,8** |
| | | | | | | | | **11504** |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,1 | 24,006 | 825,11 | 19808 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 9,074268 | | 7071 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **26879** | |
| | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 7,2018 | 11,33 | 82 | |
| | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 7,2018 | 2195,57 | 15812 | |
| | | | | | | 730,83 | 5263 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,936234 | 2266,67 | 2122 | |
| | | | | | | 825,11 | 772 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,936234 | 3306,06 | 3095 | |
| | | | | | | 1106,72 | 1036 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **21111** | |
| | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,096024 | 331,13 | 32 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000шт. | 0,0000832 | 0,019972992 | 361,08 | 7 | |
| | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,144036 | 1199,19 | 173 | |
| | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100м | 0,000096 | 0,02304576 | 1671,41 | 39 | |
| | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0,000041 | 0,00984246 | 2673,61 | 26 | |
| | 21-050402-0201 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,0019 | 281414,94 | 535 | |
| | 21-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,001200 | 5756448,89 | 6908 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **7720** | |
| **12** | **23-060131-0501** | **Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | | **0,1000** | **102092,85** | **10209** | |
| **13** | **23-060131-0310** | **Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | | **0,04006** | **107121,9** | **4291** | |
| **14** | **23-060201-0602** | **Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78** | км | | **0,10000** | **589884,34** | **58988** | |
| **19** | **13-080303-1503** | **Командоаппарат ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов масса до 15 кг. Установка на конструкции на полу (контроллер)** | шт. | | **1** | **5829** | **5829** | **42,8** |
| | | | | | | | | **1387** |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 4 | 4 | 806,01 | 3224 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | | 19 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3243** | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 9,39 | 2 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 147,49 | 22 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 2266,67 | 23 | |
| | | | | | | 825,11 | 8 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 3306,06 | 33 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1106,72 | 11 |
| 22-040201-9901 | Краска | кг | 0,092 | 0,092 | | **80** |
| 24-040207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1 | 116,28 | 116 |
| 22-040501-1314 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,028 | 0,028 | 180,72 | 5 |
| 21-130804-0802 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,006 | 0,006 | 289,45 | 2 |
| 21-130207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100шт. | 0,02 | 0,02 | 428,96 | 9 |
| 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,056 | 0,056 | 620,98 | 35 |
| 21-130702-1301 | Вазелин технический | кг | 0,028 | 0,028 | 743,05 | 21 |
| 21-130804-1205 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,003 | 0,003 | 1023,76 | 3 |
| 21-130816-0203 | Бирки-оконцеватели | 100шт. | 0,286 | 0,286 | 1953,41 | 559 |
| 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100шт. | 0,02 | 0,02 | 2673,61 | 53 |
| 21-060405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,012 | 0,012 | 136525,55 | 1638 |
| 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00007 | 222237,6 | 16 |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000177 | 0,000177 | 381819,66 | 68 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2525** |
| **20 51-110201-0502(об)** | **Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В** | шт. | | **1** | **294688** | **294688** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 2** | **422644** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 23032 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 21191 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 7090 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 83733 |
| инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | 294688 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 12891 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 435535 |
| Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге | 18292 |
| Итого, тенге | 453827 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 36305 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **490132** |

---

**Заказчик:**

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" Баймаков О.Н.

Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

**Исполнитель:**

Директор ТОО ""ЭлитПроф" Акылбеков Н.А.