Форма - 3

Заказчик: НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан"
Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"
Договор: № 160440007161/18А331/00 от 14.09.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Г.УРАЛЬСК "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ФИЛИАЛА НАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН" ПО ЗКО
Лимит финансирования на 2018 год - 5432,000 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 5432,000 тыс.тенге
б) с начало работ - 5432,000 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2018 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Г.УРАЛЬСК "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ФИЛИАЛА НАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН" ПО ЗКО	тыс.тенге	5 432,000					5432,000	5432,000	5432,000

Заказчик: НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по ЗКО

Зам.директор Филиала _____ Ж.С.Батаргалиева

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Директор _____ А.М.Табынбаев

Заказчик: НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан"
Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"
Договор: №160440007161/18А331/00 от 14.09.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Г.УРАЛЬСК "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ФИЛИАЛА НАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН" ПО ЗКО

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2018 г.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 КВАРТАЛ 2017ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ -КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.		7	1410,58	9874,03
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	1,96	13,722	681,48	9351,34
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,2779	818,38	227,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1368,39	9578,76
1.3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0397	0,2779	1847,31	513,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,2779	818,38	227,43
1.4	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0793	0,5551	16,8	9,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,67	522,69
1.5	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,105	0,735	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		808,72	5661,05
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		79,89	559,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		888,62	6220,31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		183,94	1287,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2483,13	17381,89
2	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2		13,23	245,02	3241,62
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3628	4,8	675,36	3241,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,02	3241,62
2.2	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0118	0,156114	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		144,81	1915,8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		14,03	185,67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		158,84	2101,47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		32,31	427,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,17	5770,54
3	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2		13,23	2675,47	35396,48
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	0,8342	11,036	752,99	8310,35
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,896994	774,11	694,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				680,63	9004,72
3.3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0321	0,424683	1370,19	581,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0321	0,424683	724,87	307,84
3.4	2216С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2091	2,766	18,64	51,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3.5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	0,472311	1755,85	829,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	0,472311	818,38	386,53
3.6	2875С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3221	4,261	14,35	61,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,19	1523,92
3. 7	134849С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	13,23	-	-
3. 8	135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	16,339	982,74	16057,04
3. 9	145787С (21-130207-9901)	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,52	86,26	24,49	2112,5
3.10	147162С (21-130809-0301)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,43	5,689	108,14	615,2
3.11	147163С (21-130809-0302)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,93	38,764	80,69	3127,86
3.12	147780С (21-130816-3417)	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	105,84	9,87	1044,64
3.13	249186С (21-130809-9901)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,02	53,185	48,98	2604,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1932,14	25562,21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		407,02	5384,82
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		110,97	1468,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		517,99	6852,95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		255,48	3379,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3448,93	45629,39
4	С121-090202-0701 21-090202-0701 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ 24 КГ	М2		13,23	36203,42	478971,25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1303,32	17242,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1303,32	17242,96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3000,54	39697,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40507,28	535911,35
5	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНВ РК 2015	-СТЕНЫ. ЗАТИРКА ТРЕЩИН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		582,5	425,55	247885,76
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,4255	247,854	743,82	184358,58
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0025	1,456	906,09	1319,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318,76	185678,07
5. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	1,456	1370,19	1995,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	1,456	724,87	1055,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,28	2494,17
5. 4	102682С (21-020402-0206)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,006	3,495	17462,95	61033,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				104,78	61033,01
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		174,68	101751,58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		21,61	12586,94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		196,29	114338,52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		49,75	28977,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				671,59	391202,23
6	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		582,5	473,56	275846,04
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	0,4485	261,251	762,15	199112,64
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,99025	1009,22	999,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				343,54	200112,02
6. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0002	0,1165	1370,19	159,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,1165	724,87	84,45
6. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,87375	1755,85	1534,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,87375	818,38	715,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,63	2117,28
6. 5	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	1,806	84,66	152,87
6. 6	147307С (21-130812-0801)	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0094	4,893	162,18	793,55
6. 7	149589С (22-040802-0101)	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	0,366975	133266,73	48905,56
6. 8	249453С (22-040301-9901)	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,51	297,075	83,36	24764,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				128,1	74616,25
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		188,26	109661,39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		23,83	13878,27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		212,09	123539,66
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		54,85	31950,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				740,49	431336,56

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е12-060101-1205 12-060101-1205 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ. СМЕНА ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	ШТ.		14	540,03	7560,37
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,732	10,248	724,87	7428,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				530,6	7428,47
7. 2	146049С (21-130211-0605)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0,00004	0,00056	235536,36	131,9
7. 3	147501С (21-130814-2210)	СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	1	14	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,42	131,9
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		313,59	4390,22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		30,73	430,22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		344,32	4820,45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		70,75	990,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				955,09	13371,28
8	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 1,39 КГ	ШТ.		14	977,28	13681,92
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		35,18	492,55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,18	492,55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		81	1133,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1093,46	15308,43
9	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015	-ЗАМЕНА ПЛИТ ARMSTRONG	М2		25	1056,6	26415,02
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	1,179	29,469	799,44	23558,5
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0534	1,335	1006,34	1343,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				996,08	24901,96
9. 3	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0535	1,337	10,79	14,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0076	0,19	1370,19	260,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0076	0,19	724,87	137,73
9. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0458	1,145	1755,85	2010,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0458	1,145	818,38	937,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,26	2856,52
9. 6	147129С (21-130806-0801)	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ (ТИП, МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М2	1	25	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		545,85	13646,27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		57,69	1442,21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		603,54	15088,48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		132,81	3320,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1792,95	44823,78
10	С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ARMSTRONG 4,3 КГ	М2		25	2181,9	54547,5
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		78,55	1963,71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		78,55	1963,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		180,84	4520,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2441,28	61032,11
11	Е12-150101-0618 12-150101-0618 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-РАКОВИНА. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	ПРИБОР		5	1677,61	8388,06
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	1,913	9,565	771,93	7383,51
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,014	0,07	771,63	54,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1487,5	7437,52
11. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,007	0,035	1370,19	47,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,035	724,87	25,37
11. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,035	1755,85	61,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,035	818,38	28,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,88	109,41
11. 5	144572С (21-130101-1901)	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00016	0,0008	137451,55	109,96
11. 6	145663С (21-130207-0602)	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,08	0,4	941,46	376,58
11. 7	146052С (21-130211-0608)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,00007	0,00035	238467,62	83,46
11. 8	147076С (21-130804-0401)	КАБОЛКА	Т	0,00006	0,0003	1083772,12	325,13
11. 9	187928С (23-030102-9902)	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	1	5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				179,03	895,14
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		879,12	4395,58
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		92,04	460,21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		971,16	4855,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		211,9	1059,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2860,67	14303,36
12	Е12-150101-0613 12-150101-0613 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-УНИТАЗ. СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	ПРИБОР		5	2826,22	14131,08
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	3,547	17,735	771,93	13690,18
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,04	771,63	30,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2744,21	13721,04
12. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,004	0,02	1370,19	27,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,02	724,87	14,50
12. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,02	1755,85	35,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,02	818,38	16,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,5	62,52
12. 5	144572С (21-130101-1901)	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	0,001	137451,55	137,45
12. 6	146052С (21-130211-0608)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,000043	0,000215	238467,62	51,27
12. 7	147076С (21-130804-0401)	КАБОЛКА	Т	0,000035	0,000175	1083772,12	189,66
12. 8	187928С (23-030102-9902)	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	1	5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75,68	378,38
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1621,83	8109,14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		160,13	800,65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1781,96	8909,78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		368,65	1843,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4976,83	24884,14
13	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96 26 КГ	КОМПЛЕКТ		5	10859,02	54295,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		390,92	1954,62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		390,92	1954,62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		900	4499,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12149,94	60749,7
14	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ 0,165 КГ	М		7,5	500	3750
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		18	135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18	135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		41,44	310,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				559,44	4195,8
15	С123-030102-1801 23-030102-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАКОВИНЫ РСВ-1 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С КРЕПЛЕНИЯМИ, С СИФОНОМ СВПУНВСУМ И КРАНОМ ВОДОРАЗБОРНЫМ КВ-15Д, РАЗМЕР 500Х400Х410 ММ	ШТ.		5	6803,38	34011,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		244,89	1224,43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		244,89	1224,43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		563,78	2818,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7611,05	38055,23
16	С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ Х 70 ММ ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	ШТ.		5	3353,05	17765,25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		127,91	639,55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127,91	639,55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		294,48	1472,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3975,44	19877,18
17	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗВОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ		317,49	532,9	169188,94
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1=669,25)	ЧЕЛ-Ч	0,743	235,895	669,25	157872,78
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0199	6,318	801,93	5066,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,21	162939,43
17. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0164	5,207	1847,31	9618,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0164	5,207	818,38	4261,30
17. 4	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0328	10,414	16,8	174,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 5	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	1,111	1370,19	1522,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	1,111	724,87	805,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,64	11316,17
17. 6	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0441	14,001	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		303,31	96297,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		30,1	9557,5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		333,41	105854,71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		69,3	22003,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				935,61	297047,14
18	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		317,49	4417,28	1402441,2
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	2,3	730,227	781,1	570380,31
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0086	2,73	912,88	2492,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1804,38	572872,86
18. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,158745	3362,02	533,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,158745	818,38	129,91
18. 4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0081	2,572	1370,19	3523,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0081	2,572	724,87	1864,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,97	5071,72
18. 5	102671С (21-020402-0102)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,015	4,762	17591,47	83776,74
18. 6	144476С (21-130101-0101)	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-ДО ГОСТ 10178-85	Т	0,0004	0,126996	16190,17	2056,09
18. 7	147047С (21-130803-1001)	БЕТОНЩ	КГ	0,005	1,587	84,66	134,39
18. 8	149074С (22-020101-0405)	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2	1	317,49	2331,26	740151,74
18. 9	248387С (21-070510-0501)	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,001	0,31749	2308,38	732,89
18.10	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00465	1,476	93	137,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2604,77	826989,14
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		988,8	313934,33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		194,62	61789,52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1183,42	375723,84
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		448,06	142253,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6048,75	1920418,2
19	Е12-020101-0708 12-020101-0708 РСНБ РК 2015	-ПАНДУС. РЕМОНТ	М3		7	34395,1	240765,67
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	37,24	260,68	724,87	188959,11
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,35	818,38	286,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27035,08	189245,54
19. 3	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,35	1755,85	614,55

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,35	818,38	286,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,79	614,55
19. 4	100437С (21-010701-0201)	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	0,92	6,44	2204,99	14200,14
19. 5	102633С (21-020401-2801)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,38	2,66	10500,55	27931,46
19. 6	102867С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,03	0,21	43144,8	9060,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7313,14	51192,01
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		15977,73	111844,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1813,42	12693,95
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17791,15	124538,07
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		4174,9	29224,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56361,15	394528,03
20	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.		7	1410,58	9874,03
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	1,96	13,722	681,48	9351,34
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,2779	818,38	227,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1368,39	9578,76
20. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0397	0,2779	1847,31	513,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0397	0,2779	818,38	227,43
20. 4	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0793	0,5551	16,8	9,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,67	522,69
20. 5	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,105	0,735	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		808,72	5661,05
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		79,89	559,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		888,62	6220,31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		183,94	1287,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2483,13	17381,89
21	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2		13,23	245,02	3241,62
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3628	4,8	675,36	3241,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,02	3241,62
21. 2	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0118	0,156114	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		144,81	1915,8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		14,03	185,67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		158,84	2101,47
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		32,31	427,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,17	5770,54
22	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2		13,23	2675,47	35396,48
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	0,8342	11,036	752,99	8310,35
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,896994	774,11	694,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				680,63	9004,72
22. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0321	0,424683	1370,19	581,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0321	0,424683	724,87	307,84
22. 4	2216С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2091	2,766	18,64	51,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	0,472311	1755,85	829,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	0,472311	818,38	386,53
22. 6	2875С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3221	4,261	14,35	61,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,19	1523,92
22. 7	134849С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	13,23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-099999-9903)							
22. 8	135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	16,339	982,74	16057,04
22. 9	145787С (21-130207-9901)	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,52	86,26	24,49	2112,5
22.10	147162С (21-130809-0301)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,43	5,689	108,14	615,2
22.11	147163С (21-130809-0302)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,93	38,764	80,69	3127,86
22.12	147780С (21-130816-3417)	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	105,84	9,87	1044,64
22.13	249186С (21-130809-9901)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,02	53,185	48,36	2604,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1930,14	25562,21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		407,02	5384,82
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		110,97	1468,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		517,99	6852,95
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		255,48	3379,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3448,93	45629,39
23	С121-090202-0701 21-090202-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ 24 КГ	М2		13,23	36203,42	478971,25
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		1303,32	17242,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1303,32	17242,96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3000,54	39697,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40507,28	535911,35
24	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ	М		320,23	16,84	5393,88
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,0254	8,134	663,14	5393,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,84	5393,88
24. 2	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00004	0,012809	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		9,95	3187,78
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		0,964743	308,94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,92	3496,72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2,22	711,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,98	9601,84
25	Ц13-080201-0802 13-080201-0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		320,23	279,89	89627,7
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,1495	47,874	818,38	39179,44
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0444	14,218	961,23	13666,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165,03	52846,4
25. 3	766С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0042	1,345	3263,74	4392,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042	1,345	1097,70	1476,41
25. 4	983С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,036	11,528	2221,21	25606,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,036	11,528	724,87	8356,30
25. 5	1039С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,036	11,528	11,13	128,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 6	2510С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0042	1,345	2247,61	3022,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042	1,345	818,38	1100,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,4	41437,89
25. 7	127927С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,001	0,32023	299,28	95,84
25. 8	129039С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000006	0,001985	281414,94	558,73
25. 9	146050С (21-130211-0606)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000001	0,000352	230636,06	81,24
25.10	147184С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000245	0,078456	1671,43	131,13
25.11	147568С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,001	0,32023	2673,62	856,17
25.12	147653С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000003	0,000801	3979614,44	3185,98
25.13	241447С (24-040201-0645)	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,018	5,764	233,58	1346,39
25.14	242938С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000208	0,066608	361,08	24,05
25.15	249504С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0072	2,306	1184,41	2730,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,14	9010,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		70,63	22618,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		12,62	4040,85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,25	26659,11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		29,05	9302,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392,19	125589,76
26	С123-060145-0902 23-060145-0902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,235 Т	КМ		0,32023	378632,74	121249,56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		13630,78	4364,98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13630,78	4364,98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		31381,08	10049,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423644,6	135663,71
27	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.		18	930,65	16751,67
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,287	23,171	694,31	16088,13
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0215	0,387	787,93	304,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910,73	16393,07
27. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0145	0,261	1847,31	482,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0145	0,261	818,38	213,60
27. 4	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0289	0,5202	16,8	8,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 5	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,007	0,126	1370,19	172,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,126	724,87	91,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,86	663,53
27. 6	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,1066	1,919	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		538,24	9688,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		52,88	951,84
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		591,12	10640,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		121,74	2191,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1643,51	29583,15
28	Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2		45,36	326,97	14831,5
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	0,4611	20,915	681,48	14253,49
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0093	0,421848	724,87	305,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				320,97	14559,28
28. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0093	0,421848	1370,19	578,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0093	0,421848	724,87	305,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,74	578,01
28. 4	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0342	1,351	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		189,69	8604,53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		18,6	843,7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		208,29	9448,23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		42,82	1942,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				578,09	26222,11
29	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	ИЗМ2 ПРОЕМОВ		45,36	2493,01	113082,81
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	1,112	50,445	743,82	37521,89
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0669	3,035	774,77	2351,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				879,03	39873
29. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0312	1,415	1370,19	1939,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0312	1,415	724,87	1025,69
29. 4	2216С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1962	8,9	18,64	165,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 5	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	1,619	1755,85	2843,34

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-010201-0101)							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	1,619	818,38	1324,96
29. 6	2875С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3023	13,712	14,35	196,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,43	5145,14
29. 7	135963С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	41,731	982,74	41010,92
29. 8	145787С (21-130207-9901)	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,12	277,603	24,49	6798,5
29. 9	147162С (21-130809-0301)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,71	32,206	108,14	3482,71
29.10	147163С (21-130809-0302)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,14	97,07	80,69	7832,61
29.11	147780С (21-130816-3417)	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	362,88	9,87	3581,63
29.12	249186С (21-130809-9901)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	3,47	157,399	48,98	7709,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,38	70415,78
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		525,66	23844,05
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		108,67	4929,37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		634,33	28773,42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		250,19	11348,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3377,53	153204,73
30	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 24 КГ	М2		45,36	20450,54	927636,49
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		736,22	33394,91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		736,22	33394,91
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1694,94	76882,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22881,7	1037913,9
31	Е12-130101-0504 12-130101-0504 РСНБ РК 2015	-СТЕКЛОПАКЕТ СМЕНА	М2 ОСТЕКЛЕНИЯ		20	4794,73	95894,54
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	1,83	36,6	781,1	28588,26
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,1	771,63	77,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1433,27	28665,42
31. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0025	0,05	1370,19	68,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,05	724,87	36,24
31. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,05	1755,85	87,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,05	818,38	40,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,82	156,3
31. 5	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,007	0,14	196,54	27,52
31. 6	146346С (21-130508-0104)	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 5 ММ ГОСТ 111-2001	М2	1,03	20,6	2720,82	56048,89
31. 7	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,002	0,04	84,66	3,39
31. 8	147667С (21-130816-2202)	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,731	14,62	424,32	6203,56
31. 9	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0101	0,202	-	-
31.10	248402С (21-070510-1101)	ШТАПИК /РАСКЛАДКА/, РАЗМЕР 10Х16 ММ	М	8,16	163,2	29,82	4866,62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3357,5	67149,98
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		847,06	16941,26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		203,1	4062,09
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1050,17	21003,35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		467,59	9351,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6312,49	126249,72
32	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		45	272,47	12261,26
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	0,3466	15,597	706,54	11019,9
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,045	724,87	32,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				245,61	11052,52
32. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001	0,045	1370,19	61,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,045	724,87	32,62
32. 4	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,033	1,485	17,05	25,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,93	86,98
32. 5	146645С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0043	0,1935	4812,69	931,26
32. 6	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0274	1,233	180,96	223,12
32. 7	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0022	0,099	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,65	1154,38
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		145,16	6532,04
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		15,03	676,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		160,19	7208,6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		34,61	1557,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				467,28	21027,45
33	Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		235	468,71	110147,7
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	0,5962	140,107	706,54	98991,2
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,3995	724,87	289,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				422,47	99280,79
33. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0017	0,3995	1370,19	547,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,3995	724,87	289,59
33. 4	2577С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,057	13,395	17,05	228,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,3	775,78
33. 5	146645С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0074	1,739	4812,69	8369,27
33. 6	146649С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0473	11,115	180,96	2011,46
33. 7	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0034	0,799	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,17	10380,73
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		249,68	58674,94
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		25,86	6077,62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		275,54	64752,56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		59,54	13992,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				803,8	188892,28
34	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		30,8	14193,22	437151,27
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	0,70246	21,636	762,15	16489,7
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,062418	1,922	785,02	1509,18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	17998,88
34. 3	521С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,002163	0,06662	10,79	0,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001442	0,044414	3080,63	136,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001442	0,044414	1097,70	48,75
34. 5	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,026574	0,818479	1370,19	1121,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,026574	0,818479	724,87	593,29
34. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,034402	1,06	1755,85	1860,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,034402	1,06	818,38	867,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,28	3119,48
34. 7	102634С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,000505	0,015554	12908,77	200,78
34. 8	145664С (21-130207-0603)	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 68,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0632	1,947	933,3	1816,72
34. 9	187487С (23-021104-0402)	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ.	0,0078	0,24024	5319,3	1277,91
34.10	187488С (23-021104-0403)	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ.	0,0077	0,23716	5524,32	1310,15
34.11	261296С (23-051001-1702)	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ МС-90, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ ГОСТ 31311-2005	КВТ	1	30,8	13407,03	412936,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13556,56	417542,09
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		352,97	10871,33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		523,66	16128,81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		876,63	27000,14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		1205,59	37132,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16275,44	501283,52
35	Е12-120103-	-РАДИАТОРЫ И РЕБРИСТЫЕ ТРУБЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	М2		15	584,14	8762,05

1	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8
	0213 12-120103-0213 РСНБ РК 2015	СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА					
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,634	9,51	743,82	7073,73
35. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0015	818,4	1,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				471,66	7074,96
35. 3	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,0015	1755,85	2,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,0015	818,38	1,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,175585	2,63
35. 4	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,001	0,015	84,66	1,27
35. 5	249393С (22-040201-0602)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, ОХРА ГОСТ 10503-71	КГ	0,16	2,4	403,09	967,42
35. 6	249409С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1935	2,902	247,03	717
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,38	1685,69
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		278,75	4181,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		31,06	465,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		309,82	4647,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		71,52	1072,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				965,47	14482,06
36	Е12-120101-1201 12-120101-1201 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЛЕТ. ОКРАСКА	М2		17	358,45	6093,67
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	0,304	5,168	752,99	3891,45
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0016	0,0272	759,94	20,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230,12	3912,12
36. 3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001	0,017	1370,19	23,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,017	724,87	12,32
36. 4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,0102	1755,85	17,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,0102	818,38	8,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	41,2
36. 5	100412С (21-010501-0601)	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000044	0,000748	1439,12	1,08
36. 6	147047С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,0021	0,0357	84,66	3,02
36. 7	147307С (21-130812-0801)	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,016	0,272	162,18	44,11
36. 8	149395С (22-040603-0108)	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,06	1,02	448,92	457,9
36. 9	249414С (22-040201-0707)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-011 ГОСТ 6586-77	КГ	0,164	2,788	367,39	1024,28
36.10	249453С (22-040301-9901)	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,445	7,565	83,36	630,62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				127,12	2161,01
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		136	2312,06
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		17,8	302,61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,8	2614,67
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		40,98	696,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				553,24	9405
37	Е12-180101-2101 12-180101-2101 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА. ЗАМЕНА ПЛИТОК	М2 ПОКРЫТИЯ		10	932,59	9325,92
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	1,221	12,21	681,48	8320,87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				832,09	8320,87
37. 2	100328С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,04	0,4	2512,63	1005,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,51	1005,05
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		491,76	4917,63
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		51,28	512,77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		543,04	5430,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		118,05	1180,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1593,68	15936,83
38	С121-040509-0104 21-040509-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ГОСТ 17608-91 0,144 Т	М2		10	2640,16	26401,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		95,05	950,46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		95,05	950,46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		218,82	2188,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2954,02	29540,22
39	Е12-090101-0702 12-090101-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ. РЕМОНТ	СТУПЕНЬ		3	911,45	2734,35
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	1,029	3,087	734,04	2265,76
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,0132	756,75	9,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				758,58	2275,75
39.3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0029	0,0087	1370,19	11,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	0,0087	724,87	6,31
39.4	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,0045	1755,85	7,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,0045	818,38	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,61	19,82
39.5	100533С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0028	0,0084	18451,44	154,99
39.6	127720С (21-050301-9910)	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В1, ВР1 ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	Т	0,00002	0,00006	186715,38	11,2
39.7	131654С (21-070204-0404)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00529	0,01587	14373,62	228,11
39.8	144476С (21-130101-0101)	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,001	0,003	16190,17	48,57
39.9	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,03	196,54	5,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				149,59	448,77
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		448,32	1344,97
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		48,95	146,86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		497,27	1491,82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		112,7	338,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1521,42	4564,27
40	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2		8	526,2	4209,58
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,6987	5,59	724,87	4051,73
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,1152	724,87	83,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				516,9	4135,24
40.3	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0144	0,1152	1370,19	157,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0144	0,1152	724,87	83,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,73	157,85
40.4	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,052	0,416	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		305,49	2443,93
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		29,94	239,53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		335,43	2683,45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		68,93	551,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				930,56	7444,47
41	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	М2		8	2970,29	23762,29
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	1,219	9,752	743,82	7253,73
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0294	0,2352	931,53	219,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				934,1	7472,83
41.3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036	0,0288	3362,02	96,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0036	0,0288	818,38	23,57
41.4	1569С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,023	0,184	1370,19	252,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023	0,184	724,87	133,38
41.5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0028	0,0224	1755,85	39,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,0224	818,38	18,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,67	485,34
41.6	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,013	0,104	14467,33	1504,6
41.7	150293С (22-060301-1205)	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ С КРАСИТЕЛЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	8,16	1706,48	13924,88
41.8	248387С (21-070510-0501)	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	0,2448	2308,38	565,09
41.9	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	0,308	93	28,64

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130703-1405)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2002,9	16023,21
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		568,87	4550,95
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		127,41	1019,28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		696,28	5570,23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		293,33	2346,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3959,89	31679,12
42	Е12-090101-0601 12-090101-0601 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. РЕМОНТ	М ПОРУЧНЯ		6	63,28	379,7
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	0,0888	0,5328	712,65	379,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,28	379,7
42. 2	147789С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00144	0,00864	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		37,4	224,4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,6		3,62	21,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41,03	246,15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8,34	50,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112,65	675,92

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ		5651338,10
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ		1695313,56
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ		81405,49
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		32308,27
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		3874619,06
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ		0,00
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ		0,00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ		970890,92
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ		6622229,03
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ		238400,24
ИТОГО:	ТЕНГЕ		6860629,27
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ		548850,34
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		7409480,00
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВ. 2018 Г.			
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018 ГОД - 100%, К=1,0599383			7853590,00
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%			942430,00
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %			8796020,00
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			8796020,00
ИТОГО с понижающим коэффициентом по договору К=0,61755202921			5432000,00

Заказчик: НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" по ЗКО

Зам.директора Филиала _____ Ж.С.Батаргалиева

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Директор _____ А.М.Табынбаев