Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км) .
Договор №26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11.06.2018 года, доп. соглашение№26/2 от 11.09.2018 года.

АКТ №14

приемки выполненных работ от 26 ноября 2018 года за ноябрь 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		489-1	Очистка дорог от снега автогрейдером легкого типа Д-446 ,снежная корка толщиной до 100 мм	км прохода	380,000	293,99		293,99	118,48	111716	0	111716	45022,4	133	59880	0,39	148
	0,00298		дизельное топливо	тн	1,1324	63300				71681	0	0	0		0		0
2.		492-2	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдерами среднего типа ДЗ-144	км	310,00	172,84		172,84	65,85	53580	0	53580	20413,5	133	27150	0,22	68
	0,00304		дизельное топливо	тн	0,9424	63300				59654	0	0	0		0		0
3.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	760,0	27,71	6,3	21,41	6,93	21060	4788	16271,6	5266,8	133	13373	0,04	30
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,09880	21200				2095	0	0	0		0		0
4.		217-2	Закрытие отверстия трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстия диам.1,0-2,0 м	шт	3	69,12	69,12			207	207	0	0	133	276	0,48	1
			Итого прямые затраты							319993,0	4995	181568	70702,7		100678		248
			в том числе стоимость материалов							133429							
			Накладные расходы, %							100678	15102						503
			заработная плата							15102							
			трудоёмкость							503							
			Итого с накладными расходами:							420671	20097	181568	70702,7		100678		752
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							25240							
			Итого с ненормир. затратами:							445912							
			сметная заработная плата, тенге							90800							
			нормативная трудоёмкость, чел-час							752							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							445912	20097	181568	70703		100678		752
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							1383753	62365	563442	219405		100678		752
			сметная заработная плата, тенге							281770							
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							27675							
			Итого							1 411 428							
			К=0,888566							1 254 146,93							

			НДС 12%							150 497,63								
			Всего:							1 404 644,56	62365	563442	219405		100678		752

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Р.Е.Койсеймасов

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог
_____ И.Д.Бейм

И.о.руководителя планово-технического отдела автомобильных дорог
_____ Н.Л.Черепанова

Гл.специалист планово-технического отдела автомобильных дорог
_____ Н.Л.Черепанова

Куратор: _____ А.К.Дюсембаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
_____ Е.А.Марченко