Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Есет Котибарулы сельского округа»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Работы по газоснабжения и монтаж систем отопления коммунального жилого дома по адресу Қазақай 5, с.Байқадам, сельского округа Есет Көтібарұлы, Шалкарского района, Актюбинской области

АКТ
приёмки выполненных работ за декабрь 2018 года на СМР работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	343,95	4,59	17198	229	3393	0,28	14		
				51,3	1,71	2565	85	128	0,01	-		
		м										
2	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	50	171	-	8550	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
3	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	6,86	4331,44	35,77	29714	245	1099	0,7	5		
		1кВт		111,7	13,4	766	92	128	0,07	-		
4	С131204-125 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	6,86	548	-	3759	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		секция										
5	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4		
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-		

6	С131203-8	-Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3	1бак	1	3820	-	3820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	шт	1	10978,2	1528,92	10978	1529	9276	38,63	39
					6674,4	572,42	6674	572	128	2,8	3
8	С"ТОО Акватория"	-"Котел газовый КГС-30,тепловая мощность отопительной системы 30квт"	котел	1	27391	-	27391	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
					2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
10	С131003-1	-Насосы для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	1насос	1	19100	-	19100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
12	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1шт	2	623	-	1246	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-15-1	-Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
					254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
14	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1шт	7	225	-	1575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
16	С130904-9	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	1шт	4	273	-	1092	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных	шт	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8

		водоводяных нагревателей		1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
18	С"ТОО Акватория"	-"Аристон V-30м3"шт комплект	1	10956	-	10956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0113-16-3	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз м2	9	139,49	0,16	1255	1	111	0,07	1
				13,68	0,07	123	1	90	-	-
20	Е0113-26-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 м2	9	89,18	0,12	803	1	35	0,02	-
				4,28	0,05	39	-	90	-	-
21	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	10	168,08	4,07	1681	41	1435	0,74	7
				135,68	0,97	1357	10	105	0,05	1
22	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	10	358,58	3,43	3586	34	788	0,46	5
				73,73	1,31	737	13	105	0,01	-
23	Е0115-180-7	-Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен м2	10	372,09	2,33	3721	23	1181	0,63	6
				111,6	0,88	1116	9	105	-	-
24	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм м2	2	498,77	24,24	998	48	1101	2,71	5
				420,53	9,45	841	19	128	0,04	-
25	Е0109-47-1И зм. и доп.вып.12	-Изготовление и монтаж дымохода из нержавеющей стали шт	1	55,95	2,99	56	3	45	0,3	-
				48,83	0,97	49	1	90	-	-
26	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм м2	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
27	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит врезка	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
				189	20,25	189	20	128	0,1	-
28	С131401-13	-Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные прибор	1	7390	-	7390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-15-2	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

30 С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Ду 32 мм	1шт	8	784	-	6272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31 Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт	14	148,4	0,07	2078	1	1588	0,65	9
				108	0,02	1512	-	105	-	-
32 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м2	50	78,92	-	3946	-	4464	0,33	17
				69,75	-	3488	-	128	-	-
33 Е0116-26-1	-Установка счетчиков	м	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
34 С131401-14	-Счетчики газовые ротационные РГ-40	1счетчик	1	14500	-	14500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35 Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	шт	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
36 С131003-1	-Насосы для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	1насос	1	19100	-	19100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37 Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
38 С131309-4	-Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВ	1фильтр	1	1530	-	1530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	236622	6338		185
	Тенге	32927	2397		12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18786	-	-	-
Материалы -	Тенге	6805	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7338	-	-
Местные материалы -	Тенге	2813	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8285	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1243	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1624	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28696	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8581	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56	-	-	-	
Материалы -	Тенге	4	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	50	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	45	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	107	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	179434	-	-	-	
Материалы -	Тенге	61455	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	27937	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	87934	-	-	-	
Сдача и испытание -	Тенге	477	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	35759	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5364	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12912	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	228104	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	175	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33301	-	-	
Стоимость прочих работ -	Тенге	38347	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2301	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	40648	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	297555	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	219	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41938	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге Тенге**			**297555**				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**тенге**			**297555**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**тенге**			**923380**				
Налоги, сборы, обязательные платежи	**тенге**			**18470**				
Стоимость выполненных работ	**тенге**			**941850**				
Стоимость выполненных работ по договору	**тенге**			**920000**				

Подрядчик:
Директор ТТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.

Заказчик:
Аким сельского округа Есет Котибарулы
_____Кенжалин М.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Есет Котибарулы сельского округа»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Работы по газоснабжения и монтаж систем отопления коммунального жилого дома по адресу Қазақай 5, с.Байқадам, сельского округа Есет Көтібарұлы, Шалкарского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код

Договор №44 от 7.12.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**920000**	**920000**							-	**920000**

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.

Заказчик:
Аким сельского округа Есет Котибарулы
_____ Кенжалин М.Т.