Наименование стройки Средний ремонт автомобильных дорог улицы Бухарбай батыр Кызылординской области Жалагашского района поселка Жалагаш

Наименование объекта Средний ремонт автомобильных дорог улицы Бухарбай батыр Кызылординской области Жалагашского района поселка Жалагаш

Заказчик: КГУ " Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района

Подрядчик : ТОО "Сыр жолдары"

Основание: Договор № 123 от 15.10.2018 г.

А К Т выполненных работ №01 от 14 декабря 2018 года

Средний ремонт автомобильных дорог улицы Бухарбай батыр Кызылординской области Жалагашского района поселка Жалагаш

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1 УЛИЦА БУХАРБАЙ БАТЫР ПКО-ПК24+85					
1	**1101-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**215**		**184,21**	**39606**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	2,1158	762	**1612**
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	6,134	1554	**9532**
		Итого оплата труда:				**51,83**	**11144**
1. 3	31-010101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,533	4161,00	**6379**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,533	1554,00	**2382**
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,601	6867,00	**31595**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	4,601	1554,00	**7150**
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**37973**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0086	2326	**20**
		Итого материалов:				**0,09304**	**20**
		Накладные расходы	%	72		37,32	**8024**
		Сметная прибыль	%	8		17,72	**3810**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				239,26	**51440**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**344**		**194,00**	**66736**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
3	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып. 4 к=0,6;0,7**	**Демонтаж дорожных знаков**	**шт**	**18**		**2230,50**	**40149**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,92	34,56	910	**31450**
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	4,359	1043	**4545**
		Итого оплата труда:				**1898,70**	35995
3. 3	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	0,0152	0,2736	4329,00	**1184**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2736	1554,00	**425,17**
3. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,98	5228,00	**10351**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,98	1554,00	**3076,9**
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0201	0,3618	2465,00	**892**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,3618	1088,00	**393,64**
		Итого эксплуатация машин:				**483,3**	8699
		Накладные расходы	%	108		2050,60	**36911**
		Сметная прибыль	%	8		342,49	**6165**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4623,58	**83225**
4	**1122-0101-0108 РСНБ РК 2015 изм.и доп. вып.1 к=0,6**	**Демонтаж асбестоцементной трубы, диаметр труб 500 мм**	**км трубопровода**	**0,100**		**729475,56**	**72948**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	693	69,31	611	**42335**
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	46,596	4,66	1479,5	**6895**
		Итого оплата труда:				**492224,75**	49229
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	1,35	0,135	4329,00	**584**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,35	0,135	1554,00	**209,8**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	37,8	3,780	7520,00	**28426**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37,8	3,780	1554,00	**5874,12**
4. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытании трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 мПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2	маш.-ч	46,8	4,680	73,00	**342**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				**0,00**
4. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВа	маш.-ч	5,43	0,543	1419,00	**771**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,43	0,543	1088,00	**590,78**
4. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	2,016	0,201600	2465,00	**497**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	2,016	0,201600	1088,00	**219,34**
		Итого эксплуатация машин:				**306191,2**	**30619**
		Накладные расходы	%	99		487302,50	**48730**
		Сметная прибыль	%	8		97342,24	**9734**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1314120,31	**131412**
5	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**190,0**		**2382,84**	**452740**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,55	295,88	865	**255936**
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03886	74,18	1104	**81918**
		Итого оплата труда:				**1769,88**	**336278**
5. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,596	9400,00	**24402**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,596	1554,00	**4034,18**
5. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (6 атм) 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	71,580	2338,00	**167354**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	71,580	1088,00	**77879,04**
5. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	143,170	50,00	**7159**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1042,09**	**197997**
		Накладные расходы	%	108		1911,48	**363180**
		Сметная прибыль	%	8		343,55	**65274**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4637,86	**881194**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**669,1104**		**77,00**	**51522**
7	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**669,1104**		**194,00**	**129807**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ПК0+00-ПК20+45					
20	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка верхнего земляного полотна обочин и откосов насыпи, из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м3**	**10225**		**40,49**	**413978**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.8=740)	чел-ч	0,0279	285,277	740	**211105**
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	25,563	1554,00	**39724**
		Итого оплата труда:				**24,53**	**250829**
20.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	14,724	9400	**138406**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	14,724	1554,00	**22881,10**
20 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	3,681	4161	**15317**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	3,681	1554,00	**5720,27**
20 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	7,157	6867	**49151**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	7,157	1554,00	**11121,98**
		Итого эксплуатация машин:				19,84	**202873**
		Накладные расходы	%	72		17,66	**180597**
		Сметная прибыль	%	8		4,65	**47566**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62,80	**642141**
		ПК22+97-ПК24+85					
21	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	**м2 спланир. поверх. За проход бульдозера**	**2256**		**0,95703**	**2159**
21.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,51888	1554,00	**806**
		Итого оплата труда:				**0,35742**	**806**
21. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,51888	4161	**2159**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,51888	1554,00	**806,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,95703	**2159**
		Накладные расходы	%	72		0,257342	**581**
		Сметная прибыль	%	8		0,09715	**219**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,31	**2959**
22	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**495**		**184,21**	**91185**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	4,871	762	**3712**
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	14,122	1554,00	**21946**
		Итого оплата труда:				**51,83**	**25658**
22 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,529	4161	**14686**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,529	1554,00	**5484,07**
22 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	10,593	6867	**72742**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	10,593	1554,00	**16461,52**
		Итого эксплуатация машин:				176,62	**87428**
22. 5	2101-0203-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0198	2326	**46**
		Итого материалов:				0,09304	**46**
		Накладные расходы	%	72		37,32	**18474**
		Сметная прибыль	%	8		17,72	**8773**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				239,26	**118432**
23	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**926**		**344,00**	**318544**
24	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**495**		**59,50**	**29454**
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	7,079	1554,00	**11000**
		Итого оплата труда:				**22,22**	**11000**
24 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	7,079	4161	**29454**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	7,079	1554,00	**11000,77**
		Итого эксплуатация машин:				59,50	**29454**
		Накладные расходы	%	72		16,00	**7920**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,04	**2990**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81,54	**40364**
25	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 К=3**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**495**		**71,78**	**35530**
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01725	8,539	1554,00	**13269**
		Итого оплата труда:				**26,81**	**13269**
25 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01725	8,539	4161	**35530**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01725	8,539	1554,00	**13269,61**
		Итого эксплуатация машин:				71,78	**35530**
		Накладные расходы	%	72		19,30	**9554**
		Сметная прибыль	%	8		7,29	**3607**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98,36	**48690**
26	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м3**	**458**		**65,89**	**30179**
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	7,177	1531,79	**10993**
		Итого оплата труда:				**24**	**10993**
26 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,549	4161	**27252**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,549	1554,00	**10177,15**
26 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,62746	723	**454**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
26 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,62746	3941	**2473**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,62746	1300,00	**815,70**
		Итого эксплуатация машин:				65,89	**30179**
		Накладные расходы	%	72		17,28	**7915**
		Сметная прибыль	%	8		6,65	**3048**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89,83	**41141**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**458**		**31,95**	**14632**
27. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	3,137	1300,00	**4078**
		Итого оплата труда:				**8,9**	**4078**
27 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	3,137	723	**2268**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
27 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	3,137	3941	**12364**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	3,137	1300,00	**4078,10**
		Итого эксплуатация машин:				31,95	**14632**
		Накладные расходы	%	72		6,41	**2937**
		Сметная прибыль	%	8		3,07	**1406**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,43	**18974**
28	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**458**		**76,87**	**35207**
28. 1	2	Затраты труда рабочих-строителей (1=638)	чел-ч	0,0122	5,588	638	**3565**
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,588	1088	**6079**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**9644**
28 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,588	5417	**30268**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,588	1088,00	**6079,74**
		Итого эксплуатация машин:				66,09	**30268**
28. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	45,8000	30	**1374**
		Итого материалов:				3	**1374**
		Накладные расходы	%	72		15,16	**6944**
		Сметная прибыль	%	8		7,36	**3372**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,39	**45523**
29	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка верхнего земляного полотна обочин и откосов насыпи, из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м3**	**1880**		**40,49**	**76115**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	0,0279	52,452	740	**38814**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	4,700	1554,00	**7304**
		Итого оплата труда:				**24,53**	**46118**
29.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	2,707	9400	**25448**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	2,707	1554,00	**4206,68**
29 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,6768	4161	**2816**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,6768	1554,00	**1051,75**
29 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,316	6867	**9037**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,316	1554,00	**2045,06**
		Итого эксплуатация машин:				19,84	**37301**
		Накладные расходы	%	72		17,66	**33205**
		Сметная прибыль	%	8		4,65	**8746**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62,80	**118066**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1 ПК0+00-ПК 6+95					
30	**1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**290**		**134,79**	**39090**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,0309	8,961	850	**7617**
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02071	6,006	1330,95	**7994**
		Итого оплата труда:				**53,83**	**15610**
30.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	1,073	9400	**10086**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	1,073	1554,00	**1667,44**
30 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,00436	1,264	4249	**5372**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00436	1,264	1088,00	**1375,23**
30.5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	1,624	3374	**5479**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,624	1300,00	**2111,20**
30 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	1,186	5216	**6187**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	1,186	1554,00	**1843,04**
30 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	0,566	5417	**3063**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,566	1088,00	**615,26**
30 8	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,2929	3941	**1154**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,293	1300,00	**380,77**
		Итого эксплуатация машин:				108,08	**31342**
30 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,015	4,3500	30	**131**
		Итого материалов:				0,45	**130**
		Накладные расходы	%	108		58,14	**16859**
		Сметная прибыль	%	8		15,43	**4476**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208,36	**60425**
31	**2101-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,6 т**	**м3**	**43,5**		**2995,00**	**130283**
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 2 ПК6+95-ПК 20+45					
37	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ямочный ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**243**		**3595,74**	**873764**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,001	243,243	865	**210405**
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	15,722	1200,06	**18867**
		Итого оплата труда:				**943,51**	**229273**
37.3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	8,311	3374	**28040**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	8,311	1300,00	**10804,30**
37 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	7,168	2324	**16660**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	7,168	1088,00	**7798,78**
37 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	14,34	50	**717**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
37 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	2,43	729	**1771**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
37 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,001	0,243	2465	**599**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,243	1088,00	**264,38**
		Итого эксплуатация машин:				196,65	**47787**
37 8	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2013	т	0,119	28,9170	20506	**592972**
37 9	2113-0104-9904 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0007	0,1701	132862	**22600**
		Итого материалов:				2533,22	**615572**
		Накладные расходы	%	72		679,33	**165076**
		Сметная прибыль	%	8		342,01	**83107**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4617,07	**1121947**
38	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**193**		**22033,75**	**4252514**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,191	36,863	1109	**40881**
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	36,477	1495,80	**54562**
		Итого оплата труда:				**494,53**	**95443**
38.3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	7,083	3374	**23898**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	7,083	1300,00	**9207,90**
38 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	22,967	5216	**119796**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	22,967	1554,00	**35690,72**
38 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	0,6948	5417	**3764**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,6948	1088,00	**755,94**
38 6	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	5,732	8404	**48173**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0297	5,732	1554,00	**8907,53**
		Итого эксплуатация машин:				1013,63	**195631**
38 7	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2013	т	1,01	194,93	20506	**3997235**

1	2	3	4	5	6	7	8
38 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	0,14282	127748	**18245**
38 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,00965	54214	**523**
		Итого материалов:				20808,31	**4016003**
		Накладные расходы	%	108		534,09	**103079**
		Сметная прибыль	%	8		1805,43	**348447**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24373,27	**4704041**
39	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Нарезка корыта под дорожную одежду. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10**	**м3 грунта**	**607,5**		**28,34**	**17214**
39 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	4,137	1554,00	**6429**
		Итого оплата труда:				**10,58**	**6429**
39 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	4,137	4161	**17214**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	4,137	1554,00	**6428,90**
		Итого эксплуатация машин:				28,34	**17214**
		Накладные расходы	%	72		7,62	**4629**
		Сметная прибыль	%	8		2,88	**1747**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,83	**23591**
40	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Нарезка корыта под дорожную одежду. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**607,5**		**201,85**	**122624**
40 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04851	29,47	1554,00	**45796**
		Итого оплата труда:				**75,38**	**45796**
40 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04851	29,47	4161	**122624**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04851	29,47	1554,00	**45796,38**
		Итого эксплуатация машин:				201,85	**122624**
		Накладные расходы	%	72		54,28	**32973**
		Сметная прибыль	%	8		20,49	**12448**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				276,62	**168045**
41	**1127-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**810**		**1106,02**	**895880**

1	2	3	4	5	6	7	8
41 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	116,64	806	**94012**
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	115,830	1369,23	**158598**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**252610**
41.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,555	9400	**118017**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,555	1554,00	**19510,47**
41 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,00476	38,556	4249	**163824**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	38,556	1088,00	**41948,93**
41.5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,0708	57,348	8342	**478397**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	57,348	1554,00	**89118,79**
41 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,371	5417	**39929**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,371	1088,00	**8019,65**
		Итого эксплуатация машин:				987,86	**800167**
41 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	56,7000	30	**1701**
		Итого материалов:				2,10	**1701**
		Накладные расходы	%	108		336,81	**272818**
		Сметная прибыль	%	8		115,43	**93496**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558,26	**1262194**
42	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 т**	**м3**	**988,2**		**2216,00**	**2189851**
43	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**7,3**		**138153,55**	**1008521**
43 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,234	1300,00	**5504**
		Итого оплата труда:				**754,00**	**5504**
43 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,117	5575	**11802**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	4,234	1300,00	**5504,20**
		Итого эксплуатация машин:				1616,75	**11802**
43 3	2113-0104-0601 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	1,03	7,5190	132560	**996719**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				136536,80	**996719**
		Накладные расходы	%	108		814,32	**5945**
		Сметная прибыль	%	8		11117,43	**81157**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150085,30	**1095623**
44	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11377**		**1549,42**	**17627712**
44 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0451	513,11	894	**458720**
44 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	67,125	1419,75	**95301**
		Итого оплата труда:				**48,7**	**554013**
44.3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	25,485	3374	**85986**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	25,485	1300,00	**33130,50**
44 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	0,00004	0,455	4329	**1970**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,455	1554,00	**707,07**
44 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	2,731	120	**328**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
44 6	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	8,533	3346	**28550**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	8,533	1300,00	**11092,90**
44 7	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	31,86	8404	**267721**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	31,86	1554,00	**49504,22**
44 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,00007	0,79600	2465	**1962**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,79600	1088,00	**866,05**
		Итого эксплуатация машин:				33,97	**386511**
44 9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2013	т	0,0712	810,000	20506	**16609860**
44 10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,06974	218211	**15218**
44 11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м. до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,707	40416	**68990**

1	2	3	4	5	6	7	8
44 12	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,682	127748	**87162**
44 13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,006712	54214	**364**
		Итого материалов:				1475,12	**16782487**
		Накладные расходы	%	108		52,59	**598335**
		Сметная прибыль	%	8		128,16	**1458084**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1730,17	**19684130**
45	**1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**11377**		**1479,12**	**16827915**
45 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,00816	92,838	894	**82997**
		Итого оплата труда:				**7,3**	**82996**
45.2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	2,730	120	**328**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				0,0288	**328**
45 3	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх, марки 11 СТ РК 1225-2013	т	0,0714	812,33	20506	**16657639**
45 4	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,683	127748	**87252**
		Итого материалов:				1471,79	**16744592**
		Накладные расходы	%	108		7,88	**89636**
		Сметная прибыль	%	8		118,96	**1353404**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1605,96	**18270955**
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 3 ПК 22+97-ПК 24+85					
46	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Нарезка корыта под дорожную одежду. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10**	**м3 грунта**	**451,2**		**28,34**	**12785**
46 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	3,073	1554,00	**4775**
		Итого оплата труда:				**10,58**	**4775**
46 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	3,073	4161	**12785**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	3,073	1554,00	**4775,44**
		Итого эксплуатация машин:				28,34	**12785**
		Накладные расходы	%	72		7,62	**3438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,88	1298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38,83	17521
47	**1101-0104-0114 РСНБРК2015 К=9**	**Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**451,2**		**201,85**	**91075**
47. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04851	21,888	1554,00	**34014**
		Итого оплата труда:				**75,38**	**34014**
47.2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04851	21,888	4161	**91075**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04851	21,888	1554,00	**34013,95**
		Итого эксплуатация машин:				201,85	**91075**
		Накладные расходы	%	72		54,28	**24490**
		Сметная прибыль	%	8		20,49	**9245**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				276,62	**124810**
48	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м2**	**282**		**65,89**	**18582**
48 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,419	1531,79	**6769**
		Итого оплата труда:				**24,0**	**6769**
48.2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,033	4161	**16780**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	4,033	1554,00	**6267,28**
48 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,386	723	**279**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
48 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,38634	3941	**1523**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,38634	1300,00	**502,24**
		Итого эксплуатация машин:				65,89	**18582**
		Накладные расходы	%	72		17,28	**4874**
		Сметная прибыль	%	8		6,65	**1876**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89,83	**25332**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м2**	**282**		**31,95**	**9009**
49 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,9319	1300	**2511**
		Итого оплата труда:				**8,9**	**2511**
49.2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,932	723	**1397**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
49.3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,932	3941	**7613**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,932	1300,00	**2511,60**
		Итого эксплуатация машин:				31,95	**9009**
		Накладные расходы	%	72		6,41	**1808**
		Сметная прибыль	%	8		3,07	**865**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,43	**11683**
50	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**282**		**76,87**	**21678**
50 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	3,44	638	**2195**
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,44	1088,00	**3743**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**5938**
50 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,44	5417	**18637**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,44	1088,00	**3742,72**
		Итого эксплуатация машин:				66,09	**18637**
50 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	28,2000	30	**846**
		Итого материалов:				3,00	**846**
		Накладные расходы	%	72		15,16	**4275**
		Сметная прибыль	%	8		7,36	**2076**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,39	**28029**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 матер. основания в плотном теле**	**225,6**		**1071,37**	**241701**
51 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	32,486	806	**26184**
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	30,614	1384,36	**42381**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**68565**
51.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,497	9400	**32870**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,497	1554,00	**5434,34**
51 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,0429	9,678	4249	**41123**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	9,678	1088,00	**10529,66**
51.5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,0708	15,972	8342	**133242**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,972	1554,00	**24820,49**
51 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,466	5417	**7943**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,466	1088,00	**1595,01**
		Итого эксплуатация машин:				953,81	**215179**
51 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	11,28	30	**338**
		Итого материалов:				1,50	**338**
		Накладные расходы	%	108		328,24	**74050**
		Сметная прибыль	%	8		111,97	**25260**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1511,57	**341011**
52	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 т**	**м3**	**248,16**		**2870,00**	**712219**
53	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**225,6**		**1106,02**	**249519**
53 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	32,486	806	**26184**
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	32,261	1369,23	**44172**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**70356**

1	2	3	4	5	6	7	8
53.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,497	9400	**32870**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,497	1554,00	**5434,34**
53 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,0476	10,739	4249	**45628**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	10,739	1088,00	**11684,03**
53.5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,0708	15,972	8342	**133242**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,972	1554,00	**24820,49**
53 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,053	5417	**11121**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,053	1088,00	**2233,66**
		Итого эксплуатация машин:				987,86	**222861**
53 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	15,792	30	**474**
		Итого материалов:				2,1	**474**
		Накладные расходы	%	108		336,81	**75985**
		Сметная прибыль	%	8		115,43	**26040**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558,26	**351544**
54	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 т**	**м3**	**275,232**		**2216**	**609914**
		УСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА - 5 ШТ					
100	**2105-0103-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из еоррозийно-стойкой и жаростойкой стали 300*300 толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,5712**		**1311043**	**2059911**
102	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**105,38**		**81,98**	**8639**
102 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	3,109	1235	**3840**
102 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,021070	1088	**23**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**3862**
102 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,0001	0,010538	4249	**45**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010538	1088,00	**11,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
102 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,010538	27	**0,28**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000000	0,00	**0,00**
102 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0001	0,105380	2465	**260**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,105380	1088,00	**114,65**
102 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкции, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,180	137	**162**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				2,21	**233**
102 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001580	290315	**459**
102 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009480	433151	**4106**
		Итого материалов:				43,34	**4567**
		Накладные расходы	%	69		25,29	**2665**
		Сметная прибыль	%	8		8,58	**904**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	**12208**
		КАРКАС					
105	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, д 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 6,26 кг**	**м**	**28,9**		**1545**	**44718**
106	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление металлоконструкции каркаса**	**т**	**4,2251330**		**139915,16**	**591160**
106 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	384,487	1088	**418322**
106 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	31,010	1468,93	**45552**
		Итого оплата труда:				**109789,92**	**463877**
106 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,267640	13	**16**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000000	0,00	**0,00**
106 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т.	маш.-ч	6	25,350	4689	**118866**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	25,350	1554,00	**39393,90**
106 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,650	28	**130**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
106 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,550	1210	**4296**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,550	1088,00	**3862,40**
106 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	115,350	174	**20071**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
106 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т.	маш.-ч	0,5	2,113	3316	**7007**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,113	1088,00	**2298,94**
106 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4,225	26	**110**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				35619,3	**150496**
106 10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	10,985000	293	**3219**
106 11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2016	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	2,113	147	**311**
106 12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2017	Электроды д-5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,090840	207096	**18813**
		Итого материалов:				5288	**22342**
		Накладные расходы	%	69		75755,04	**320075**
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	**72899**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232923,83	**984134**
108	**2105-0204-0801 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатанный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 т**	**т**	**1,072032**		**270003**	**289452**
109	**2105-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из коррозийно-стойкой и жаростойкой стали 1050 толщиной 2,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) 1Т**	**т**	**0,65439591**		**1641577**	**1074241**
110	**2105-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из коррозийно-стойкой и жаростойкой стали 100,200 толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) 1Т**	**т**	**2,4021**		**1251699**	**3006706**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**2105-0304-9902 РСНБ РК 2015**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005 1Т**	**т**	**0,165**		**282070**	**46542**
112	**2105-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из коррозийно-стойкой и жаростойкой стали толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) 1Т**	**т**	**0,05652**		**1512985**	**85514**
113	**2105-0103-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из коррозийно-стойкой и жаростойкой стали марки 300х300 толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) 1Т**	**т**	**1,884**		**1311043**	**2470005**
114	**2105-0103-0114 РСНБ РК 2015**	**(КОСЫНКА) Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из коррозийно-стойкой и жаростойкой стали толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) 1Т**	**т**	**0,03768**		**1311043**	**49400**
117	**2105-0304-9902 РСНБ РК 2015**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005 1Т**	**т**	**0,1153968**		**282070**	**32550**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
139	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортов. камня**	**1069**		**690,54**	**738190**
139 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	794,8	894	**710551**
139 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	7,400	1525,32	**11287**
		Итого оплата труда:				**633,93**	**677668**
139 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	0,0061	6,945	4329	**30065**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,945	1554,00	**10792,53**
139 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0004	0,456	2465	**1124**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,456	1088,00	**496,13**
		Итого эксплуатация машин:				27,39	**29283**
139 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,683	16850	**11505**
139 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м. до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,936	15252	**29528**
139 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	11,39	310	**3530**
		Итого материалов:				39,14	**41839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		684,64	731880
		Сметная прибыль	%	8		110,01	117606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1485,2	1587677
140	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. 2,4 т.**	**м3**	**51,240**		**43293**	**2218333**
141	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 т**	**м3**	**67,182**		**23516**	**1579852**
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ					
153	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см**	**м2**	**3393**		**158,96**	**539350**
153 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	107,558	835	**89811**
153 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	96,734	1275,4	**123370**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**213181**
153.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	13,301	9400	**125025**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	13,3010	1554,00	**20669,75**
153 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,00818	27,755	4249	**117930**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	27,755	1088,00	**30197,44**
153.5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходныегладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	49,538	3374	**167141**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	49,538	1300,00	**64399,40**
153.6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	0,0009	3,054	7206	**22005**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	3,054	1554,00	**4745,92**
153 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	3,088	5417	**16726**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	3,08800	1088,00	**3359,74**
		Итого эксплуатация машин:				132,28	**448826**
153 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,007	23,751	30	**713**
		Итого материалов:				0,2	**713**
		Накладные расходы	%	108		67,86	**230236**
		Сметная прибыль	%	8		18,15	**61567**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				244,96	**831152**
154	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 т**	**м3**	**339,3**		**2216**	**751889**
		УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОЛОЖЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ					
173	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкц**	**9,0**		**2382,84**	**21446**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,55	13,95	865	**12067**
173. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03886	3,5	1104,31	**3865**
		Итого оплата труда:				**1769,88**	**15929**
173. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,122	9400,00	**1151**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,122	1554,00	**190,21**
173. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	3,375	2338,00	**7891**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	3,375	1088,00	**3672,22**
173. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	6,750	50,00	**338**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1042,08**	**9379**
		Накладные расходы	%	108		1911,48	**17203**
		Сметная прибыль	%	8		343,55	**3092**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4637,86	**41741**
176	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**162**		**189,23**	**30655**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0109	1,766	762	**1346**
176. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	8,0676	1300,00	**10488**
		Итого оплата труда:				**73,05**	**11834**
176. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	8,0676	3633	**29310**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	8,0676	1300,00	**10487,88**
		Итого эксплуатация машин:				**180,92**	**29310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		52,59	8520
		Сметная прибыль	%	8		19,35	3134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				261,17	42309
177	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**67,80**		**15,81**	**1072**
177 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,25764	1554,00	**400**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**400**
177 2	3101-0101-0103-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,25764	4161	**1072**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,25764	1554,00	**400,37**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**1072**
		Накладные расходы	%	72		4,25	**288**
		Сметная прибыль	%	8		1,61	**109**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21,67	**1469**
178	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотн. грунта**	**67,8**		**131,75**	**8933**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	7,3224	638	**4672**
178. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,7796	1088,00	**1936**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**6608**
178. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,780	2338	**4161**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,780	1088,00	**1936,20**
178 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,119	14	**100**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**4261**
		Накладные расходы	%	72		70,17	**4758**
		Сметная прибыль	%	8		16,15	**1095**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	**14785**
179	**1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 500 мм. Укладка**	**км трубопров**	**0,060**		**960744,93**	**57645**

1	2	3	4	5	6	7	8
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	575	34,5	1018	**35121**
179 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,7	6,5820	932,29	**6136**
		Итого оплата труда:				**687622,04**	**41257**
179 3	3106-0202-0201-РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	97	5,82	3546	**20638**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	97	5,82	910,00	**5296,20**
179 4	3105-0104-0101-РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т.	маш.-ч	0,87	0,0522	3996	**209**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	**67,86**
179 5	3204-0105-0501-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытании трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 мПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2	маш.-ч	55	3,3	73	**241**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
179 6	3106-0101-0101-РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВа	маш.-ч	4,99	0,2994	1419	**425**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,2994	1088,00	**325,75**
179 7	3301-0201-0101-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	6,84	0,4104	2465	**1012**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,4104	1088,00	**446,52**
		Итого эксплуатация машин:				**375394,93**	**22524**
		Накладные расходы	%	99		680745,82	**40845**
		Сметная прибыль	%	8		131319,26	**7879**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1772810,01	**106369**
180	**2301-0501-1326 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR-500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 44,8 КГ**	**17 м**	**60,00**		**28406**	**1704360**
181	**1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 500 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопров**	**60,00**		**-70,46**	**-4228**
181 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	3,006	3,006	-1376	**-4136**
		Итого оплата труда:				**-68,94**	**-4136**
181 2	3204-0105-0501-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытании трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 мПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2	маш.-ч	0,9	0,9	-73	**-66**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**-1,09**	**-65**

1	2	3	4	5	6	7	8
181 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	-323	-4
181 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	-508	-6
181 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная, густотертая цветная МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,030	-516	-15
		Итого материалов:				-0,42	-25
		Накладные расходы	%	98		-67,56	-4054
		Сметная прибыль	%	8		-11,04	-662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-149,06	-8944
182	**1125-0110-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 500 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**60,00**		**8980,69**	**538841**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,2	72	1035	**74520**
182 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,001	60,032	1434,36	**86107**
		Итого оплата труда:				**2677,12**	**160627**
182 3	3106-0201-0401-РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,074	4,44	4168	**18506**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,074	4,44	910,00	**4040,40**
182 4	3204-0102-0102-РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,645	38,7	7520	**291024**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,645	38,7	1554,00	**60139,80**
182 5	3304-0101-0402-РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,279	16,74	7851	**131426**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0,279	16,74	1300,00	**21762,00**
182 6	3301-0201-0101-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,00253	0,1518	2465	**374**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00253	0,1518	1088,00	**165,16**
182 7	3106-0202-0501-РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	0,672	26	**17**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**7355,79**	**441347**
182 8	2105-0310-0426 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,012	0,7	19565	**14087**

1	2	3	4	5	6	7	8
182 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0106	0,64	293	**186**
182 10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00743	0,446	147	**66**
182 11	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных нефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,002400	494701	**1187**
182 12	2302-1104-1201 РСНБ РК 2015	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00046	0,027600	239905	**16553**
182 13	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,002400	34460	**83**
		Итого материалов:				382,91	**22974**
		Накладные расходы	%	91		2436,18	**146171**
		Сметная прибыль	%	8		913,35	**54801**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12330,23	**739813**
184	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 т**	**м3**	**19,8**		**2870**	**56826**
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=426 мм (L=15 м) 6шт/90 пм					
217	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**64,8**		**189,23**	**12262**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0109	0,70632	762	**538**
217. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	3,227	1300,00	**4195**
		Итого оплата труда:				**73,05**	**4733**
217. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	3,227	3633	**11724**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	3,227	1300,00	**4195,10**
		Итого эксплуатация машин:				**180,92**	**11724**
		Накладные расходы	%	72		52,59	**3408**
		Сметная прибыль	%	8		19,35	**1254**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				261,17	**16924**
218	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43,2**		**15,81**	**683**
218 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,16416	1554,00	**255**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5,91**	**255**
218 2	3101-0101-0103-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,16416	4161	**683**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,16416	1554,00	**255,10**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**683**
		Накладные расходы	%	72		4,25	**184**
		Сметная прибыль	%	8		1,61	**69**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21,67	**936**
219	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**43,2**		**131,75**	**5692**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	4,66575	638	**2977**
219. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,134	1088,00	**1234**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**4210**
219. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,134	2338	**2651**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,134	1088,00	**1233,79**
219 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,536	14	**64**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0,000	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**2715**
		Накладные расходы	%	72		70,17	**3032**
		Сметная прибыль	%	8		16,15	**698**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	**9421**
221	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопров**	**0,090**		**1756791,77**	**158111**
221 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	662	59,58	1193	**71079**
221 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	17,490	1292,26	**22602**
		Итого оплата труда:				**1040904,46**	**93681**
221 3	3106-0201-0501-РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	10,330	4828	**49873**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	10,33	1300,00	**13429,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
221 4	3101-0101-0402-РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,1485	5520	**820**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,1485	1554,00	**230,77**
221 5	3204-0102-0101-РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	2,817	6550	**18451**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	2,817	1554,00	**4377,62**
221 6	3403-0202-0101-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	5,94	28	**166**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
221 7	3204-0105-0501-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытании трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 мПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2	маш.-ч	42,5	3,825	73	**279**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
221 8	3106-0103-0701-РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500* С	маш.-ч	24,6	2,214	181	**401**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
221 9	3106-0101-0101-РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВа	маш.-ч	46,06	4,145	1419	**5882**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	4,145	1088,00	**4509,76**
221 10	3301-0201-0101-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,51	0,0459	2465	**113**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0459	1088,00	**49,94**
		Итого эксплуатация машин:				**844493,35**	**76004**
221 11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	6,30	561	**3534**
221 12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,0216	40416	**873**
221 13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,01260	212247	**2674**
221 14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	22,68	174	**3946**
		Итого материалов:				122532,42	**11028**
		Накладные расходы	%	99		1030495,42	**92745**
		Сметная прибыль	%	8		222982,97	**20068**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3010270,16	**270924**

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**2301-0201-0258 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 82,47 КГ**	**м**	**90,36**		**28975**	**2618181**
223	**1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопров**	**90**		**-89,06**	**-8015**
203 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,51	-1376	**-6206**
		Итого оплата труда:				**-68,94**	**-6205**
223 2	3204-0105-0501-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытании трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 мПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,35	-73	**-99**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	0	0	0,00	**0,00**
		Итого эксплуатация машин:				**-1,09**	**-98**
223 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,018	-323	**-6**
223 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,018	-508	**-9**
223 5	2113-0703-1405 РСНБ	Вода техническая	м3	0,62	55,80	-30	**-1674**
223 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная, густотертая цветная МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,05	-516	**-23**
		Итого материалов:				-19,02	**-1712**
		Накладные расходы	%	98		-67,56	**-6080**
		Сметная прибыль	%	8		-12,53	**-1128**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-169,14	**-15223**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	тенге				76495826
		РАЗДЕЛ 2 УЛИЦА БУХАРБАЙ БАТЫР 1 ПКО-ПК2+22					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК0+00-ПК2+22					
255	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка верхнего земляного полотна обочин и откосов насыпи, из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1100**		**40,49**	**44536**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	0,0279	30,69	740	**22711**
255. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,750	1554,00	**4274**
		Итого оплата труда:				**24,53**	**26984**
255.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	1,584	9400	**14890**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,584	1554,00	**2461,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
255 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,396	4161	**1648**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,396	1554,00	**615,38**
255 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,77	6867	**5288**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,77	1554,00	**1196,58**
		Итого эксплуатация машин:				19,84	**21825**
		Накладные расходы	%	72		17,66	**19429**
		Сметная прибыль	%	8		4,65	**5117**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62,80	**69081**
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1. ПК+00-ПК2+22					
256	**1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**140**		**134,79**	**18871**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.6=850)	чел-ч	0,0309	4,326	850	**3677**
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02071	2,899	1330,95	**3859**
		Итого оплата труда:				**53,83**	7536
256.3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	0,518	9400	**4869**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,518	1554,00	**804,97**
256 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,00436	0,6104	4249	**2594**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00436	0,6104	1088,00	**664,12**
256.5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	0,784	3374	**2645**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,784	1300,00	**1019,20**
256 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,5726	5216	**2987**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,5726	1554,00	**889,82**
256 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	0,273	5417	**1479**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,273	1088,00	**297,02**
256 8	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,1414	3941	**557**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,1414	1300,00	183,82
		Итого эксплуатация машин:				108,08	15131
256 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,015	2,1	30	63
		Итого материалов:				0,45	63
		Накладные расходы	%	108		58,14	8139
		Сметная прибыль	%	8		15,43	2161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208,36	29171
257	**2101-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,6 т**	**м3**	**21**		**2995,00**	**62895**
258	**1127-0301-0401**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с**	**т смеси**			**22033,75**	**0**
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
268	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортов. Камня**	**146**		**690,54**	**100819**
268 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	101,908	894	91106
268 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,949	1525,32	1448
		Итого оплата труда:				**633,93**	**92553**
268 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т.	маш.-ч	0,0061	0,8906	4329	3855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,8906	1554,00	1383,99
268 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т.	маш.-ч	0,0004	0,0584	2465	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0584	1088,00	63,54
		Итого эксплуатация машин:				27,39	3999
268 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0876	16850	1476
268 6	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м. до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2482	15252	3786
268 7	2113-029-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,46	310	453
		Итого материалов:				39,14	5715

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		684,64	99958
		Сметная прибыль	%	8		110,01	16062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1485,24	216839
269	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. 2,4 т.**	**м3**	**6,57**		**43293**	**284435**
270	**2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 т**	**м3**	**8,614**		**23516**	**202567**
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ					
282	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см**	**м2**	**147**		**158,96**	**23288**
282 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,0317	4,64405	835	**3878**
282 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	4,177	1275,35	**5326**
		Итого оплата труда:				**62,83**	9205
282 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	0,575	9400	**5400**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	0,575	1554,00	**892,77**
282 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,00818	1,1985	4249	**5092**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	1,1985	1088,00	**1303,97**
282 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходныегладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	2,139	3374	**7217**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	2,139	1300,00	**2780,70**
282.6	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	0,0009	0,13185	7206	**950**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,13185	1554,00	**204,89**
282 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,13332	5417	**722**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,13332	1088,00	**145,05**
		Итого эксплуатация машин:				132,28	19379
282 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,007		30	**0**
		Итого материалов:				0,21	**31**
		Накладные расходы	%	108		67,86	**9941**
		Сметная прибыль	%	8		18,15	**2659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				244,96	35887
283	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 т**	м3	14,7		2216	32464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	тенге				970860
		РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ					
331	4102-0104-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1.**	т	2011,20		1056	2123831
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	тенге				2123831
		Сметная прибыль	%	12,5		84,48	169906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1140,48	2293738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	тенге				2293738
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ:	тенге				79760424

Временные здания и сооружения 1,3%	1036885,515
Доп.затраты на строительство 1,44%	1148550,109
Доп.оплата в зонах эколог. бедствия	2826980,564
Непредвиденные затраты 2%	100248,3237
Итого сметная стоимость	84873089
НДС 12%	10184770,65
ВСЕГО по сметному расчету	95057859
ВСЕГО по сметному расчету с понижающим коэффициентом 5%	90304966,4

ЗАКАЗЧИК: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК: