Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района"
Инженер: ТОО «GAO Kazakhstan»
Подрядчик: ТОО "DAMU-engineering.group"
Объект: Текущий ремонт: устройство уличного освещения по ул.Абая-Айтеке би-Момышулы в с. Аксукент Сайрамского района
Договор № 61 от 17.07.2018г.

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,3081	40850,88	11615,82	12587	3579	6945	34,90	11
		км линии		28252,60	4232,37	8705	1304	61,7	7,35	2
		Накладные расходы -		*22539,88*		*6945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*20043,22*				*6176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2496,66*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5071,26*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21095*				
2	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3081	130398,39	--	40178	--	1647	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5346,33*		*1647*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5346,33*				*1647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10859,58*		*3346*				
		Сметная стоимость				*45171*				
3	13-080206-2202 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	123	72,03	0,99	8859	121	3382	0,07	8
		м		54,68	0,40	6726	49	42,8	--	--

		Накладные расходы -		*27,49*		*3382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*23,57*				*2900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3,92*				*482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,96*		*979*				
		Сметная стоимость				*13220*				
4	23-060131-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,123	50307,95	--	6188	--	254	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2062,63*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2062,63*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4189,65*		*515*				
		Сметная стоимость				*6957*				
5	13-080201-0502 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	123	115,78	--	14240	--	6929	0,14	17
		шт.		115,78	--	14240	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*56,33*		*6929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,55*				*6095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,78*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22862*				
6	Прайс лист	Зажимы поддерживающие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	41	1375,00	--	56375	--	2311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,38*		*2311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*56,38*				*2311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,51*		*4695*				
		Сметная стоимость				*63381*				
7	24-040207-3103 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 ГОСТ Р 51177-98	82	591,64	--	48514	--	1989	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,26*		*1989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*24,26*				*1989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,27*		*4040*				
		Сметная стоимость				*54543*				

8	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	41	644,18	48,43	26411	1986	11677	0,70	29
		шт.		579,97	--	23779	--	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*284,82*		*11677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*248,23*				*10177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*36,59*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,32*		*3047*				
		Сметная стоимость				*41136*				
9	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0546	159104,91	--	8689	--	356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6523,30*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6523,30*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13250,26*		*724*				
		Сметная стоимость				*9769*				
10	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением на конструкции	20	102,59	--	2052	--	991	0,12	2
		м кабеля		101,78	--	2036	--	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*49,55*		*991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*43,56*				*871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,99*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,17*		*243*				
		Сметная стоимость				*3287*				
11	23-060131-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	211768,96	--	4235	--	174	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8682,53*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8682,53*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17636,12*		*353*				
		Сметная стоимость				*4761*				
12	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щит массой до 6 кг. Установка	1	1748,28	--	1748	--	851	2,00	2
		шт.		1748,28	--	1748	--	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*850,62*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*748,26*				*748*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,36*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,91*		*208*				
		Сметная стоимость				*2807*				
13	23-070201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	13111,10	--	13111	--	538	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*537,56*		*538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*537,56*				*538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1091,89*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14740*				
14	13-080103-2501 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	1	828,76	100,22	829	100	311	0,70	1
		м		596,69	25,22	597	25	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*311,07*		*311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*266,18*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44,89*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,19*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
15	ПРайс лист	Шина нулевая DIN 8x12/24	1	1459,82	--	1460	--	60	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,85*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*59,85*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,57*		*122*				
		Сметная стоимость				*1641*				
16	3-080303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Контактор, реле. Установка	4	139,17	--	557	--	23	3,00	12
		шт.		--	--	--	--	--	0,02	--
		Накладные расходы -		*5,71*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,71*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,59*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				
17	ПРайс лист	Реле контроля времени РВЕ-1	1	10035,71	--	10036	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*411,46*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*411,46*				*411*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,77*		*836*				
		Сметная стоимость				*11283*				
18	23-070216-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	2	868,04	--	1736	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,59*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*35,59*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,29*		*145*				
		Сметная стоимость				*1952*				
19	23-070208-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Контакторы модели ПМ, 230 В, типа ИЭК	1	4030,60	--	4031	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165,25*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*165,25*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,67*		*336*				
		Сметная стоимость				*4532*				
20	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	302,71	--	303	--	145	0,34	--
		шт.		297,21	--	297	--	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*144,83*		*145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,20*				*127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*17,63*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,80*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
21	23-070501-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II кв 2017 г	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	1	6922,17	--	6922	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*283,81*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*283,81*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*576,48*		*576*				
		Сметная стоимость				*7782*				
22	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1680,36	0,51	3361	1	1632	2,00	4
		шт.		1677,32	--	3355	--	42,8	0,02	--

		Накладные расходы -		*816,22*		*1632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*717,89*				*1436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*98,33*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,73*		*399*				
		Сметная стоимость				*5393*				
23	ПРайс лист	Автомат однофазный 50А ИЭК	2	994,64	--	1989	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,78*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*40,78*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,83*		*166*				
		Сметная стоимость				*2236*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			274412	5787			86
			Тенге			61483	1378			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			204621				
	Материалы -		Тенге			2817				
	Всего заработная плата -		Тенге				52852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146261				
		Накладные расходы -	Тенге			31937				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22621		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9316		
		Сметная прибыль -	Тенге			18925				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			255483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				52852			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69790				
	Материалы -		Тенге			303				
	Всего заработная плата -		Тенге				10009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57204				
		Накладные расходы -	Тенге			9290				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6176		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3114		
		Сметная прибыль -	Тенге			6326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10009			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			340890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				62861			
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв.2017 г.		Тенге			340890				
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1		Тенге			340890				
	С договорным коэффициэнтом К=0,682028					232500				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			27900				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		Тенге			260400				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Танатов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DAMU-engineering.group"
_____ Жамалбеков Ж.К.