Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Аппарат акима г. Жезказган

Подрядчик: ТОО "Казкурылыс"

Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт благоустройства территории административного здания по адресу: г. Жезказган, пл. Алаша, 1

АКТ
приёмки выполненных работ

на 04.12.2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Клумбы							
1	**12-130103-0102**	**Облицовка подпорных стен из плит гранитных. Разборка**	м2 облицовки		**174.31**	**3935.58**	**686011**	**59.1** / **396387**
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	5.323	927.85213	709,02	657866	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0867	15.11268		12839	
		Итого по заработной плате					**670705**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	0.1428	24.891468	16.8	418	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0.0153	2.666943	1434.32	3825	
						767.94	2048	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0714	12.445734	1920.48	23902	
						867.01	10791	
		Итого по эксплуатации машин					**28145**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.193	33.64183	–	–	

		Итого по материалам					–	
3	**11-110101-1507**	**Шлифовка гранитных плит**	м2 покрытия		**31.35**	**619.25**	**19414**	**60.9**
		исключить "Шлифовка гранитных плит"	м2 покрытия		139.52	619.25	86398	
								12958
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.69	22.231384	817.8	18181	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0209	3.57118		3096	
		Итого по заработной плате					**21277**	
	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.32	1.28	37.5	48	
							–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0209	0.364492	1920.48	700	
						867.01	3096	
		Итого по эксплуатации машин					**748**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.02	3.4174	27.67	95	
	21-130704-1901	Карборунд	кг	0.02	3.4174	114.23	390	
		Итого по материалам					**485**	
4	**11-150101-0103**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки		**31**	**33001.12**	**1023034**	**54.8**
								257660
	01-010102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	7.9	477.777	971.91	464356	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0427	7.44304		5826	
		Итого по заработной плате					**470182**	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1538	10.29874	25.36	261	
							–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0.0363	3.987158	1434.32	5719	
						767.94	4859	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0064	0.987423	3432.54	3389	
						867.01	967	
		Итого по эксплуатации машин					**9369**	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0268	0.15698	27.67	4
21-130704-1901	Карборунд	кг	0.4048	3.59345	114.23	410
21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0.096	0.173214	1440.24	249
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.035	0.00641	15814.23	101
22-010101-0306	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 (22-010104-9901->22-010101-0306)	м2	1	31	17624.22	546351
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.000045	0.00189744	20254.14	38
21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.000344	0.0318964	21431.98	684
21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0.00007	0.0001756	122499.96	22
21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00096	0.008741	165719.4	1449
	Итого по материалам					**549309**

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 728 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 140 403
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	549 794
Накладные расходы I уровня, тенге	667 004
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 395 463
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	73 287
Итого, тенге	2 468 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	197 500
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 666 250**

Раздел 2 Крыльцо

6	**11-110101-3107**	**Покрытия крыльца из гранитных плит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 покрытия	**103.7**	**1405.32**	**145732**	**60.9**

								86868
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1.776	184.1712	767,94	141432	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02272	2.35606		1208	
		Итого по заработной плате					**142640**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00288	0.298656	1812.38	541	
						867.01	259	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.01056	1.095072	3432.54	3759	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	949	
7	**12-090101-0401**	**Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка**	м ступеней		**253.3**	**1492.18**	**4300**	**377969**
								59.1
								218443
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	3.15892	489.9201	748.52	366715	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0259	3.06397		2901	
		Итого по заработной плате					**369616**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных	маш.-ч	0.0131	1.5823	16.8	27	
						–	–	
	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.0144	0.84291	1907.75	1608	
						867.01	338	
	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0.0389	2.3214077	2747.04	6377	
						998.46	1866	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.01347	0.89075168	3638.5	3241	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	697	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.38914	29.71351	–	**2816** –	
		Итого по материалам					–	

8	**11-110101-3108**	**Покрытия крыльца из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия		**103.7**	**39593.49**	**4105845**	**60.9**
								142612
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2.91	301.767	767,94	231739	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	2.94508		2435	
		Итого по заработной плате					**234174**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0.0116	1.20292	1434.32	1725	
						767.94	924	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0036	0.37332	1812.38	677	
						867.01	324	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0132	1.36884	3432.54	4699	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	1187	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	3.99245	27.67	**7101** 110	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	3.17322	1410.38	4475	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.027	2.7999	19249.79	53897	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.01037	22601.92	234	
	22-010101-0530	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012 (22-010104-9901->22-010101-0530)	м2	1	103.7	36724.1	3808289	
		Итого по материалам					**3867005**	
9	**11-150108-1101**	**Ступени цельные гранитные толщиной 120 мм. Установка**	м2 ступеней		**35.49**	**111280.42**	**3949342**	**54.8**
		Ступени цельные гранитные толщиной 120 мм. Установка			**35.49**	**65872**	**3367843**	**131432**

	Исключить - Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-2012 (22-010101-0700->22-010101-0725)			**5.66**	**102700.81**	**581498**
01-010102-0152	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,20)	чел-ч	6.5	230.685	1031,48	237947
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0679	2.40977		1893
	Итого по заработной плате					**239840**
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.04	1.4196	25.36	36
					–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0.0559	1.983891	1434.32	2846
					767.94	1524
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	0.42588	3432.54	1462
					867.01	369
	Итого по эксплуатации машин					**4344**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0153	0.542997	27.67	15
21-130704-1901	Карборунд	кг	0.1053	3.737097	114.23	427
21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.02	0.7098	547.45	389
21-050307-1023	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-90	кг	0.59	20.9391	989.4	20717
21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0.4	14.196	1440.24	20446
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.036	1.27764	15814.23	20205
22-010101-0725	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-2012 (22-010101-0700->22-010101-0725)	м2	1	29.83	102700.81	3063353
	Итого по материалам					**3125552**

	Итого прямые затраты по разделу 2					**7 997 389**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					986 270	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18561	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 437	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 992 557	
	Накладные расходы I уровня, тенге					579 355	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 571 913	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					339 089	
	Итого, тенге					7 911 002	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					632 880	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**8 543 882**	
	Раздел 3 Отмостка						
12	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	подстилающего слоя		**18.72**	**18375.11**	**343982**	**60.9**
								30692
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3.66	68.5152	735,57	50398	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**50398**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	8.9856	12.87	116	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**116**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	6.552	27.67	181	
	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	37.44	742.21	27788	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	5.8032	1410.38	8185	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-	м3	1.02	19.0944	13461.8	257045	
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.01872	14384.8	269	
		Итого по материалам					**293468**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**343 982**	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	293 468
Накладные расходы I уровня, тенге	28 576
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	372 558
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	14 585
Итого, тенге	387 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	30 971
Итого по разделу на подряд, тенге	**418 114**
Итого прямые затраты по разделу 1,2,3	**10 069 830**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 177 071
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 835 819
Накладные расходы I уровня, тенге	1 274 935
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 344 765
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	426 961
Итого, тенге	11 771 726
Сметная прибыль (8 %), тенге	941 738
Итого по смете на подряд, тенге	**12 713 464**
Всего по смете на подряд со скидкой, тенге	**7 134 278**
итого с НДС	**7 990 390.88**

Заказчик:

Аким г. Жезказган _____ Бегимов К.Б.

Руководитель аппарата акима г. Жезказган _____ Рахимжанова Б.С.

Механик аппарата акима г. Жезказган _____ Абенов Р.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казкурылыс" _____ Архаров А.И.