Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области"
Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 56-43-40
E-mail: opi626@mail.ru
БИН 140740012056
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Договор № 39
от « 04 » мая 2018г.

Акт № 7
о выполненных работах (оказанных услугах)

«18» декабря 2018 года **г.Актобе**

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:

«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Актюбинской области, в т.ч.:
в Алгинском районе – Ерназар, Кайнар, Карагандысай; Темирском – Кенжалы, Шибулак; Мугалжарском – Жаркемер, Коктобе;
Байганинском – Жангылтогай, Айрык; Иргизском – Дукен; Шалкарском – Корганжар, Копасор, Талдыкум»
по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,
выполнены следующие работы за декабрь 2018 года.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Един. измер.	По программе		Лимит на 2018г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечисл. за декабрь 2018г.	Финансирование	
								за декабрь		с начала года		с начала работ				
			Объем работ	Полная сметная стоим.	объем	стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Собственно-геологоразведочные работы	тенге		158 368 227		128 765 659			22 279 155		128 765 659		128 765 659	22 279 155	**128 765 659**	**128 765 659**
	Буровые работы															
1.	Вращательное бескерновое бурение БУ БА 15															
	2 группа скважин															
1.1.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	1 025,0	4 689 027	1 025,0	4 689 027	4 574,66		0	1025,00	4689027	1025,00	4689027	0	4689027	4689027
		ст.см.	43,79		43,79		107 079,858			43,79		43,79				
1.2.	Вспомогательные работы	ст.см.	97,013	8 215 665	97,013	8 215 665	84 686,23		0	97,01	8215665	97,01	8215665		8215665	8215665
1.3.	Расширение скважин															
1.3.1.	с d-151мм до d-215мм (кол. скв.-7)	п.м.	445,0	1 585 967	445,0	1 585 967	3 563,971		0	445,00	1585967	445,00	1585967		1585967	1585967
1.3.2.	с d-151мм до d-269мм (кол-во скв.-4)	"	320,0	2 498 252	320,0	2 498 252	7 807,038		0	320,00	2498252	320,00	2498252		2498252	2498252
1.3.3.	с d-151мм до d-243мм (кол-во скв.-4)	"	260,0	1 887 195	260,0	1 887 195	7 258,442		0	260,00	1887195	260,00	1887195		1887195	1887195
1.3.4.	с d-243мм до d-320мм (кол-во скв.-4)	"	260,0	4 982 257	260,0	4 982 257	19 162,527		0	260,00	4982257	260,00	4982257		4982257	4982257
1.3.5.	с d-320мм до d-445мм (кол-во скв.-4)	"	260,0	6 163 162	260,0	6 163 162	23 704,469		0	260,00	6163162	260,00	6163162		**6163162**	**6163162**
	Итого расширение по 2 гр.скв.	**тенге**		**17 116 833**		**17 116 833**			-		**17116833**		**17116833**		**17 116 833**	**17 116 833**
1.4.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	15,0	1 795 277	15,00	1 795 277	119 685,11		0	15,00	1795277	15,00	1795277		1795277	1795277
1.5.	Установка фильтров	ст.см.	15,53	1 315 177	15,53	1315177	84 686,23		0	15,53	1315177	15,53	1315177		1315177	1315177
		устан.	15,0		15,00		87 678,467			15,00		15,00				
1.6.	Извлечение фильтров	ст.см.	2,81	237 968	2,81	237968	84 686,23		0	2,81	237968	2,81	237968		237968	237968
		извлеч.	7,0		7,0		33 995,429			7,00		7,00				
	Итого бурение 2 гр.скв.	**тенге**		**33 369 947**		**33 369 947**			-		33369947		33369947		**33 369 947**	**33 369 947**
	3 группа скважин															
1.7.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	400,0	1 570 732	400,0	1 570 732	3 926,83			400,00	1570732	400,00	3141464	0	1570732	3141464
		ст.см.	18,93		18,93		82 975,806			18,93		18,93				
1.8.	Вспомогательные работы	ст.см.	20,236	1 997 535	20,236	1 997 535	98 711,94			20,236	**1997535**	20,236	1997535	0	1997535	1997535
1.9.	Расширение скважин															
1.9.1.	с d-151мм до d-215мм (кол-во скв.-2)	п.м.	270,0	1 015 449	270,0	1 015 449	3 760,922			270,00	**1015449**	270,00	1015449		1015449	1015449
1.9.2.	с d-151мм до d-269мм (кол-во скв.-1)	"	130,0	2 012 407	130,0	2 012 407	15 480,054			130,00	**2012407**	130,00	2012407	0	2012407	2012407
	Итого расширение по 3 гр.скв.	**тенге**		**3 027 856**		**3 027 856**					**3027856**		3027856	-	**3 027 856**	**3 027 856**
1.10.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	3,0	735 061	3	735 061	245 020,47			3,00	**735061**	3,00	735061	0	735061	735061
1.11.	Установка фильтров	ст.см.	4,54	448 152	4,54	448 152	98 711,94			4,54	448152	4,54	448152		448152	448152
		устан.	3,0		3		149 384,0			3,00		3,00				
1.12.	Извлечение фильтров	ст.см.	0,53	52 317	0,53	52 317	98 711,94			0,53	52317	0,53	52317		52317	52317
		извлеч.	2,0		2,00		26 158,5			2,00		2,00				
	Итого бурение 3 гр.скв.	**тенге**		**7 831 653**		**7 831 653**					**7831653**		7831653	**0**	**7831653**	**7831653**
1.13.	Перегон БУ БА-15 между участками работ	100 км	14,9	618 253	14,90	618 253	41 493,49		0	14,90	618253	14,90	618253		**618253**	**618253**
	Итого вращательное бескерновое бурение БУ БА-15	**тенге**		**41 819 853**		**41 819 853**			-		**41819853**		**41819853**	-	**41 819 853**	**41 819 853**

2	**Ударно-канатное бурение станком ЛБУ-50-04**															
2.1.	Ударно-канатное бурение при гл.0-50м	п.м.	187,0													
		ст.см.	19,93													
	диаметром 168 мм	п.м.	131,0	1 111 015	131,0	1 111 015	8 481,03		0	131,00	1111015	131,00	1111015	0	1111015	1111015
		ст.см.	12,65		12,65		87 862,0			12,65		12,65				
	диаметром 325 мм	п.м.	56,0	664 159	56,0	664 159	11 859,98		0	56,00	664159	56,00	664159	0	664159	664159
		ст.см.	7,29		7,29		91 168,0			7,29		7,29				
2.2.	Вспомогательные работы															
2.2.1.	Установка фильтров	ст.см.	5,61	487 651	5,61	487 651	86 925,31		0	5,61	487765	5,61	487765	0	487765	487765
		устан.	10,0		10,0		48 765,1			10,00		10,00				
2.2.2.	Извлечение фильтров	ст.см.	1,33	115 611	1,33	115 611	86 925,31		0	1,33	115611	1,33	115611		115611	115611
		извлеч.	6,0		6,0		19 268,5			6,00		6,00				
2.3.	Монтаж-демонтаж БУ (до 25м)	м.д.	3,0	238 705	3,0	238 705	79 568,335		0	3,00	238705	3,00	238705	0	238705	238705
	то же (свыше 25м)	м.д.	6,0	604 614	6,0	604 614	100 769,005		0	6,00	604614	6,00	604614			
	Итого ударно-канатное бурение	**тенге**		**3 221 755**		**3 221 755**			**0**		**3221755**		**3221755**	**0**	**3221755**	**3221755**
2.4.	**Перегон БУ ЛБУ-50-04 (ударно-канатное бур.) по дорогам**	**100 км**	13,4	513 371	13,4	513 371	38 311,27		0	13,40	513371	13,40	513371	0	513371	513371
	Итого буровые работы	**тенге**		**3 735 126**		**3 735 126**			**0**		3735126		3735126	**0**	3735126	3735126
3	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**															
3.1.	Роторное бурение диаметром 215мм без отбора керна:	м	58,0	279 292	58,0	279 292	4 815,379		0	58,00	279292	58,00	279292	0	279292	279292
3.2.	Пневмоударное бурение диаметром свыше 125мм	м	192,0	3 195 540	192,0	3 195 540	16 643,438		0	192,00	3195540	192,00	3195540	0	3195540	3195540
	Итого буровые работы			**3 474 832**		**3 474 832**			**0**		**3474832**		**3474832**	**0**	**3474832**	**3474832**
3.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	1,65	136 412	1,65	136 412	82 444,079		0	1,65	136412	1,65	136412	0	136412	136412
3.4.	Монтаж-демонтаж БУ	м.д.	5,0	527 228	5,0	527 228	105 445,57		0	5,00	527228	5,00	527228	0	527228	527228
	Итого комбинированное бурение			**4 138 472**		**4 138 472**			**0**		**4138472**		**4138472**	**0**	**4138472**	**4138472**
4	**Геофизические исследования в скважинах**	тенге														
4.1.	ГИС	отр/см	4,209	277 935	4,209	277 935	66 033,61		0	4,209	277935	4,209	277935	0	277935	277935
		п.м.	1 425,0		1425		195,04			1425,00		1425,00				
4.2.	переезды	отр/см	18,091	1 176 055	18,091	1 176 055	65 007,75		0	18,091	1176055	18,091	1176055	0	1176055	1176055
		100 км	49,40		49,4		23 806,781			49,40		49,40				
4.3.	сверхнормативные затраты (с Кн)	отр/см	9,56	536 426	9,56	536 426	56 111,5		0	9,56	536426	9,56	536426	0	536426	536426
	Итого ГИС	**тенге**		**1 990 416**		**1 990 416**			-		**1 990 416**		**1990416**	-	**1 990 416**	**1 990 416**
5	**Изготовление сетчатых фильтров**															
5.1.	Ø 114мм	**п.м.**	40,0	910 183	40	910 183	22 754,58		0	40,00	910183	40,00	910183		910183	910183
5.2.	Ø 168мм	-"-	115,0	4 642 681	105	4 238 970	40 371,14		0	105,00	4238970	105,00	4238970	0	4238970	4238970
	Итого изготовление сетчатых фильтров	**тенге**		**5 552 864**		**5 149 153**			-		5149153		5149153	-	**5 149 153**	**5 149 153**
6	**Трубы, оставляемые в скважинах**															
	d-168мм	-"-	26,45	9 216 762	26,14	9 108 740	348 459,82		0	26,14	9108740	26,14	9108740	0	9108740	9108740
	Итого стоимость оставляемых труб	**тенге**	**26,45**	**9 216 762**	**26,14**	**9 108 740**			-		9108740		9108740	-	**9 108 740**	**9 108 740**
7	**Топогеодезические работы**	**скв.**	**32,0**	**15 744**	**32,0**	**15 744**	**492,0**	**1,00**	**492**	32,00	15744	**32,00**	15744	**492**	**15 744**	**15 744**
8	**Опытные работы**															
8.1.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ БА 15)**	тенге														
8.1.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	36,0	1 157 082	36,0	1 157 082	32 141,167		0	36,00	1157082	36,00	1157082	0	1157082	1157082
		бр/см	16,98		16,98		68 147,83			16,98		16,98				
8.1.2.	Проведение пробных откачек	опыт	18,0	9 984 716	18,0	9 984 716	554 706,444		0	18,00	9984716	18,00	9984716	0	9984716	9984716
		бр/см	108,0		108,0		92 451,07			108,00		108,00				
8.1.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	бр/см	32,4	1 225 777	32,4	1 225 777	37 832,625		0	32,40	1225777	32,40	1225777	0	1225777	1225777
	Итого пробные откачки (БУ БА 15)	**тенге**		**12 367 575**		**12 367 575**			-		**12 367 575**		12367575	-	**12 367 575**	**12 367 575**
8.2.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ ЛБУ-50-04)**	тенге														
8.2.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	28,0	511 498	14,0	255 749	18 267,786		0	14,00	255749	14,00	255749	0	255749	255749
		бр/см	9,36		5,134		54 664,75			5,134		5,130				
8.2.2.	Проведение пробных откачек	опыт	14,0	9 301 629	7,0	4 419 046	664 402,071		0	7,00	4419046	7,00	4419046	0	4419046	4419046
		бр/см	129,0		61,28571		72 105,65			61,28571		61,29				
8.2.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	бр/см	38,7	1 188 154	22,0	675 436	30 701,655		0	22,00	675436	22,00	675436	0	675436	675436
	Итого пробные откачки ст. ЛБУ-50-04	**тенге**		**11 001 281**		**5 350 231**			**0**		**5350231**		**5350231**	**0**	**5350231**	**5350231**
8.3.	**Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)**															

8.3.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	2,0	56 010	2,0	56 010	28 005,0	2,00	56 010	2,00	56010,00	2,00	56010,00	56010,00	56010,00	56010,00
		бр/см	1,99		1,99		28 202,53	1,99		1,99		1,99				
8.3.2.	Проведение опытных откачек	опыт	2,0	12 665 918	2,0	12 665 918	6 332 959,000	1,00	6 332 959	2,00	12665918,00	2,00	12665918,00	6332959,00	12665918,00	12665918,00
		бр/см	206,0		206,00		61 485,04	103,00		206,00		206,00				
	Итого опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)	***тенге***		**12 721 928**		**12 721 928**			**6 388 969**		12721928,00		12721928,00	6388969,00	12721928,00	12721928,00
8.4.	**Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)**															
8.4.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	12,0	377 025	11,00	345606,25	31 418,750		0	11,00	345606	11,00	345606	0	345606	345606
		бр/см	13,42		9,752		28 090,073			9,752		9,752				
8.4.2.	Проведение опытных откачек	опыт	12,0	12 550 229	11,00	11504377	1 045 852,417		0	11,00	11504377	11,00	11504376	0	11504377	11504376
		бр/см	204,0		187,000		61 520,730			187,00		187,00				
	Итого опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)	***тенге***		**12 927 254**		**11 849 983**			**-**		**11 849 983**		11849983	**-**	**11 849 983**	**11 849 983**
8.5.	**в несчано-гравийных отложениях уч-к Кенжалы насосом Grunfos:**			**98 231**		**98 231**			**98 231**		**98 231**		98231		**98231**	**98231**
8.5.1.	электроэнергия	квт/час	24,0	383	**24**	**383**	15,94	24,0	383	24,0	383	24,0	383	383	383	383
8.5.2.	объем воды	м3	168,0	65 322	**168**	**65 322**	388,82	168,0	65 322	168,0	65322	168,0	65322	65322	65322	65322
8.5.3.	**Установка пьезометра в эксплуатационную скважину**	устан.	1,0	32 526	**1**	**32 526**	32 525,945	1,0	32 526	1,0	32526	1,0	32526	32526	32526	32526
8.6.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-4	скв.	2,0	242 774	2,0	242774	121 387,0	1,00	121 387	2,00	242774,00	2,00	242774,00	121387,00	242774,00	242774,00
		бр/см	61,8		61,8		3 928,38	30,90		61,80		61,80				
8.7.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-6	скв.	12,0	242 657	11	222436	20 221,417	7,00	141 550	11,00	222436	11,00	222436	141550	222436	222436
		бр.см	61,2		65,10		3 964,98	49,80		65,10		65,10				
8.8.	Переезды откачечного отряда	100км	16,85	206 071	7,45	91112	12 229,733		0	7,45	91112	7,45	91112	0	91112	91112
		бр.см	6,74		2,98		30 574,33			2,98		2,98				
	Всего опытные работы	тенге		49 807 771		42 944 269			6 750 139		42 944 269		42944269	6 750 139	42 944 269	42 944 269
9	Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады	бр/см	24,33	563 310	22,13	512100	23 151,0	22,130	512 100	22,13	512100,00	22,13	512100,00	512100,00	512100,00	512100,00
		100 м	15,4		**14,000**		36 578,571	14,00		14,00		14,00				
10	**Режимные наблюдения**															
10.1.	Совместный замер уровня и температуры в интервале глубин 0-25м	замер	96,0	37 949			395,302									
10.2.	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры воды	100км	219,05	1 798 238			8 209,258									
10.3.	Подготовка и ликвидация, посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	п/л	18,0	55 212			3 067,333									
		бр/см	3,96				13 942,4									
10.4.	Проведение посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	опыт	18,0	122 986			6 832,556									
		бр/см	9,0				13 665,083									
10.5.	Переезды отряда при посезонном опробовании	бр.см	21,84	538 374			24 650,82									
		100км	50,55				10 650,326									
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**2 552 759**												
11	**Оборудование скважин оголовками**	**шт**	**14**	**144 013**			**10 286,644**									
12	**Цемент**	**тенге**	**3,5**	**109 375**			**31 250**									
13	**Изготовление заглушек (219мм)**	**шт**	**14**	**126 735**			**9 052,5**									
14	**Ликвидация скважин**															
	Заливка скважин глинистым раствором до гл.100м															
14.1.	БУ БА-15	заливка	9,0	266 522	9	**266 522**	29 613,556		0	9,00	266522,00	9,00	266522,00	0	266522,00	266522,00
		ст/см	2,7		2,7		98 711,94			2,70		2,70				
14.2.	БУ ЛБУ-50-04 скважины ударно-канатного бурения	заливка	6,0	156 466	6	156 466	26 077,667		0	6,00	156466,00	6,00	156466,00	0	156466,00	156466,00
		ст/см	1,8		1,8		86 925,31			1,80		1,80				
14.3.	БУ ЛБУ-50-04 скважины комбинированного бурения	заливка	3,0	74 200	3	74 200	24 733,333	3,00	74 200	3,00	74200,00	3,00	74200,00	74200	74200,00	74200,00
		ст/см	0,9		0,9		82 444,079	0,90		0,90		0,90				
14.5.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	9,0	1 077 166	9	1 077 166	119 685,11		0	9,00	1077166,00	9,00	1077166,00	0	1077166,00	1077166,00
14.6.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-04 (уд.кан.)	м.д.	6,0	477 410	6	477 410	79 568,335		0	6,00	477410,00	6,00	477410,00	0	477410,00	477410,00
14.7.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-05 (комбинир.)	м.д.	3,0	316 337	**3**	**316 337**	105 445,57	2,00	210 891	3,00	316337,00	3,00	316337,00	210891	316337,00	316337,00
	Итого ликвидация скважин	**тенге**		**2 368 101**		**2 368 101**			285 091		2368101,00		2368101,00	285091	2368101,00	2368101,00
15	**ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ**			**122 141 301**		**111 781 973**			**7 546 946**		**111 781 973**		**111 781 973**	**7 546 946**	**111 781 973**	**111 781 973**
16	**Организация работ**	**тенге**	**0,015**	**1 465 696**		**1 341 384**			**90 563**		**1 341 384**		**1 341 384**	**90 563**	**1 341 384**	**1 341 384**
17	**Ликвидация работ**	**тенге**	**0,012**	**1 172 556**		**1 073 107**			**72 451**		**1 073 107**		**1 073 107**	**72 451**	**1 073 107**	**1 073 107**
18	**Камеральные работы**	**тенге**		**31 301 072**		14 569 196			14 569 196		14569196,00		14569196,00	14569196	14569196,00	14569196,00

18.1.	Камеральные работы по обработке полевых материалов и составлению отчета с подсчетом запасов ПВ	чел/мес	24,0	4 777 961		-	199 081,71		0							
18.2.	Оцифровка графических материалов	"	117,26	26 218 292	65,16	14 569 196	223 591,097	65,16	14 569 196	65,16	14569196,00	65,16	14569196,00	14569196	14569196,00	14569196,00
18.3.	Размножение карт в графическом виде	"	0,99	304 819		-	307 897,98		0							
19	**Рецензия**	**тенге**		**312 500**												
20	**Итого собственно- геологоразведочные работы**	**тенге**		**156 393 125**		**128 765 659**			**22 279 155**		**128 765 659**		**128 765 659**	**22 279 155**	**128 765 659**	**128 765 659**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**19 300 890,05**		**4 621 525,23**			**421 606,23**		4621525,23		4621525	**421 606**	**4 621 525**	**4 621 525**
21	**Транспортировка грузов и персонала (от полевых+ стр-во временных зданий и сооружений)**		**0,1**	**12 214 130**												
22	**Рекультивация**	тр.см.	5,4560	148 493	5,46	148493	27 216,470	5,456	148 493	5,46	148493,00	5,46	148493,00	148493	148493,00	148493,00
		1000куб.м	1,6		1,6		5,456	1,60		1,60		1,60				
23	**Полевое довольствие**	**тенге**		**6 938 267,05**		**4473032,23**			**273 113,23**		**4473032,23**		**4473032**	**273 113**	**4 473 032**	**4 473 032**
III	**Работы, выполняемые подрядным способом**	**тенге**		**1 975 102**												
24	**Лабораторные работы (без НДС)**															
	Сокращенный химический анализ воды	анализ		611 591												
241.	основные пробы	-«-	68,0	554 509			8 154,54									
24.2.	контрольные пробы	-«-	7,0	57 082			8 154,54									
24.3.	Химический анализ на соответствие СП III РК от 16.03.15 № 209	-«-	36,0	1 269 540			35 265,0									
24.4.	Бактерилогический анализ	-«-	15,0	49 500			3 300,0									
24.5.	Физико-механические свойства грунта	-«-	8,0	44 471			5 558,84									
	Итого лабораторные работы	тенге		1 975 102												
25	Итого по смете	тенге		177 669 117,05		133 387 184,23			22 700 765,23		133 387 184,23		133 387 184	22 700 765,23	133 387 184	133 387 184
26	НДС	тенге	12%	21 320 294,05		16 006 462,43			2 724 091,43		16 006 462,43		16 006 462	2 724 091,43	16 006 462	16 006 462
27	Всего с НДС	тенге		198 989 411,10		149 393 646,66			25 424 856,66		149 393 646,66		149 393 646	25 424 856,66	149 393 646	149 393 646

От Поставщика:

Генеральный директор ТОО"Акпан" — А.Б.Дупекенов

Главный бухгалтер — В.А.Жукеева

Гидрогеолог — А.С.Бурак

Руководитель ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области" — Е.А.Назаров

Руководитель отдела недропользования — Р.С.Урагалиев

Руководитель отдела административно-финансовой работы — Г.А.Акбергенова

От Заказчика: