Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №10
от 28 ноября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27 Допсоглашение №27/2	от 02.03.2018 г. от 13.09.2018 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	104 393 347,22									
в т.ч. за месяц	2 172 693,61								232 788,60	
К оплате	2 172 693,61									2 172 693,61

К оплате: Два миллиона сто семьдесят две тысячи шестьсот девяносто три тенге 61 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурхаров Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Допсоглашение №27/2 от 13.09.2018 г.

АКТ № 14
приемки выполненных работ от 28 ноября 2018 года
за ноября 2018 года

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		486-1	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа Д-144 А (ДЗ-2),снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм	км прохода	1682,0	149,27		149,27	56,87	251072	0	251072	95655	133	127221	0,19	320
2	0,00262	1-1-982	дизельное топливо	тн	4,406840	63300,00				278953	0	0	0		0		0
3		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
4	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
5		514-2	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем КО-105 на базе автомобиля Зил-130	1000м2	152,20	79,61		79,61	24,58	12117	0	12117	3741	133	4976	0,12	18
6	0,00258	1-1-711	бензин	тн	0,392676	21200,00				8325	0	0	0		0		0
7	0,0027	522-1	Приготовление песко-соляной смеси на площадки автогрейдером среднего типа (135л.с.)	100м3	0,410940	2174,66		2174,66	627,75	894	0	894	258	133	343	2,1	1
8	0,02516	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,010339	63300,00				654	0	0	0		0		0
9	92	30-8-92 ГОСТ 8736-2014	песок природный 92м3 на 100м3	м3	37,806480	317,44				12001	0	0	0		0		0
10	8	прайс-лист	соль техническая (13000тенге, с доставкой в г.Павлодар) 8м3 на 100м3	м3	3,287520	4189,22				13772	0	0	0		0		0
=	1,5	8-02-04-2002 к=1,1	транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 157 км	тн	56,709720	649,11				36811	0	0	0		0		0
12	1	8-02-04-2002 к=1,1	транспортировка соли автомобилями-самосвалами на 140 км	тн	3,287520	587,29				1931	0	0	0		0		0
13		523-1	погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3т на пневмоколесном ходу	100м3	0,410940	3915,93		3915,93	739,87	1609	0	1609	304	133	404	2,81	1
14	0,0104	1-1-711	бензин	тн	0,004274	21200,00				91	0	0	0		0		0
15		281-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	21,000000	607,52	506,25	101,27	28,22	12758	10631	2127	593	133	14928	3,33	70
16	0,00152	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,031920	63300	0	0	0,00	2021	0	0	0	0	0		0

17		прайс-лист	Стойки для знаков СКМ 1.30, L-3m, D-40mm	шт	21,000000	906,32				19033	0	0	0		0		0
18		1-1-8484	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.15 А=900мм со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт	21,000000	1857,00				38997	0	0	0		0		0
			Итого прямые затраты							736433	20018	299720	110877		174090		470
			Стоимость материалов							416695							
			Накладные расходы,							174090	26114						87
			Итого с накладными расходами:							910523	46132	299720	110877		174090		557
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							54631							
			Итого с ненормир. затратами							965154							
			итого по смете							965154							
			- сметная заработная плата, тенге							157009							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							557							
			итого							965154							
		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							2995067							
			- сметная заработная плата, тенге							487229							
		0.02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							59901							
			Итого							3054968							
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022							3024418,33							
		0,12	НДС							362930,20							
			Всего по сметному расчету							3387348,53							

Заказчик:
Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель проектного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Алексеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Допсоглашение №27/2 от 13.09.2018 г.

АКТ № 15
приемки выполненных работ от 28 ноября 2018 года
за ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к АКТУ №7 от 25 июля 2018 г									
		Раздел 1 Дорожная одежда исключить									
4	1127-0301-0202	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) (120 км) НР = 108 % К=-1,000;**	**м2 покрытия и основания**	**-7500**	194,52	160,92	-1458916	-1206880	-55500	-478979	-2092927

				26,2	32,93	-196536	-246963	0	-155032
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,0304	-228					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	-216,75					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2461	-738				
			-0,3	1084	-325				
3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00053	3342	-13284				
			-3,975	1296	-5152				
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00305	3370	-77089				
			-22,875	1296	-29646				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00458	4245	-145816				
			-34,35	1084	-37235				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	4324	-973				
			-0,225	1549	-349				
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00208	5211	-81292				
			-15,6	1549	-24164				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5413	-105554				
			-19,5	1084	-21138				
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0111	9395	-782134				
			-83,25	1549	-128954				
2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0	0				
			0						

2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0	2561	0					
			0							
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	40416	-45468					
			-1,125							
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000613	218211	-10032					
			-0,045975							
5 1127-0301-0302	**Основания и покрытия. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0202, 1127-0301-0205 (120 км) НР = 108 % К=-2,000;**	**м2 покрытия и основания**	**-15000**	8,94	8,94	-134041	-134041	0	-27726	-174708
				0	1,71	0	-25672	0	-12941	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00182	-27,3						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00059	4245	-37568					
			-8,85	1084	-9593					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00006	5413	-4872					
			-0,9	1084	-976					

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	9395	-91601					
			-9,75	1549	-15103					
2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0	0					
			0							
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0	2561	0					
			0							
6 2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=-1,000;**	**м3**	**-300**	2478		-743400		-743400	0	-802872
				0		0		0	-59472	
8 2113-0101-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**-89**	19250		-1713250		-1713250	0	-1850310
				0		0		0	-137060	
11 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 % К=-1,000;**	**т**	**-5,4829**	124470,81	1614,47	-682461	-8852	-673609	-4451	-741865
				0	751,61	0	-4121	0	-54953	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	-3,18008						
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	-8852					
			-1,590041	2592	-4121					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	119278	-673609					

			-5,647387							
12 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % К=-1,000;**	**т смеси**	**-1259,21**	17263,67	1012,72	-21738581	-1275233	-20197585	-670259	-24201547
				211,06	281,8	-265763	-354847	0	-1792707	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	-240,50911						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	-237,99069						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	-155738					
			-46,213007	1296	-59892					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	-780847					
			-149,84599	1549	-232111					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	-24538					
			-4,533156	1084	-4914					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	-314110					
			-37,398537	1549	-57930					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	-20083027					
			-1271,8021							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	-3413					
			-0,0629605							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	119278	-111145					

				-0,9318154				
	Итого по разделу 1				**-29 864 229**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-462 299			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-2 625 006			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-631 603			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-23 383 344			
	Накладные расходы, тенге				-1 181 415			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-2 212 165			
	Раздел 2 Дополнительный транспорт свыше 30 км исключить							
13 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Щебень. За каждый следующий км 232-30=202 К=202,000;**	**т·км**	**-84840**	13	-1102920	-1102920	0	-1191154
				0	0	0	-88234	
14 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Битум. За каждый следующий 116-30=86 км К=86,000;**	**т·км**	**-565,8112**	17	-9619	0	0	-10389
				0	0	0	-770	
15 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Портландцемент. За каждый следующий км 116-30=86 К=86,000;**	**т·км**	**-7654**	13	-99502	0	0	-107462
				0	0	0	-7960	

16 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Асфальт. За каждый следующий км 116-30=86 К=86,000;**	**т·км**	**-109374,981**	13		-1421875		0	0	-1535625
				0		0		0	-113750	
	Итого по разделу 2					**-2 844 630**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 102 920				
	- перевозка грузов, тенге					-1 530 996				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-210 714				
Раздел 1 Дорожная одежда добавить										
4 1127-0301-0202	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) (120 км) НР = 108 %**	**м2 покрытия и основания**	**7500**	194,29	160,92	1457190	1206880	53774	478979	2091063
				26,2	32,93	196536	246963	0	154894	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,0304	228						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	216,75						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2461	738					
			0,3	1084	325					
3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00053	3342	13284					
			3,975	1296	5152					
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00305	3370	77089					

			22,875	1296	29646
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00458	4245	145816
			34,35	1084	37235
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	4324	973
			0,225	1549	349
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00208	5211	81292
			15,6	1549	24164
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5413	105554
			19,5	1084	21138
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0111	9395	782134
			83,25	1549	128954
2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0	0
			0		
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0	2561	0
			0		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	39056	43938
			1,125		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000613	213932	9836
			0,045975		

5 1127-0301-0302	**Основания и покрытия. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0202, 1127-0301-0205 (120 км) НР = 108 % К=2,000;**	**м2 покрытия и основания**	**15000**	8,94	8,94	134041	134041	0	27726	174708
				0	1,71	0	25672	0	12941	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00182	27,3						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00059	4245	37568					
			8,85	1084	9593					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00006	5413	4872					
			0,9	1084	976					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	9395	91601					
			9,75	1549	15103					
2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0	0					
			0							
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0	2561	0					
			0							

6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**300**	1733		519900		519900	0	561492
					0		0		0	41592	
8	**2113-0101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**89**	18025		1604225		1604225	0	1732563
					0		0		0	128338	
11	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %**	**т**	**5,4829**	121203,74	1614,47	664548	8852	655696	4451	722519
					0	751,61	0	4121	0	53520	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,18008						
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	8852					
				1,590041	2592	4121					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	116106	655696					
				5,647387							
12	**1127-0301-0401**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**1259,21**	16446,2	1012,72	20709214	1275233	19168218	670259	23089831
					211,06	281,8	265763	354847	0	1710358	
	0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	240,50911						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	237,99069						
	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	155738					

			46,213007	1296	59892
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	780847
			149,84599	1549	232111
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	24538
			4,533156	1084	4914
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	314110
			37,398537	1549	57930
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	14984	19056683
			1271,8021		
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	53151	3346
			0,0629605		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	116106	108189
			0,9318154		

Итого по разделу 3	**28 372 176**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	462 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 625 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	631 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 001 813
Накладные расходы, тенге	1 181 415
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 101 643

Раздел 2 Дополнительный транспорт добавить

13 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Щебень. За каждый следующий км 232 К=232,000;**	**т·км**	**97440**	13	1266720	0	0	1368058
				0	0	0	101338	
14 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Битум. За каждый следующий 116 км К=116,000;**	**т·км**	**763,1872**	17	12974	0	0	14012
				0	0	0	1038	
15 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Портландцемент. За каждый следующий км 116 К=116,000;**	**т·км**	**10324**	13	134212	0	0	144949
				0	0	0	10737	
16 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Асфальт. За каждый следующий км 116 К=116,000;**	**т·км**	**147529,044**	13	1917878	0	0	2071308
				0	0	0	153430	

Итого по разделу 4	**3 598 327**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	3 331 784
Сметная прибыль (8 %), тенге	266 543
Итого по смете	**-738 356**

к АКТу №6 от 25 июля 2018 года

Раздел 1 Исключить

1	**1127-0903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 % К=-1,000;**	**км линии**	**-1,5**	32836	8875,33	-49254	-13313	-32426	-7431	-61220
					2343,33	2244	-3515	-3366	0	-4535	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	-4,77						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	-2,85						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	-4950					
				-1,305	1296	-1691					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	-8363					
				-1,545	1084	-1675					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	503	-31689					
				-63							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	613983	-737					
				-0,0012							
2	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=-1,500;**	**кг**	**-38,775**	295		-11439		-11439	0	-12354
					0		0		0	-915	
3	**1127-0903-0105**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 % К=-1,000;**	**км линии**	**-70,5**	16991,66	8875,3	-1197912	-625709	-406975	-349308	-1670998
					2343,66	2244,04	-165228	-158205	0	-123778	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	-224,19						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	-133,95						

3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	-232644					
			-61,335	1296	-79490					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	-393065					
			-72,615	1084	-78715					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	503	-372346					
			-740,25							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	613983	-34629					
			-0,0564							
4 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=-70,500;**	**кг**	**-451,2**	295		-133104		-133104	0	-143752
				0		0		0	-10648	

Итого по разделу 1	**-1 888 324**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-168 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-639 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-161 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-583 944
Накладные расходы, тенге	-356 739
Сметная прибыль (8 %), тенге	-139 876

Раздел 2 Добавить

1 1127-0903-0101	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %**	**км линии**	**1,5**	32363,33	8875,33	48545	13313	31717	7431	60454
				2343,33	2244	3515	3366	0	4478	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	4,77						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	2,85						

3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	4950					
			1,305	1296	1691					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	8363					
			1,545	1084	1675					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	492	30996					
			63							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	601125	721					
			0,0012							
2 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=1,500;**	**кг**	**38,775**	288		11167		11167	0	12060
				0		0		0	893	
3 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**70,5**	16865,86	8875,3	1189043	625709	398106	349308	1661419
				2343,66	2244,04	165228	158205	0	123068	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	224,19						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	133,95						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	232644					
			61,335	1296	79490					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	393065					
			72,615	1084	78715					

2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	492	364203					
			740,25							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	601125	33903					
			0,0564							
4 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=70,500;**	**кг**	**451,2**	288		129946		129946	0	140342
				0		0		0	10396	

Итого по разделу 2	**1 874 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	639 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	570 936
Накладные расходы, тенге	356 739
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 835
Итого по смете	**-14 049**

к АКТу №9 от 27 августа 2018 года

Раздел 1 Дорожная одежда исключить

1 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %**	**т**	**-5,0092**	124470,77	1614,43	-623499	-8087	-615412	-4066	-677770
				0	751,62	0	-3765	0	-50205	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	-2,90534						
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	-8087					
			-1,452668	2592	-3765					

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	119278	-615412					
			-5,159476							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**-718,1503**	17263,67	1012,72	-12397907	-727288	-11519050	-382262	-13802583
				211,05	281,8	-151569	-202377	0	-1022414	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	-137,16671						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	-135,73041						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	-88820					
			-26,356116	1296	-34158					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	-445331					
			-85,4598857	1549	-132377					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	-13994					
			-2,58534108	1084	-2803					
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	-179143					
			-21,3290639	1549	-33039					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	-11453715					
			-725,331803							
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	-1947					

			-0,03590752						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	119278	-63388				
			-0,53143122						
	Итого по разделу 1				**-14 480 353**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-151 569				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-735 375				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-206 142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-12 134 462				
	Накладные расходы, тенге				-386 328				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-1 072 619				
Раздел 2 Дополнительный транспорт свыше 30 км исключить									
3 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Битум. За каждый следующий 111-30=81 км К=-81,000;**	**т·км**	**-460,96371**	17	-7836	0	0	-8463	
				0	0	0	-627		
4 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Асфальт. За каждый следующий км 111-30=81 К=-81,000;**	**т·км**	**-58751,8758**	13	-763774	0	0	-824876	
				0	0	0	-61102		
	Итого по разделу 2				**-833 339**				
	в том числе								
	- перевозка грузов, тенге				-771 610				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-61 729				

Раздел 1 Дорожная одежда добавить

1 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %**	**т**	**5,0092**	121203,59	1614,43	607133	8087	599046	4066	660095
				0	751,62	0	3765	0	48896	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,90534						
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	8087					
			1,452668	2592	3765					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	116106	599046					
			5,159476							
2 1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**718,1503**	16446,2	1012,72	11810840	727288	10931983	382262	13168550
				211,05	281,8	151569	202377	0	975448	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	137,16671						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	135,73041						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	88820					
			26,356116	1296	34158					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	445331					
			85,4598857	1549	132377					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	13994					
			2,58534108	1084	2803					

3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	179143
			21,3290639	1549	33039
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	14984	10868372
			725,331803		
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	53151	1909
			0,03590752		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	116106	61702
			0,53143122		

Итого по разделу 3	**13 828 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	735 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 531 029
Накладные расходы, тенге	386 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 024 344

Раздел 2 Дополнительный транспорт добавить

3 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Битум. За каждый следующий 111 км К=111,000;**	**т·км**	**631,69101**	17	10739	0	0	11598
				0	0	0	859	

4 4102-0103-1991	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Асфальт. За каждый следующий км 111 К=111,000;**	**т·км**	**80511,8298**	13	1046654	0	0	1130386
				0	0	0	83732	

Итого по разделу 4	**1 141 984**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	1 057 393
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 591
Итого по смете	**-343 063**
Всего	**-1 095 468**
Всего по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**-1 084 513,32**
НДС-12%	**-130 141,60**
Итого с НДС-12%	**-1 214 654,92**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.