Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Зубовская средняя школа"

Заказ 2018-18

Подрядчик: ТОО "ВОСТОК ПВХ"

Наименование объекта: Текущий ремонт проемов КГУ "Зубовская средняя школа"

Договор № 38 от 14.09.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 06.11.2018 г.
(локальная смета 1-1-1)

Текущий ремонт проемов КГУ "Зубовская средняя школа"

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	997,6	370,17	13,52	369283	13492	214784	0,4611	459,99336
		м2		356,65	7,65	355791	7633	59,1	0,0093	9,27768
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	126	1053,9	39,46	132792	4972	76974	1,2873	162,1998
		шт.		1014,44	19,23	127820	2423	59,1	0,0215	2,709
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	55,8	734,57	–	40989	–	24224	0,9497	52,99326
		м2		734,57	–	40989	–	59,1	–	–
4	12-060101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	69,35	2073,73	31,91	143813	2213	84287	2,756	191,1286
		м2		2041,82	14,68	141600	1018	59,1	0,0158	1,09573
5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	498,82	25035,72	148,72	12488317	74184	318592	1,17691	587,06625

	м2 проемов		993,58	74,46	495619	37143	59,8	0,08475	42,275
6 29-000000-0000(п	Откос пластиковый	229,65	3125		717656				
	м2								
7 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	250,6	3646,1	8,32	913713	2086	30944	0,24587	61,61502
	п/м		202,28	4,2	50692	1053	59,8	0,00463	1,16028
8 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	250,6	1328,32	4,9	332876	1229	52460	0,45138	113,11583
	м		381,07	0,93	95496	234	54,8	0,00075	0,18795
9 11-150203-0505	Откосы оконные наружные. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	114,82	2038,12	41,31	234017	4743	32414	0,52348	60,10597
	м2 оштукатуриваемой поверхности		480,79	34,37	55204	3946	54,8	0,04163	4,77996
10 11-150405-0101	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	114,82	328,3	2,06	37695	237	8703	0,1587	18,22193
	м2 окрашиваемой поверхности		137,28	1,04	15763	119	54,8	0,00113	0,12975
11 12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	1,1	47942,73	990,91	52737	1090	18080	35,39	38,929
	м3		27372,73	438,18	30110	482	59,1	0,43	0,473
12 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	23,36	1036,39	30,61	24210	715	8671	0,70265	16,4139
	м2 оштукатуриваемой поверхности		652,65	24,7	15246	577	54,8	0,03	0,7008
13 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное	23,36	1578,13	19,91	36865	465	9821	0,738	17,23968
	м2		695,72	15,63	16252	365	59,1	0,019	0,44384
14 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	23,36	452,83	1,11	10578	26	4005	0,3565	8,32784
	м2 окрашиваемой поверхности		312,33	0,56	7296	13	54,8	0,00063	0,01472
15 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	59,1	468		27659				

		т				
16 41-010101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	59,1	472,92	27950		
		т				
	Всего прямые затраты			**15591150**		**1787**
						63
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 447 878		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			105 452		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			55 006		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			13 982 211		
	- перевозка грузов, тенге			55 609		
	Накладные расходы I уровня, тенге			883 959		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			16 475 109		
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			593 104		
	Итого, тенге			17 068 213		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 365 457		
	Всего			**18 433 670**		
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г			18 433 670		
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г с учетом понижающего коэффициента k=0,646641 на основании договорной цены			11 919 966		
	НДС (12 %)			1 430 395,92		
	Всего по акту с учетом НДС			**13 350 361,92**		

Заказчик _____ Лысенко В.А.

21.12.2018г.

Подрядчик _____ Ляпунов А.В.

Форма 3

Заказ 2018-18

Заказчик: КГУ "Зубовская средняя школа"
Подрядчик: ТОО "ВОСТОК ПВХ"
Договор № 38 от 14.09.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ за 06.11.2018 г.

Текущий ремонт проемов КГУ "Зубовская средняя школа"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-1	Текущий ремонт проемов КГУ "Зубовская средняя школа"	18433,67			18433,67
		Итого по главе 1	18433,67			18433,67
		Итого по главам 1-7	18433,67			18433,67
		Итого:				
2		**- в текущих ценах с 01.10.17 г**	**18433,67**			**18433,67**
3		**- в текущих и прогнозных ценах**	**18433,67**			**18433,67**
4		**- в текущих и прогнозных ценах с учетом понижающего коэффициента k=0,646641 на основании договорной цены**	**11919,966**			**11919,966**
5		**Сметная стоимость**	**11919,966**			**11919,966**
6		**Итого:**	**11919,966**			**11919,966**
7		Всего:	11919,966			11919,966
8		НДС (12 %)			1430,39592	1430,39592
9		Стоимость строительства	11919,966		1430,39592	13350,36192

Заказчик:
Директор Лысенко В.А.
21.12.2018 г

Подрядчик:
Директор Ляпунов А.В.