Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Тимакс Электро"

Наименование объекта: Прокладка кабеля (монтаж) на объекте парка "Арбат" г.Актобе

Договор о государственных закупках Доп.соглашение №120/3 от 14.12.2018г

Типовая № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	ИЗ графы 1				НДС 12% тенге	Всего
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
		11 607 143,00					1 392 857,00	13 000 000,00

Заказчик:
И.о. руководителя Утеулин Ж.Т. _____

Подрядчик:
Директор Гальцев А.Н. _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 25

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Тимакс Электро"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Прокладка кабеля (монтаж) на объекте парка "Арбат" г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Прокладка кабеля (монтаж) на объекте парка "Арбат" г.Актобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от . .

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1230,88	2551,75	3140895
2	2	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4396	563,29	2476218
3	3	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0,4;	м кабеля	4396	231,81	1019033
4	4	2113-0809-1306	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	4396	177,38	779759
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1230,88	1330,72	1637954
6	6	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,396	529047,5	2325693

Всего	**11 379 552**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**227 591**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 607 143**
НДС (12 %)	1 392 857
Итого	**13 000 000**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Утеулин Ж.Т.

Зав.сектора благоустройста озеленения и саночистки _____ Ажибаев Д.М.

Принял инспектор ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" _____ Амренов Д.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тимакс Электро" _____ Гальцев А.Н.

Всего	**11 379 552**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**227 591**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 607 143**
НДС (12 %)	1 392 857
Итого	**13 000 000**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" _____ Утеулин Ж.Т.

Зав.сектора благоустройста озеленения и саночистки _____ Ажибаев Д.М.

Принял инспектор ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" _____ Амренов Д.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Тимакс Электро" _____ Гальцев А.Н.