Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Байконыр" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "RG_7"

Наименование строительства и его адрес: Оформление декоративной подсветкой жилых зданий, сооружений

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		87	19.09.2018	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	32 453 123	28 976 003							3 477 120	32 453 122,96

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима района "Байконыр" _____ Р. Оралов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор: ТОО "RG_7" _____ А. Жумабекова

М.П.

Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байконыр" г. Астана

Подрядчик: ТОО "RG_7"

Наименование объекта: Оформление декоративной подсветкой жилых зданий, сооружений

Акт выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ЖК "ЖАРКЫН" (ул. Пушкина, 25/1, 25/3)									
1	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	шт.	80	8914,8	–	713184	–	–	513492	1324810
					8914,8	–	713184	–	–	98134	
2	2900-0000-0102(	Линейные BOND- LL 6025 RGB/DC24V/36W	шт	80	27000		2160000		2160000	–	2332800
					–		–		–	172800	
3	1217-0101-1802	Монтаж светодиодных трубок НР = 72 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	шт.	1170	184,79	–	216200	–	–	155664	401613
					184,79	–	216200	–	–	29749	
4	2900-0000-0102(	Трубы TQ 8100 RGB/DC24V/36W/36PCS	шт	1170	2300		2691000		2691000	–	2906280
					–		–		–	215280	
5	1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	шт.	6	6603,83	37,67	39623	226	2496	26628	71551
					6150,17	13,83	36901	83	–	5300	
6	2900-0000-0102(	Мастер Контроллер	шт	2	455000		910000		910000	–	982800
					–		–		–	72800	
7	2900-0000-0102(	Субконтроллер	шт	4	660000		2640000		2640000	–	2851200
					–		–		–	211200	
8	1310-0202-0206	Монтаж блока питания НР = 61 %	шт.	54	15260,8	–	824083	–	22183	489159	1418301

9	2900-0000-0102(	Блок питания	шт	54	14850 4500	–	801900 243000	–	– 243000	105059 –	262440
					–		–		–	19440	
10	1146-0302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей НР = 84 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	отверстие	95	1995,52	–	189574	–	–	159242	376721
					1995,52	–	189574	–	–	27905	
11	1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	болт	95	274,42	3,19	26070	303	1476	16806	46306
					255,69	0,69	24291	66	–	3430	
12	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	65	80		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	
13	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	30	8		240		240	–	259
					–		–		–	19	
14	1308-0201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине НР = 72 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	м кабеля	1420	433,64	172,51	615775	244964	40422	305371	994838
					232,67	66,01	330389	93737	–	73692	
15	2900-0000-0102(	Кабель 2*2,5	м	650	250		162500		162500	–	175500
					–		–		–	13000	
16	2900-0000-0102(	Кабель UTP	м	430	650		279500		279500	–	301860
					–		–		–	22360	
17	2900-0000-0102	Кабель 5*4 ВВГ	м	200	266,1		53220		53220	–	57478
					–		–		–	4258	
18	2900-0000-0102	Кабель 5*2,5 ВВГ	м	140	270,41		37857		37857	–	40886
					–		–		–	3029	
19	1310-0408-0503	Монтаж щита распределительного НР = 61 %	шт.	4	48633	–	194532	–	740	118213	337765
					48448	–	193792	–	–	25020	
20	2900-0000-0102(	Щит распределительный	м	4	7500		30000		30000	–	32400

					–		–		–	2400	
21	1310-0702-0503	Монтаж таймера НР = 61 %	шт.	2	1607,5	–	3215	–	200	1839	5458
					1507,5	–	3015	–	–	404	
22	2900-0000-0102(	Таймер	шт	2	6500		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	
23	1308-0303-0604	Монтаж автомата НР = 72 %	шт.	4	7287,25	43,75	29149	175	10806	13121	45652
					4542	13,75	18168	55	–	3382	
24	2900-0000-0102(	Автомат	шт	4	3800		15200		15200	–	16416
					–		–		–	1216	
25	1308-0201-1216	Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (V группа допуска) НР = 72 % ktpp1=1,15; kзпр1=1,15;	м блока	55	1080,65	80,13	59436	4407	–	40835	108293
					1000,53	30,65	55029	1686	–	8022	
26	4131-0101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	0,175	410		72		–	–	78
					–		–		–	6	
27	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	0,175	410		72		–	–	78
					–		–		–	6	

Итого по разделу 2 **15 111 439**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 582 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 250 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 95 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 319 040
- перевозка грузов, тенге 144

Накладные расходы, тенге 1 840 370

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 119 367

Раздел 3 ЖК по ул. Пушкина, 15

28	1308-0306-0603	Монтаж светового прибора НР = 72 % ktpp1=1,15; kзпр1=1,15;	шт.	159	8914,8	–	1417453	–	–	1020566	2633061
					8914,8	–	1417453	–	–	195042	
29	2900-0000-0102(	Линейные BOND- LL 6025 RGB/DC24V/36W	шт	84	27000		2268000		2268000	–	2449440

30	2900-0000-0102	Прожектор DC24V/72W/DMX512/IP65	шт	27	– 25489		– 688203		– 688203	181440 –	743259
31	2900-0000-0102(	Прожектор DC24V/48W/DMX512/IP65	шт	48	– 15025		– 721200		– 721200	55056 –	778896
32	1217-0101-1802	Монтаж светодиодных трубок НР = 72 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	шт.	680	– 184,79	–	– 125655	–	– –	57696 90472	233417
33	2900-0000-0102(	Трубы TQ 8100 RGB/DC24V/36W/36PCS	шт	680	– 184,79 2300	–	– 125655 1564000	–	– 1564000	17290 –	1689120
34	1308-0303-1601	Монтаж контроллера НР = 72 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	шт.	1	– 6603	37	– 6603	37	– 416	125120 4438	11924
35	2900-0000-0102(	Мастер Контроллер	шт	1	6150 455000	14	6150 455000	14	– 455000	883 –	491400
36	1310-0202-0206	Монтаж блока питания НР = 61 %	шт.	50	– 15260,8	–	– 763040	–	– 20540	36400 452925	1313242
37	2900-0000-0102(	Блок питания	шт	50	14850 4500	–	742500 225000	–	– 225000	97277 –	243000
38	1308-0201-0816	Монтаж кабеля на установленных конструкциях и лотках с креплением по всей длине НР = 72 % ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	м кабеля	2200	– 433,65	172,51	– 954019	379522	– 62627	18000 473109	1541298
39	2900-0000-0102(	Кабель 2*2,5	м	546	232,67 250	66,01	511870 136500	145226	– 136500	114170 –	147420
40	2900-0000-0102(	Кабель UTP	м	534	– 650		– 347100		– 347100	10920 –	374868
41	2900-0000-0102(	Кабель 2*1,5 ВВГ	м	560	– 245		– 137200		– 137200	27768 –	148176
42	2900-0000-0102(	Кабель 4*1,5 ВВГ	м	560	– 350		– 196000		– 196000	10976 –	211680
43	1310-0702-0503	Монтаж таймера НР = 61 %	шт.	1	– 1608	–	– 1608	–	– 100	15680 920	2730

				1508	–	1508	–	–	202	
44	2900-0000-0102(	Таймер	шт	1	6500		6500		6500	–	7020
					–		–		–	520	
45	1308-0303-0604	Монтаж автомата НР = 72 %	шт.	2	7287,5	44	14575	88	5403	6561	22827
					4542	14	9084	28	–	1691	
46	2900-0000-0102(	Автомат	шт	2	3800		7600		7600	–	8208
					–		–		–	608	
47	1146-0302-0406	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей НР = 84 % ktpp1=1,15; kзпр1=1,15;	отверстие	123	1995,51	–	245448	–	–	206176	487754
					1995,51	–	245448	–	–	36130	
48	1109-0501-0302	Монтаж болтов, дюбелей, шурупов НР = 69 % ktpp1=1,15; kзпр1=1,15;	болт	123	274,42	3,2	33754	393	1911	21759	59954
					255,69	0,69	31450	85	–	4441	
49	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	80	80		6400		6400	–	6912
					–		–		–	512	
50	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	43	8		344		344	–	372
					–		–		–	28	
51	1310-0408-0503	Монтаж щита распределительного НР = 61 %	шт.	2	48633	–	97266	–	370	59107	168883
					48448	–	96896	–	–	12510	
52	2900-0000-0102(	Щит распределительный	м	2	7500		15000		15000	–	16200
					–		–		–	1200	
53	1308-0201-1216	Альпинист при выполнении верхолазных работ, методом промышленного альпинизма с допуском к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (V группа допуска) НР = 72 % ktpp1=1,25; kзпр1=1,25;	м блока	35	1167,66	80,11	40868	2804	–	28179	74571
					1087,54	30,66	38064	1073	–	5524	
54	4131-0101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	0,23	410		94		–	–	102

					–	–	–	8		
55	4131-0101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	0,23	410	94	–	–		102
					–	–	–	8		

Итого по разделу 3	**13 865 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 226 078
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	382 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 865 414
- перевозка грузов, тенге	188
Накладные расходы, тенге	2 364 212
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 027 100

Итого по смете	**28 976 003**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 808 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	632 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 184 454
- перевозка грузов, тенге	332
Накладные расходы, тенге	4 204 582
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 146 467
Всего	**28 976 003**
НДС (12 %)	**3 477 120**
Итого	**32 453 123**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима _____ **Р. Оралов**

Руководитель ПТО _____ **М. Садвакасов**

Глав спец ПТО _____ **И. Омаров**

Глав спец СО _____ **Д. Кауашов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **А. Жумабекова**