Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №11
от 26 декабря 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27 Допсоглашение №27/2	от 02.03.2018 г. от 13.09.2018 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	106 914 293,02									
в т.ч. за месяц	2 520 945,80								270 101,34	
К оплате	2 520 945,80									2 520 945,80

К оплате: Два миллиона пятьсот двадцать тысяч девятьсот сорок пять тенге 80 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Допсоглашение №27/2 от 13.09.2018 г.

АКТ № 16
приемки выполненных работ от 26 декабря 2018 года
за декабрь 2018 года

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		486-1	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа Д-144 А (ДЗ-2),снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм	км прохода	808,0	149,27		149,27	56,87	120610	0	120610	45951	133	61115	0,19	154
2	0,00262	1-1-982	дизельное топливо	тн	2,116960	63300,00				134004	0	0	0		0		0
3		492-5	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдерами среднего типа ДЗ-2 (Д-144А)	км прохода	404,5	164,98		164,98	62,85	66734	0	66734	25423	133	33813	0,21	85
4	0,0029	1-1-982	дизельное топливо	тн	1,173050	63300,00				74254	0	0	0		0		0
5		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
6	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
7		514-2	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем КО-105 на базе автомобиля Зил-130	1000м2	77,5345	79,61		79,61	24,58	6173	0	6173	1906	133	2535	0,12	9
8	0,00258	1-1-711	бензин	тн	0,200039	21200,00				4241	0	0	0		0		0
9	0,0027	522-1	Приготовление песко-соляной смеси на площадки автогрейдером среднего типа (135л.с.)	100м3	0,209343	2174,66		2174,66	627,75	455	0	455	131	133	174	2,1	0
10	0,02516	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,005267	63300,00				333	0	0	0		0		0
11	92	30-8-92 ГОСТ 8736-2014	песок природный 92м3 на 100м3	м3	19.259570	317,44				6114	0	0	0		0		0
12	8	прайс-лист	соль техническая (13000тенге, с доставкой в г.Павлодар) 8м3 на 100м3	м3	1,674745	4189,22				7016	0	0	0		0		0
13	1.5	8-02-04-2002 к=1,1	транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 157 км	тн	28,889355	649,11				18752	0	0	0		0		0

14	1	8-02-04-2002 к=1.1	транспортировка соли автомобилями-самосвалами на 140 км	тн	1,674745	587,29				984	0	0	0		0		0
15		523-1	погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3т на пневмоколесном ходу	100м3	0,209343	3915,93		3915,93	739,87	820	0	820	155	133	206	2,81	1
16	0,0104	1-1-711	бензин	тн	0,002177	21200,00				46	0	0	0		0		0
17		484-1	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180В на базе К-700 , средняя толщина слоя снега до 600 мм , ширина траншей до 3540 мм	км	12,000000	384,70		384,70	131,58	4616	0	4616	1579	133	2100	0,43	5
18	0,0063	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,075600	63300,00				4785	0	0	0		0		0
19		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	126,000000	191,23	191,23			24095	24095	0	0	133	32046	1,44	181
			Итого прямые затраты							519426	33482	231309	85471		158207		495
			Стоимость материалов							254635							
			Накладные расходы,							158207	23731						79
			Итого с накладными расходами:							677633	57213	231309	85471		158207		574
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							40658,00							
			Итого с ненормир. затратами:							718290,88							
			итого по смете							718290,88							
			- сметная заработная плата, тенге							142684							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							574							
			итого							718290,88							
		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							2229000,25							
			- сметная заработная плата, тенге							442777							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							44580,01							
			Итого							2273580,26							
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022							2250844,46							
		0,12	НДС							270101,34							
			Всего по сметному расчету							2520945,80							

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсаймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм Н.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Мойзер Ю.И.