Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Аппарат акима г. Жезказган

Подрядчик: ТОО "Казкурылыс"

Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт помещений и объектов: насосная станция,кровля и 9, 10, 11(технический) этажи здания по адресу: г. Жезказган, пл. Алаша, 1

АКТ

приёмки выполненных работ

на 27.12.2018 года

на работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ № п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
1	**11-060601-0103**	**Стены бетонные высотой до 3 м. Подливка бетоном**	м3		**1.31**	**26670.99**	**34939**	**38.8** / **4246**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	10	13.1	777,66	10187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.6649	0.87102		756	
		Итого по заработной плате					**10943**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.595	0.77945	42.97	33	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.026	0.03406	– 65.91	– 2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0046	0.006026	– 1812.38	– 11	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0031	0.004061	867.01 3189.12	5 13	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003537	1162.92 3432.54	5 12	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6545	0.857395	867.01 3638.5	3 3120	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	743	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00309	0.0040479	27.67	**3191** 0	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1.28	1.6768	196.56	330	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1.47	1.9257	609.78	1174	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.3362	13461.8	17988	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0027	0.003537	22601.92	80	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0309	0.040479	26042.38	1054	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00103	0.0013493	26165.6	35	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0018	0.002358	381819.66	900	
		Итого по материалам					**21561**	
2	**12-030101-1502**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	м2 отремонтированной поверхности		**3.38**	**6933.73**	**23436**	**47.28**
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5.844	19.75272	748,52	14785	**7009**

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.0338		39
		Итого по заработной плате					**14824**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.01	0.0338	3189.12	108
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	39
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.248	0.83824	–	**108**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0059	0.019942	27.67	–
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.036	0.12168	17697.59	1
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0.052	0.17576	36347.92	2153
		Итого по материалам					**8543**
3	**12-030101-0201**	**Парапет из кирпич. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		**0.44**	**17868.18**	**7862**
	01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21.241	9.34604	691,54	6463
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.535	0.6754		607
		Итого по заработной плате					**7070**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2.75	1.21	16.8	20
						–	–
	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1.375	0.605	1907.75	1154
						867.01	525
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.16	0.0704	3189.12	225
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	82
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2.061	0.90684	–	**1399**
							–

47.28

3343

		Итого по материалам					–	
4	**11-080201-0101**	**Парапет из кирпича. Кладка**	м3 кладки		**0.89**	**21950.56**	**19536**	**40.64**
								1355
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4.54	4.0406	748,52	3024	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.356		309	
		Итого по заработной плате					**3333**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.356	3638.5	1295	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	309	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.044	0.03916	27.67	**1295** 1	
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.2136	13648.19	2915	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.000445	17472.63	8	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (21-030199-9901->21-030101-0103)	1000шт.	0.38	0.3382	36347.92	12293	
		Итого по материалам					**15217**	
5	**12-110102-0103**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**87.47**	**1694.96**	**148258**	**47.28**
								55793
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.712	149.74864	788,02	118005	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**118005**	

	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0071	0.621037	36.71	23
		Итого по эксплуатации машин				–	–
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0484	4.233548	–	**23** –
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.306145	27.67	8
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.022	1.92434	15705.09	30222
		Итого по материалам					**30230**
6	**12-120102-0601**	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	м2		**109.34**	**355.5**	**38870**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.402	43.95468	788,02	34637
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.05467		47
		Итого по заработной плате					**34684**
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.001	0.10934	36.71	4
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.05467	– 1812.38	– 99
		Итого по эксплуатации машин				867.01	47
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0001	0.010934	84.66	**103** 1
	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0.28	30.6152	91.8	2810
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00003	0.0032802	1441.42	5
	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0.00023	0.0251482	52249.26	1314

47.28

16399

	Итого по материалам					**4130**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**272 901**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 101	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 119	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 758	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 681	
	Накладные расходы I уровня, тенге					88 145	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					361 046	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					12 998	
	Итого, тенге					374 044	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 924	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**403 968**	
	Раздел 2 Внутренняя отделка						
7	**12-110101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	**54.88**	**2162.86**	**118698**	**47.28**
							47037
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2.266	124.35808	797,73	99204
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0067	0.3677		282
		Итого по заработной плате					**99486**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0067	0.367696	1434.32	527
		Итого по эксплуатации машин				767.94	282
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0338	1.854944	–	**527**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.19208	27.67	–
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.022	1.20736	15705.09	5
		Итого по материалам					18962
							18967

8	**12-110101-0407**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**14.84**	**2635.65**	**39113**	**47.28**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2.802	41.58168	807,44	33575	**15913**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0072	0.10685		82	
		Итого по заработной плате					**33657**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0072	0.106848	1434.32	153	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	82	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0338	0.501592	–	**153**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.05194	27.67	–	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0231	0.342804	15705.09	1	
		Итого по материалам					5384	
9	**12-120101-0101**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2		**373.32**	**115.58**	**5385**	
							43149	**47.28**
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.143	53.38476	735,57	39268	**18747**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.48532		384	
		Итого по заработной плате					**39652**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.37332	1434.32	535	
						767.94	287	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.111996	1812.38	203	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	97	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00124	0.4629168	27.67	**738**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0001	0.037332	84.66	13	
							3	

22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.005	1.8666	120.36	225	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0008	0.298656	162.18	48	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.00149328	1441.42	2	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00019	0.0709308	26165.6	1856	
21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.000005	0.0018666	533697.73	996	
	Итого по материалам					**3143**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**200 960**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 047	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 418	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					748	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 495	
	Накладные расходы I уровня, тенге					81 697	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					282 657	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					10 176	
	Итого, тенге					292 833	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 427	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**316 260**	
	Раздел 3 Кровля						
10	**12-080101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	**112**	**122.63**	**13734**	**47.28**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.1741	19.4992	702,54	13699	**6477**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**13699**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0084	0.9408	36.71	35	

		Итого по эксплуатации машин				–	–	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0102	1.1424	–	35	
		Итого по материалам				–	–	
11	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2		112	**803.97**	– **90045**	**47.28**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.4277	47.9024	788,02	37748	**18417**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0124	1.3888		1204	
		Итого по заработной плате					**38952**	
	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0.0124	1.3888	23.14	32	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0.0124	1.3888	– 3491.1	– 4848	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	1204	
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0206	2.3072	20551.66	**4880** 47417	
		Итого по материалам					**47417**	
12	**11-120101-0209**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли		112	**1697**	**190064**	**45.12**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.127	14.224	846,94	12047	**5570**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	0.3248		298	
		Итого по заработной плате					**12345**	
	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0.046	5.152	17.72	91	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.1008	– 1812.38	– 183	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.056	867.01 3189.12	87 179	

	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	0.168	1162.92 3638.5	65 611	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	146	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.069	7.728	91.07	**1064** 704	
	21-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9901->21-100403-1903)	м2	1.16	129.92	640.61	83228	
	21-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9902->21-100403-2003)	м2	1.15	128.8	722.21	93021	
		Итого по материалам					**176953**	
13	**11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий		**29.4**	**2113.2**	**62128**	**45.12**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.2764	8.12616	777,66	6319	**2892**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0032	0.09408		91	
		Итого по заработной плате					**6410**	
	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0.0624	1.83456	17.72	33	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.00294	– 1434.32	– 4
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.02058	767.94 1812.38	2 37
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0011	0.03234	867.01 3189.12	18 103
31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0.0013	0.03822	1162.92 3991.2	38 153
	Итого по эксплуатации машин				867.01	33 **330**
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.59	17.346	91.07	1580
21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0.24	7.056	314.04	2216
21-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9901->21-100403-1903)	м2	0.65	19.11	640.61	12242
21-100403-2203	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9902->21-100403-2203)	м2	0.85	24.99	1476.39	36895

	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	0.14994	16982.73	2546
		Итого по материалам					**55479**
14	**12-080101-2403**	**Кровли из рулонных и штучных материалов. Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов**	м		**15.7**	**1921.08**	**30161**
							47.28
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.7401	11.61957	735,57	8547
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0035	0.05495		44
		Итого по заработной плате					**8591**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0025	0.03925	1434.32	56
						767.94	30
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.0157	1812.38	28
		Итого по эксплуатации машин				867.01	14
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.00594	0.093258	–	**84** –
	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.06	0.942	182.69	172
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.05	0.785	196.56	154
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00289	0.045373	205870.68	9341
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.00294	0.046158	257006.04	11863
		Итого по материалам					**21530**
		Итого прямые затраты по разделу 3					**386 132**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	301 379
Накладные расходы I уровня, тенге	37 418
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	423 550
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	15 248
Итого, тенге	438 798
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 104
Итого по разделу на подряд, тенге	**473 902**
Итого прямые затраты по смете	**859 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге	408 555
Накладные расходы I уровня, тенге	207 260
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 067 253
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	38 422
Итого, тенге	1 105 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 455
Итого по смете на подряд, тенге	**1 194 129**
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)	23883
Всего по смете на подряд, тенге	**1 218 012**
Всего по смете на подряд со скидкой, тенге	**730 987**
итого с НДС	**818 705.77**

Заказчик:
Аким г. Жезказган _____ **Бегимов К.Б.**

Руководитель аппарата акима г. Жезказган _____ **Рахимжанова Б.С.**

Механик аппарата акима г. Жезказган _____ **Абенов Р.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казкурылыс" _____ Архаров А.И.

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Аппарат акима г. Жезказган
Подрядчик: ТОО "Казкурылыс"
Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт помещений и объектов: насосная станция,кровля и 9, 10, 11(технический) этажи здания по адресу: г. Жезказган, пл. Алаша, 1

АКТ
приёмки выполненных работ
на 27.12.2018 года

на работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ № п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Девятый этаж							
1	**12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		**87**	**41.03**	**3570**	**59.1** / **2109**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0584	5.0808	702,54	3569	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**3569**	
2	**13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**9**	**273.44**	**2461**	**42.8** / **1001**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	2.61	893,56	2332	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0072		7	
		Итого по заработной плате					**2339**	

	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0036	2314.89	8	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0036	867.01 3375.85	3 12	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	4	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	9.18	11.22	**20** 103	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.0002835	19892.77	6	
		Итого по материалам					**109**	
3	**23-070218-1503**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		**9**	**229.62**	**2067**	–
4	**13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**24**	**273.46**	**6563**	**42.8**
								2670
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	6.96	893,56	6219	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0192		19	
		Итого по заработной плате					**6238**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0096	2314.89	22	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0096	867.01 3375.85	8 32	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	11	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	24.48	11.22	**54** 275	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.000756	19892.77	15	
		Итого по материалам					**290**	

5	23-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		**24**	**201.05**	**4825**	–
6	13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**54**	**326.5**	**17631**	**42.8**
								7041
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.34	18.36	893,56	16406	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0432		44	
		Итого по заработной плате					**16450**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0216	2314.89	50	
						867.01	19	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0216	3375.85	73	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	25	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	55.08	11.22	**123** 618	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.2268	621.01	141	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.001701	19892.77	34	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000015	0.00081	381819.66	309	
		Итого по материалам					**1102**	
7	23-070220-0511	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.		**54**	**401.61**	**21687**	–

8	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		81	130.31	10555	59.1
								6213
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.1789	14.4909	721,97	10462	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0648		50	
		Итого по заработной плате					**10512**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.0648	1434.32	93	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	50	
9	12-170101-0703						**93**	
		Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		12	44.83	538	59.1
								317
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0632	0.7584	702,54	533	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0036		3	
		Итого по заработной плате					**536**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0003	0.0036	1434.32	5	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	3	
10	13-080305-0319	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.		21	2572	**5** 54012	42.8
								10467
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.02	21.42	893,56	19140	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3272	6.8712		5315	
		Итого по заработной плате					**24455**	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.32	6.72	1073.61	7215	
						767.94	5161	

	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0036	0.0756	2314.89	175	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0036	0.0756	867.01 3375.85	66 255	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	88 **7645**	
	23-061703-0105	Муфта	шт.	1.02	21.42	–	–	
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.2142	–	–	
	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	21.42	32.64	699	
	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1.02	21.42	818.83	17539	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0.102	2.142	1453.5	3113	
	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00085	0.01785	232617.52	4152	
	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0.0001	0.0021	821126.62	1724	
		Итого по материалам					**27227**	
11	**23-070106-0201**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	шт.		**21**	**10476.01**	**219996**	–
12	**13-080305-0307**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**60**	**1516.52**	**90991**	**42.8**
								30307

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.82	49.2	893,56	43963
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5718	34.308		26847
	Итого по заработной плате					**70810**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.256	15.36	12.38	190
					–	–
31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.538	32.28	1073.61	34656
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0169	1.014	767.94 2314.89	24789 2347
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0169	1.014	867.01 3375.85	879 3423
	Итого по эксплуатации машин				1162.92	1179 **40616**
23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.612	–	–
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0.0408	2.448	428.97	1050
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0031	0.186	621.01	116
24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0.0204	1.224	4010.64	4909
21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0000306	0.001836	183502.54	337
	Итого по материалам					**6412**
13 **23-070106-0810**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм**	шт.		**60**	**20626.65**	**1237599**

–

14	13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**12**	**1312.83**	**15754**	**42.8**
								5256
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.75	9	893,56	8042	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4512	5.4144		4238	
		Итого по заработной плате					**12280**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.256	3.072	12.38	38	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.424	5.088	1073.61	5463	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0136	0.1632	767.94 2314.89	3907 378	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0136	0.1632	867.01 3375.85	141 551	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	190 **6430**	
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.1224	–	–	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0.0408	0.4896	428.97	210	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0031	0.0372	621.01	23	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0.0204	0.2448	4010.64	982	

	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0000306	0.0003672	183502.54	67	
		Итого по материалам						
15	**23-070101-0701**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	шт.		**12**	**787.36**	**1282** **9448**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**1 697 697**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					110 666	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 986	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 523	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 532 044	
		Накладные расходы I уровня, тенге					65 381	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 763 078	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					63 471	
		Итого, тенге					1 826 549	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					146 124	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 972 673**	
16	**12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		**90**	**41.03**	**3693**	**59.1**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0584	5.256	702,54	3693	**2183**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**3693**	
17	**13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**6**	**273.67**	**1642**	**42.8**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	1.74	893,56	1555	**668**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0048		5	
		Итого по заработной плате					**1560**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0024	2314.89	6	
						867.01	2	

	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0024	3375.85	8	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	3	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	6.12	11.22	**14** 69	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.000189	19892.77	4	
		Итого по материалам					**73**	
18	**23-070218-1503**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		**6**	**229.62**	**1378**	–
19	**13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**28**	**273.5**	**7658**	**42.8**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	8.12	893,56	7256	**3115**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0224		23	
		Итого по заработной плате					**7279**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0112	2314.89	26	
						867.01	10	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0112	3375.85	38	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	13	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	28.56	11.22	**64** 320	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.000882	19892.77	18	
		Итого по материалам					**338**	
20	**23-070218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		**28**	**201.05**	**5629**	–

21	13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		56	326.5	18284	42.8
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.34	19.04	893,56	17013	7301
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0448		45	
		Итого по заработной плате					**17058**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0224	2314.89	52	
						867.01	19	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0224	3375.85	76	
						1162.92	26	
		Итого по эксплуатации машин					**128**	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	57.12	11.22	641	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.2352	621.01	146	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.001764	19892.77	35	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000015	0.00084	381819.66	321	
		Итого по материалам					**1143**	
22	23-070220-0511	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.		56	401.61	22490	–
23	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		81	130.31	10555	59.1
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.1789	14.4909	721,97	10462	6213

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0648		50	
		Итого по заработной плате					**10512**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.0648	1434.32	93	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	50	
24	**12-170101-0703**						**93**	
		Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		**12**	**44.83**	**538**	**59.1**
								317
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0632	0.7584	702,54	533	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0036		3	
		Итого по заработной плате					**536**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0003	0.0036	1434.32	5	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	3	
25	**13-080305-0319**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.		**21**	**2572**	**5** **54012**	**42.8**
								10467
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.02	21.42	893,56	19140	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3272	6.8712		5315	
		Итого по заработной плате					**24455**	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.32	6.72	1073.61	7215	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0036	0.0756	767.94 2314.89	5161 175	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0036	0.0756	867.01 3375.85	66 255	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	88	
							7645	

	23-061703-0105	Муфта	шт.	1.02	21.42	–	–	
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.2142	–	–	
	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	21.42	32.64	699	
	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1.02	21.42	818.83	17539	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0.102	2.142	1453.5	3113	
	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00085	0.01785	232617.52	4152	
	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0.0001	0.0021	821126.62	1724	
		Итого по материалам					**27227**	
26	**23-070106-0201**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	шт.		**21**	**10476.01**	**219996**	–
27	**13-080305-0307**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**60**	**1516.52**	**90991**	**42.8**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.82	49.2	893,56	43963	**30307**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5718	34.308		26847	
		Итого по заработной плате					**70810**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.256	15.36	12.38	190	
						–	–	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.538	32.28	1073.61	34656	
						767.94	24789	

	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0169	1.014	2314.89	2347	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0169	1.014	867.01 3375.85	879 3423	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	1179	
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.612	–	**40616** –	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0.0408	2.448	428.97	1050	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0031	0.186	621.01	116	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0.0204	1.224	4010.64	4909	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0000306	0.001836	183502.54	337	
		Итого по материалам					**6412**	
28	**23-070106-0810**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм**	шт.		**60**	**20626.65**	**1237599**	–
29	**13-080305-0306**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**12**	**1312.83**	**15754**	**42.8**
								5256
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.75	9	893,56	8042	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4512	5.4144		4238	
		Итого по заработной плате					**12280**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.256	3.072	12.38	38	
						–	–	

	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.424	5.088	1073.61	5463
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0136	0.1632	767.94 2314.89	3907 378
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0136	0.1632	867.01 3375.85	141 551
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	190
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.1224	–	**6430** –
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0.0408	0.4896	428.97	210
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0031	0.0372	621.01	23
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0.0204	0.2448	4010.64	982
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0000306	0.0003672	183502.54	67
		Итого по материалам					**1282**
30	**23-070101-0701**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	шт.		**12**	**787.36**	**9448**

Итого прямые затраты по разделу 2	**1 699 667**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 533 015
Накладные расходы I уровня, тенге	65 827
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 765 494
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	63 558
Итого, тенге	1 829 052
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 324

		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 975 376**	
	Раздел 3 Десятый этаж							
31	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		**29**	**41.03**	**1190**	**59.1**
								703
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0584	1.6936	702,54	1190	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1190**	
32	13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**5**	**273.6**	**1368**	**42.8**
								556
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	1.45	893,56	1296	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.004		4	
		Итого по заработной плате					**1300**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.002	2314.89	5	
						867.01	2	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.002	3375.85	7	
						1162.92	2	
		Итого по эксплуатации машин					**12**	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	5.1	11.22	57	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.0001575	19892.77	3	
		Итого по материалам					**60**	
33	23-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		**5**	**229.62**	**1148**	**–**
34	13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**4**	**273.75**	**1095**	**42.8**

								445
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	1.16	893,56	1037	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0032		3	
		Итого по заработной плате					**1040**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0016	2314.89	4	
						867.01	1	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.0016	3375.85	5	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	2	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	4.08	11.22	**9** 46	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.000126	19892.77	3	
		Итого по материалам					**49**	
35	**23-070218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		**4**	**201.05**	**804**	–
36	**13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**20**	**326.55**	**6531**	**42.8**
								2607
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.34	6.8	893,56	6076	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.016		16	
		Итого по заработной плате					**6092**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.008	2314.89	19	
						867.01	7	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.008	3375.85	27	

		Итого по эксплуатации машин				1162.92	9	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	20.4	11.22	**46** 229	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.084	621.01	52	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0000315	0.00063	19892.77	13	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000015	0.0003	381819.66	115	
		Итого по материалам					**409**	
37	**23-070220-0511**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.		**20**	**401.61**	**8032**	–
38	**12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		**30**	**130.3**	**3909**	**59.1**
								2301
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.1789	5.367	721,97	3875	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.024		18	
		Итого по заработной плате					**3893**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.024	1434.32	34	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	18	
39	**13-080305-0319**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	шт.		**8**	**2572**	**34** **20576**	**42.8**
								3987

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.02	8.16	893,56	7291
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3272	2.6176		2024
	Итого по заработной плате					**9315**
31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.32	2.56	1073.61	2748
					767.94	1966
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0036	0.0288	2314.89	67
					867.01	25
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0036	0.0288	3375.85	97
	Итого по эксплуатации машин				1162.92	33
23-061703-0105	Муфта	шт.	1.02	8.16	–	**2912** –
23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.0816	–	–
24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	8.16	32.64	266
21-130816-3301	Хомутик	шт.	1.02	8.16	818.83	6682
23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0.102	0.816	1453.5	1186
21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00085	0.0068	232617.52	1582
22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0.0001	0.0008	821126.62	657
	Итого по материалам					**10373**
40 **23-070106-0201**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	шт.		8	**10476.01**	**83808**

41	13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.		**16**	**1516.63**	**24266**	**42.8**
								8081
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.82	13.12	893,56	11724	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.5718	9.1488		7158	
		Итого по заработной плате					**18882**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.256	4.096	12.38	51	
						–	–	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.538	8.608	1073.61	9242	
						767.94	6610	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0169	0.2704	2314.89	626	
						867.01	234	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0169	0.2704	3375.85	913	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	314	
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100шт.	0.0102	0.1632	–	**10832** –	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0.0408	0.6528	428.97	280	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0031	0.0496	621.01	31	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0.0204	0.3264	4010.64	1309	
	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0000306	0.0004896	183502.54	90	
		Итого по материалам					**1710**	

42	13-080305-0417	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в натяжных потолках**	шт.		**6**	**2170.17**	**13021**	**42.8**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.64	9.84	893,56	8793	**4968**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.601	3.606		2815	
		Итого по заработной плате					**11608**	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.57	3.42	1073.61	3672	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0155	0.093	767.94 2314.89	2626 215	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0155	0.093	867.01 3375.85	81 314	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	108	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0.00053	0.00318	361.08	**4201** 1	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.0252	621.01	16	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0.001	0.006	1671.46	10	
		Итого по материалам					**27**	
43	23-070106-0810	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм**	шт.		**22**	**20626.65**	**453786**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**619 534**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 282	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 046	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 038	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	560 206
Накладные расходы I уровня, тенге	23 648
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	643 182
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	23 155
Итого, тенге	666 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	53 307
Итого по разделу на подряд, тенге	**719 644**

Итого прямые затраты по смете	**4 016 898**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 625 265
Накладные расходы I уровня, тенге	154 856
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 171 754
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	150 184
Итого, тенге	4 321 938
Сметная прибыль (8 %), тенге	345 755

Итого по смете на подряд, тенге	**4 667 693**
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)	93354
Всего по смете на подряд, тенге	**4 761 047**
Всего по смете на подряд со скидкой, тенге	**2 857 333**
итого с НДС	**3 200 213.03**

Заказчик:
Аким г. Жезказган _____ **Бегимов К.Б.**

Руководитель аппарата акима г. Жезказган _____ **Рахимжанова Б.С.**

Механик аппарата акима г. Жезказган _____ **Абенов Р.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казкурылыс" _____ Архаров А.И.