Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Аппарат акима г. Жезказган

Подрядчик: ТОО "Казкурылыс"

Наименование стройки: Текущий ремонт помещений и объектов: насосная станция, 9, 10, 11(технический) этажи административного здания по адресу: г. Жезказган, пл. Алаша, 1

АКТ

приёмки выполненных работ

на 27.12.2018 года

на _____ работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Девятый этаж							
	2.1 проемы							
48	**12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**33**	**1492.85**	**49264**	**47.28** / **22619**
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1.9603	64.6899	721,97	46704	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0397	1.3101		1136	
		Итого по заработной плате					**47840**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0793	2.6169	16.8	44	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0397	1.3101	1920.48	2516	
			1					

		Итого по эксплуатации машин				867.01	1136	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.105	3.465	–	**2560**	
		Итого по материалам					–	
49	**12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	м2		**67.95**	**259.57**	**17638**	**47.28**
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.3628	24.65226	715,49	17638	**8339**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**17638**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0118	0.80181	–	–	
		Итого по материалам					–	
50	**11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		**67.95**	**1498.82**	**101845**	**47.84**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.34591	91.45458	788,02	72068	**35566**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03795	2.5787		2276	
		Итого по заработной плате					**74344**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2364	16.06338	12.38	199	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.07155	4.8618225	18.64	91	
						–	–	
	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.0612	4.15854	38.68	161	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003	0.20385	1434.32	292	
						767.94	157	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03195	2.1710025	1812.38	3935	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003	0.20385	867.01 3189.12	1882 650
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	237 **5328**
	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3.03	205.8885	33.19	6833
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.00721	0.4899195	196.56	96
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	16.308	982.75	16027
	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.06795	21971.56	1493
		Итого по материалам					**24449**
51	**29-020103-0101(пл)**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2		**42**	**41667**	**1750014**
52	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92**	м2		**16.17**	**7444.62**	**120380**
53	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	м2		**3.78**	**7022.2**	**26544**
54	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**20**	**5039.96**	**100799**
55	**21-090404-0301**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**9**	**977.31**	**8796**
56	**21-090404-0401**	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	шт.		**4**	**944.62**	**3778**
57	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**64**	**428.75**	**27440**

58	11-100106-0601	**Фрамуги остекленные площадью до 5 м2 в каменных стенах. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**5**	**1577.8**	**7889**	**47.84**
								3553
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1.84368	9.2184	777,66	7169	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04908	0.2454		257	
		Итого по заработной плате					**7426**	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.20028	1.0014	18.64	19	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0192	0.096	547	53	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01956	0.0978	1812.38	177	
						867.01	85	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.02952	0.1476	3189.12	471	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	172	
59	11-100106-0601	**Фрамуги остекленные площадью до 5 м2 в каменных стенах. Заполнение переплетами одинарными глухими**	м2		**5**	**4088.8**	**720**	
							20444	**47.84**
								4441
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2.3046	11.523	777,66	8961	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06135	0.30675		321	
		Итого по заработной плате					**9282**	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.25035	1.25175	18.64	23	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.024	0.12	547	66	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02445	0.12225	1812.38	222	
						867.01	106	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0369	0.1845	3189.12	588
	Итого по эксплуатации машин				1162.92	215
						899
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0063	0.0315	196.56	6
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.16	5.8	215.22	1248
21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0.22	1.1	228.1	251
21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4.28	21.4	257.73	5515
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.0218	0.109	346.5	38
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.544	2.72	982.75	2673
21-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0049	0.0245	14384.8	352
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.0017	0.0085	16795.47	143
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.000202	0.00101	19892.77	20
21-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0004	0.002	32417.38	65
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.000456	0.00228	75443.28	172
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000112	0.00056	180808.26	101
	Итого по материалам					**10584**

60	21-090101-9901							
		Фрамуги остекленные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		**5**	**9807.31**	**49037**	–
61	11-460401-0503	**Перегородки деревянные каркасные остекленные. Разборка**	м2		**68.1**	**316.75**	**21571**	**40.64**
								7505
	01-010102-0116	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60)	чел-ч	0.3213	21.88053	680,53	14890	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0684	4.65804		3577	
		Итого по заработной плате					**18467**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0684	4.65804	1434.32	6681	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	3577	
62	11-100501-0102	**Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**37.5**	**15194.05**	**569777**	**47.84**
								19679
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.28892	48.3345	788,02	38089	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.09885	3.70688		3046	
		Итого по заработной плате					**41135**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2223	8.33625	15	125	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1443	5.41125	18.64	101	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0453	1.69875	1434.32	2437	
						767.94	1305	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05355	2.008125	1812.38	3639	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	1741	
							6302	

	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	300	9.88	2964	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	112.5	24.49	2755	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.3	86.25	48.98	4225	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.5	56.25	80.69	4539	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.5	18.75	108.14	2028	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.66	24.75	982.75	24323	
	21-090201-0701	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 70 мм со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99 (21-099999-9902->21-090201-0701)	м2	1	37.5	12921.38	484552	
		Итого по материалам					**525386**	
63	**11-100501-0204**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**31.05**	**24551.82**	**762334**	**47.84**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1.08992	33.84202	777,66	26318	**13963**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1134	3.52107		2869	
		Итого по заработной плате					**29187**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.44085	13.6883925	12.38	169	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1488	4.62024	18.64	86	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.05985	1.8583425	1434.32	2665	
						767.94	1427	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05355	1.6627275	1812.38	3013	

		Итого по эксплуатации машин				867.01	1442
	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3.11	96.5655	2.05	**5933** 198
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	248.4	9.88	2454
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.408	12.6684	982.75	12450
	21-090202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 23-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (21-099999-9903->21-090202-0602)	м2	1	31.05	23026.77	714981
		Итого по материалам					**730083**
2.2 внутренняя отделка							
64	**11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**143.96**	**1071.88**	**154308**
							43.84
							63936
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1.1316	162.90514	846,94	137971
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06408	9.22496		7868
		Итого по заработной плате					**145839**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0642	9.242232	12.38	114
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00912	1.3129152	1434.32	1883
						767.94	1008
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05496	7.9120416	1812.38	14340
		Итого по эксплуатации машин				867.01	6860 **16337**

65	12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**67.92**	**563.85**	**38297**	**47.28**
								17460
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0.743	50.46456	709,02	35780	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0199	1.35161		1149	
		Итого по заработной плате					**36929**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0328	2.227776	16.8	37	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.23772	1434.32	341	
						767.94	183	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0164	1.113888	1920.48	2139	
						867.01	966	
		Итого по эксплуатации машин					**2517**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0441	2.995272	–	–	
		Итого по материалам					–	
68	12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2		**25.17**	**3818**	**96099**	**47.28**
								37119
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3.852	96.95484	807,44	78285	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	0.29197		224	
		Итого по заработной плате					**78509**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0116	0.291972	1434.32	419	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	224	
							419	

	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.081	2.03877	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.088095	27.67	2
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.044	1.10748	15705.09	17393
		Итого по материалам					**17395**
71	**12-110101-0111**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**50.34**	**1705.54**	**85857**
							47.28
							29560
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1.3063	65.75914	933,06	61357
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0301	1.51523		1164
		Итого по заработной плате					**62521**
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0.0255	1.28367	882.29	1133
						767.94	986
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0046	0.231564	1434.32	332
						767.94	178
		Итого по эксплуатации машин					**1465**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0112	0.563808	27.67	16
	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5.1	256.734	87.85	22554
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.054	2.71836	170.91	465
		Итого по материалам					**23035**

72	12-120101-1606	**Стены и откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2		**1680.73**	**496.23**	**834029**	**47.28**
								183942
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.296	497.49608	777,66	386883	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	2.68917		2165	
		Итого по заработной плате					**389048**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	1.68073	1434.32	2411	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	1.008438	767.94 1812.38	1291 1828	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	874	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0024	4.033752	27.67	**4239** 112	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.72	1210.1256	83.38	100900	
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0.051	85.71723	120.36	10317	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.016	26.89168	162.18	4361	
	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0.71	1193.3183	204.58	244129	
	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0.0402	67.565346	1139.15	76967	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000044	0.07395212	1441.42	107	
	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.000255	0.42858615	14040.3	6017	
		Итого по материалам					**442910**	

73	12-120101-1705	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**426.21**	**514.13**	**219127**	**47.28**
								57066
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.3625	154.50113	777,66	120149	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.68194		549	
		Итого по заработной плате					**120698**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.42621	1434.32	611	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.255726	767.94 1812.38	327 463	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	222	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0024	1.022904	27.67	**1074** 28	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.68	289.8228	83.38	24165	
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0.032	13.63872	120.36	1642	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.016	6.81936	162.18	1106	
	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0.67	285.5607	204.58	58420	
	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0.0243	10.356903	1139.15	11798	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000044	0.01875324	1441.42	27	
	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.00012	0.0511452	14040.3	718	
		Итого по материалам					**97904**	

74	11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		**143.96**	**5978.49**	**860663**	**43.84**
								79920
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1.4145	203.63142	846,94	172464	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0801	11.5312		9835	
		Итого по заработной плате					**182299**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.08025	11.55279	12.38	143	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0114	1.641144	1434.32	2354	
						767.94	1260	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0687	9.890052	1812.38	17925	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	8575	
	22-030301-0206	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте (21-130806-0801->22-030301-0206)	м2	1	143.96	4638.63	**20422** 667777	
		Итого по материалам					**667777**	
75	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки		**70.534**	**4219.35**	**297608**	**43.84**
								54620
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	2.0976	142.46899	827,51	123290.8	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02475	1.68102		1299	
		Итого по заработной плате					**124589.8**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0195	1.32444	824.21	1092	
						767.94	1017	

	31-050602-0401						
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00405	0.275076	1434.32	395
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0012	0.081504	767.94 3432.54	211 280
		Итого по эксплуатации машин				867.01	71
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.631656	27.67	**1767** 17
	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3.75	254.7	48.87	12447
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.3396	84.66	29
	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	33.96	236.29	8024
	22-020101-0405						
		Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	70.534	2155.46	152033.2
		Итого по материалам					**172550.2**
	2.3 полы						
79	**12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**563.66**	**26.49**	**14931**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0377	21.24998	702,54	14929
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**14929**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0011	0.620026	–	–
		Итого по материалам					–
80	**12-070101-0203**	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия**	м2		**526.78**	**316.62**	**166789**

47.28

7058

47.28

77746

	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.437	230.20286	702,54	161727	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0067	3.52943		2710	
		Итого по заработной плате					**164437**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0067	3.529426	1434.32	5062	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	2710	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.028	14.74984	–	**5062**	
		Итого по материалам					–	
81	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**16.4**	**557.26**	**9139**	**47.28**
								4246
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.6987	11.45868	767,94	8800	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.23616		181	
		Итого по заработной плате					**8981**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0144	0.23616	1434.32	339	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	181	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.052	0.8528	–	**339**	
		Итого по материалам					–	
82	**12-070101-1106**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2**	м2		**526.78**	**2558.57**	**1347804**	**47.28**
								71430
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.3812	200.80854	748,52	150309	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0018	0.9482		770	
		Итого по заработной плате					**151079**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.52678	1434.32	756	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0008	0.421424	767.94 1812.38	405 764
		Итого по эксплуатации машин				867.01	365
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1.33	700.6174	547.74	**1520** 383756
	21-070509-0511	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм (21-070508-0103->21-070509-0511)	м2	1.02	537.3156	1511.62	812217
		Итого по материалам					**1195973**
83	**11-110101-3409**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию**	м2 покрытия		**526.78**	**5163.38**	**2719967**
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.7314	385.28689	879,96	339037
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00795	4.1879		3443
		Итого по заработной плате					**342480**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0036	1.896408	1434.32	2720
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00435	2.291493	767.94 1812.38	1456 4153
		Итого по эксплуатации машин				867.01	1987
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	2.6339	84.66	**6873** 223
	21-100502-1815	Клей паркетный марки Бона Бонд	кг	0.8	421.424	1074.06	452635
	22-040101-9901	Грунтовка под паркетный клей типа Бона СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.13	68.4814	1162.96	79641
	22-060201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013 (22-060201-0101->22-060201-0103)	м2	1.04	547.8512	3361.42	1841558

48.72

166856

		Итого по материалам					**2374057**	
84	**11-110101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов		**563.66**	**242.71**	**136806**	**48.72**
								21615
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.09191	51.80599	846,94	43877	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00105	0.59184		488	
		Итого по заработной плате					**44365**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.01995	11.245017	12.38	139	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.03015	16.994349	18.64	317	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00045	0.253647	1434.32	364	
						767.94	195	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.338196	1812.38	613	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	293	
	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0.263	148.24258	43.89	**1433** 6506	
	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1.01	569.2966	149.29	84990	
		Итого по материалам					**91496**	
85	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**16.4**	**1491.52**	**24461**	**48.72**
								9489
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.4628	23.98992	788,02	18905	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0441	0.72324		572	
		Итого по заработной плате					**19477**	

	31-050602-0401						
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0345	0.5658	1434.32	812
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0042	0.06888	767.94	435
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0054	0.08856	1812.38	125
		Итого по эксплуатации машин				867.01	60
	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1.02	16.728	–	304
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	0.6314	27.67	77
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.50184	1348.14	17
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.2132	16982.73	677
		Итого по материалам					3621
86	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		**17.55**	**532.59**	**4315**
							9347
							48.72
							2394
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.32568	5.71568	857,3	4900
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0009	0.0158		14
		Итого по заработной плате					**4914**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.015795	1812.38	29
		Итого по эксплуатации машин				867.01	14
	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1.01	17.7255	222.36	**29**
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0016	0.02808	16982.73	3941
		Итого по материалам					477
							4418

87	12-070101-1005	**Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2**	место		**14**	**1586.14**	**22206**	**47.28**
								9446
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1.8444	25.8216	767,94	19829
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0123	0.1722		149
		Итого по заработной плате					**19978**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0123	0.1722	16.8	3
						–	–
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0123	0.1722	1920.48	331
		Итого по эксплуатации машин				867.01	149
	21-020402-0902	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.014	–	**334**
							–
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0119	0.1666	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0007	0.0098	27.67	0
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0071	0.0994	20551.66	2043
		Итого по материалам					**2043**

Итого прямые затраты по разделу 2	**10 625 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2110329.8
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46062
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8422126
Накладные расходы I уровня, тенге	1 009 567
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 635 517
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	382 534

		Итого, тенге					12 018 052	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					961 444	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**12 979 496**	
	Раздел 3 Десятый этаж							
	3.1 проемы							
88	**12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**8**	**1492.88**	**11943**	**47.28**
								5483
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1.9603	15.6824	721,97	11322	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0397	0.3176		275	
		Итого по заработной плате					**11597**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0793	0.6344	16.8	11	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0397	0.3176	1920.48	610	
						867.01	275	
		Итого по эксплуатации машин					**621**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.105	0.84	–	–	
		Итого по материалам					–	
89	**12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	м2		**19.2**	**259.58**	**4984**	**47.28**
								2356
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.3628	6.96576	715,49	4984	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4984**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0118	0.22656	–	–	
		Итого по материалам					–	

90	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		**19.2**	**1498.91**	**28779**	**47.84**
								10050
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.34591	25.84147	788,02	20364	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03795	0.72864		643	
		Итого по заработной плате					**21007**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2364	4.53888	12.38	56	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.07155	1.37376	18.64	26	
						–	–	
	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.0612	1.17504	38.68	45	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003	0.0576	1434.32	83	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03195	0.61344	767.94	44	
						1812.38	1112	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003	0.0576	867.01	532	
						3189.12	184	
		Итого по эксплуатации машин				1162.92	67	
							1506	
	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3.03	58.176	33.19	1931	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.00721	0.138432	196.56	27	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	4.608	982.75	4529	

	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.0192	21971.56	422	
		Итого по материалам					**6909**	
91	**29-020103-0101(пл)**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2		**19.2**	**41667**	**800006**	–
92	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**8**	**5039.96**	**40320**	–
93	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**16**	**428.75**	**6860**	–
97	**12-060101-1302**	**Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт со снятием полотен**	коробка		**13**	**6251.08**	**81264**	**47.28**
								32243
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	6.484	84.292	807,44	68061	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.012	0.156		135	
		Итого по заработной плате					**68196**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.156	1812.38	283	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	135	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.044	0.572	–	**283** –	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.015	0.195	27.67	5	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.13	196.56	26	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.27	3.51	215.22	755	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.01	0.13	346.5	45	

	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.0363	0.4719	547.45	258	
	21-100502-1811	Клей столярный сухой	кг	0.02	0.26	921.89	240	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.014	0.182	19892.77	3620	
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0165	0.2145	36591.37	7849	
	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00004	0.00052	235536.36	122	
		Итого по материалам					**12920**	
98	**12-060101-1503**	**Полотна дверные. Ремонт со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2**	брусок		**26**	**2892.27**	**75199**	**47.28**
								32667
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	3.0633	79.6458	867,01	69054	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.0442		38	
		Итого по заработной плате					**69092**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.215	5.59	12.38	69	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0017	0.0442	1812.38	80	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	38	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.004	0.104	–	**149**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00006	0.00156	27.67	–	
	21-100502-1811	Клей столярный сухой	кг	0.012	0.312	921.89	288	
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	0.156	36591.37	5708	

		Итого по материалам					**5996**	
99	**12-120101-1503**	**Двери. Окраска высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %**	м2		**66.46**	**971.62**	**64574**	**47.28**
								25433
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1.013	67.32398	797,73	53706	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.10634		86	
		Итого по заработной плате					**53792**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.06646	1434.32	95	
						767.94	51	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.039876	1812.38	72	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	35	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.555	36.8853	83.38	**167** 3075	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0021	0.139566	84.66	12	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.016	1.06336	162.18	172	
	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0.187	12.42802	304.18	3780	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.155	10.3013	355.06	3658	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000044	0.00292424	1441.42	4	
		Итого по материалам					**10701**	
100	**11-150404-0110**	**Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		**66.46**	**743.53**	**49415**	**43.84**
								7301

	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.28842	19.16839	867,01	16619
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.03988		34
		Итого по заработной плате					**16653**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00015	0.009969	1434.32	14
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00045	0.029907	767.94 1812.38	8 54
		Итого по эксплуатации машин				867.01	26
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.002	0.13292	84.66	**68** 11
	22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.22	14.6212	2227.68	32571
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.000006	0.00039876	365524.7	146
		Итого по материалам					**32728**
3.2 внутренняя отделка							
101	**11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**58.86**	**1071.88**	**63091**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1.1316	66.60598	846,94	56411
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06408	3.77175		3217
		Итого по заработной плате					**59628**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0642	3.778812	12.38	47
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00912	0.5368032	1434.32	770
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.05496	3.2349456	767.94 1812.38	412 5863
						867.01	2805

43.84

26141

		Итого по эксплуатации машин				**6680**	
102	**12-130103-0105**	**Облицовка короба из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	**1.2**	**564.17**	**677**	**47.28**
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0.743	0.8916	709,02	632
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0199	0.02388		20
		Итого по заработной плате					**652**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0328	0.03936	16.8	1
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.0042	1434.32	6
						767.94	3
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0164	0.01968	1920.48	38
						867.01	17
		Итого по эксплуатации машин					**45**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0441	0.05292	–	–
		Итого по материалам					–
105	**11-150107-0106**	**Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по гипсокартону**	м2 поверхности облицовки	**2.4**	**4787.08**	**11489**	**43.84**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2.5944	6.22656	807,44	5028
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0321	0.07704		59
		Итого по заработной плате					**5087**
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0195	0.0468	824.21	39
						767.94	36

	31-050602-0401						
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0114	0.02736	1434.32	39
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0012	0.00288	767.94 3432.54	21 10
		Итого по эксплуатации машин				867.01	2
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.02232	27.67	**88** 1
	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3.75	9	48.87	440
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.012	84.66	1
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.04	0.096	196.56	19
	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	1.2	236.29	284
	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2.4	2155.46	5173
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.012	0.0288	15814.23	455
		Итого по материалам					**6373**
108	**12-110101-0407**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**8.89**	**2635.66**	**23431**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2.802	24.90978	807,44	20113
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0072	0.06401		49
		Итого по заработной плате					**20162**

47.28

9533